



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

03 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

07 DE MAYO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
668	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (E.C.AUTOPISTA MAZATLAN- CULIACAN- COSPIA)	CULIACAN	ESTATAL	\$210,882.02	\$210,882.02	\$179,467.61	\$31,414.41	100	85