

Con fecha del 25 de mayo de 2022, se abre la presente bitacora de obra, para dar inicio a los trabajos contratados, del contrato N°. SSS/50/AD/005/2022, con periodo del 25 de mayo de 2022, al 23 de Julio de 2022, referente a la obra: CLUBS: SLSSA 000 905 "conservacion y mantenimiento del inmueble, Centro de Salud Adolfo Lopez Mateos (El Tamarindo) (instalacion hidrosanitaria y gas, herreria, pintura) Culiacan, Sinaloa.

Monto contratado con iva: \$ 1,163,193.22

Asignacion de superintendente de obra:


Arq. Jesus Alberto Barrueta Barraza

Ced. prof. No 6900037

Contratista: Pinturas Mobil de Culiacan. S.A de C.V.

Asignacion de supervisor de obra de las SSS

Arq. Efran Humberto Ruiz Cerezo



Arq. Jesus Alberto Barrueta Barraza




Arq. Efran H. Ruiz Cerezo


Con fecha del 25 de mayo de 2022, se informa a la residencia de obras, del inicio de los trabajos en Centro de Salud Adolfo López Mateos (BL tamarindo), empezando con el recorrido de las instalaciones, en compañía de la empresa contratista, definiendo criterios y alcances, en base al catálogo establecido.

Al hacer el recorrido, se encontró un tablero de voz y datos, que impide la apertura de la puerta para el área de esterilización del proyecto, por lo cual se acordó revisarlo con el área de proyector, que a su vez, lo revisa con el departamento de calidad.

Se inició con la reparación de la fuga en la cisterna, para evitar más fuga de agua. De igual manera, se inició con la tensión de la red de voz y datos, para dar inicio a las salidas en las diferentes áreas.



Arq. Jesus Alberto Barroeta Barroeta




Arq. Efraim H. Ruiz Cervera

Con fecha del 02 de junio de 2022, se informa a la dependencia de obras, de la continuación de los trabajos en Centro de Salud Adolfo López Mateos (el tamarindo), dando seguimiento a los trabajos de electricidad y voz y datos.

Se definió al contratista, la ubicación de puerta en área de esterilización, una vez autorizado por el área de calidad.

Al exterior de la unidad, se solicitó al contratista, la ampliación de la banquetta en área de salida de emergencia, así como la continuación de la banquetta al área de PPBI, y se definió una separación del PPBI respecto a la rejaca de la unidad, de 80 cms de separación.



Arq. Jesús Alberto Barreto Barrera



Arq. Oscar H. Pérez Urrutia

Con fecha del 08 de junio, se informa a la
residencia de obra, de la continuación de los trabajos
en Centro de Salud Adolfo López Mateos (el
Tamarindo) dando inicio a los trabajos de
reparación de plafones en consultorios 1 y 2

Se iniciaron los trabajos preliminares en
antea, para la aplicación de impermeabilizante
y cemento plástico en fijas y áreas dañadas

Se iniciaron los trabajos de demolición de
muros para ubicación de pte. en área de
esterilización, así como en área de gradado


Se retiraron muebles de baño en baños
públicos, lavamanos en consultorios, en
área de usos múltiples y mediana preventiva.

Arq. Jesús Alberto Bermejo Pareda

Arq. Efraín H. Ruiz Ureya

Con fecha del 15 de junio de 2022, se informa a la residencia, de la continuación de los trabajos en Centro de Salud Adolfo López Mateos (El Tamarindo) dando seguimiento a los trabajos de aplicación de impermeabilizante en losa de azotea, así como la colocación de equipo de hidroneumático en azotea. De igual manera, se iniciaron los trabajos para el cambio de bomba en cisterna.

Al interior de la unidad, se iniciaron los trabajos de colocación de puerta de salida de emergencia.



Dr. Jesús Alberto Barrueta Barrera




Arq. Efraín A. Ruiz Cerezo

Con fecha del 21 de junio de 2022, se informó a la rendición de obra, de la continuación de los trabajos en Centro de salud Adolfo López Mateos (Bz Tamarindo) dando inicio a los trabajos de construcción de cuarto de PPBI y almacén de basura. Se inició con el trazo para la losa de cimentación, así como la ubicación de la banquetta. De igual manera se iniciaron los trabajos para la alimentación de energía eléctrica y agua, hacia área de PPBI.

Al interior de la unidad, se colocaron lamparas nuevas, se terminaron los trabajos de ubicación de salidas de voz y datos, así como de accesorios eléctricos.

En área de voss múltiples, se inició con el retiro de arblego en barra, para sustituirlo por arblego blando.




Arq. José Alberto Cornejo Baraza



Arq. Efraín A. Ponce Cereza

Con fecha del 29 de junio de 2022, se informa a la residencia de obra, de la continuacion de los trabajos en Centro de Salud Adolfo Lopez Mateos (El Tamarindo) dando inicio a los trabajos de pintura, al interior y exterior de la unidad. Se colocaron muebles sanitarios, mezcladores y manijas en baños pacientes.

En area de esterilizacion se coloco azulejo blanco en Lora y muros, asi como tarjas y ovalin. De igual manera, se coloco la puerta y marco.




Arq. José Alberto Barroeta Barroeta



Arq. Stefan A. Ruiz Cervera

Con fecha del 05 de julio de 2022, se informa a la residencia de obras, de la continuación de las obras en centro de salud Adolfo Lopez Mateos (el Tamarindo) dando seguimiento a los trabajos de pintura al interior y exterior de la unidad, así como en áreas de RPB). Se pinto franja amarilla en banquetas al exterior, para apoyo a débiles visuales, así como también se pintaron los tipos de discapacitados en rampas de acceso, y en entrada de la unidad. Se inició con la colocación de los rótulos en fachada, así como el nombre del centro.



Arq. Jesus Alberto Barroeta Barroeta




Arq. Elier A. Ruiz Cuervas

Con fecha del 12 de Julio de 2022, se informa a la residencia de obra, de la continuación de los trabajos en centro de salud Adolfo López Mateos (a Tamerindo), dando inicio a la colocación de persianas en todas las áreas, al igual que las cortinas antibacteriales. En baños de pacientes, se colocaron las manijas de aluminio con acrílico, así como también se colocaron las llaves fontaneros en mingitorios.

En puerta principal, se cambió el cristal de ambas puertas, y se colocó la calcomanía nueva.

En patio, se retiró reja dañada, y se colocó reja nueva, con puerta, para acceso de vehículos a la unidad.

En área de esterilización, se colocaron las puertas de aluminio blanco con PVC, para áreas de guardado, debajo de la Loma.



Arq. Jesús Alberto Barrieta Barrieta



Arq. Efraín H. Ruiz Cervera

con fecha del 15 de julio de 2022, se informó a la residencia de obras, del término de los

trabajos en centro de salud Adolfo López Mateos, (a terminando), donde por terminados los trabajos,

se terminaron trabajos de pintura, de limpieza


de la unidad, al interior y exterior, se firmo en su totalidad el interior de la unidad, contra

nichos y plagas, así como también se retiraron


materiales del proveedor.

Se terminaron de colocar todos los letreros

al interior y exterior de la unidad



Dr. Jesus Alberto Barrios Borgeza



Dr. Efraim H. Ruiz Cuernavaca