

CONSTRUCO DNEC
JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA


F INICIO: 28 DE ABRIL DE 2023
F TERMINIO: 26 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NAT.

OBRA:	CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).		
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	SSS/SO/AD/003/2023
		IMPORTE C/IVA:	1,775,606.65

ESTIMACION: 1

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES								
PRE03-003	Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 317.12	\$ 951.36
PRE03-007	Desmontaje de w.c., y fluxometro con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 362.44	\$ 724.88
PRE03-012	Desmontaje de tarja de acero inoxidable, con recuperación, incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 422.87	\$ 422.87
PRE04-036	Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	6.00	4.56	0.00	0.00	4.56	\$ 128.55	\$ 586.19
PRE03-053	Desmontaje de llaves mezcladoras con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 253.71	\$ 1,014.84
PRE03-700	Cancelación de salida sanitaria de tubería de pvc, incluye: demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 420.88	\$ 2,525.28
PRE04-013	Demolición de muro tablaroca panel yeso y/o durock tablacemento, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	12.92	6.53	0.00	0.00	6.53	\$ 31.24	\$ 204.00
PRE04-015	Demolición de muro y/o cubiertas de durock, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 45.00	\$ 135.00
PRE04-049	Cortes y afines en plafón para recibir accesorios como rejillas de extracción incluye: cortes, afines, mano de obra, material, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 633.34	\$ 1,266.68
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,314.96	\$ 1,314.96
TOTAL PRELIMINARES \$									9,146.06


ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**


**F INICIO: 28 DE ABRIL DE 2023
F TERMINIO: 26 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NAT.**

OBRA:	CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).		
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO: SSS/SO/AD/003/2023	IMPORTE C/IVA : 1,775,606.65

ESTIMACION: 1

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS									
HIDR02-105	Tubo de CPVC 19 mm. Incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta	ML	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 375.19	\$ 1,125.57
HIDR04-082	Válvula esfera de bronce de 1" (25 mm) Ø roscable. Incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 560.04	\$ 560.04
HIDR10-020	Salida hidraulica para lavabo. con tuberia PVC ced 40 1/2"Ø. incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	SAL	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 869.61	\$ 6,087.27
HIDR10-132	Salida hidraulica con tuberia tubopius de 1/2"Ø. Incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,031.43	\$ 2,062.86
HIDR04-200	Salida sanitaria para autoclave, con tubería de cobre tipo L de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (AUTOCLAVE CEYE 6.00 ML)	SAL	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,010.01	\$ 3,010.01
SAN03-040	Colocación de Lavabo con pedestal recuperado incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex. o similar, cespól latón tipo bola marca urroa o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (lavabo no incluida)	PZA	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,479.67	\$ 3,479.67
SAN03-043	Suministro y colocación de llave mezcladora monomando con cuello de ganso giratorio mod VCG-2 marca helvex, incluye: materiales, retiro de tapon provisional en tubería, cintas teflon, colocación y todo lo necesario para su funcionamiento	PZA	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,291.17	\$ 3,291.17
SAN03-044	Suministro y colocación de llave mezcladora con cuello de ganso con manijas largas agua fria y agua caliente mod h-13341g marca helvex, incluye: materiales, retiro de tapon provisional en tubería, cintas teflon, colocación y todo lo necesario para su funcionamiento	PZA	6.00	0.00	0.00	0.00		\$ 5,636.09	\$ -
SAN03-072	Colocación de Tarja simple chica sin escurridera de acero inoxidable medidas 45x54 cms, incluye: cespól cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,479.67	\$ 3,479.67
TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS									\$ 23,096.26


ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**


**F INICIO: 28 DE ABRIL DE 2023
F TERMINIO: 26 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NAT.**

OBRA:	CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).		
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO: SSS/SO/AD/003/2023	IMPORTE C/IVA: 1,775,606.65

ESTIMACION: 1

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
INSTALACION ELECTRICA									
ELEC02-102	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	\$ 150.76	\$ 6,030.40
ELEC04-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2" Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 941.36	\$ -
TOTAL INSTALACION ELECTRICA									\$ 6,030.40
TABLAROCA Y DUROCK									
TAB01-201	Lambrin de 7.6 cm. de espesor, compuesto por 1 panel tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	14.30	0.00	0.00	0.00		\$ 837.11	\$ -
TAB01-091	Suministro y fabricación de mueble de tablaroca a base de barra y pierna de tablaroca, con ancho de 0.60 m a una altura de 0.75 m, con una cubierta de resina superficie solida 9033mil caramiel melange o similar a la existente, incluye: sacabocados y pasacables, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	3.60	3.60	0.00	0.00	3.60	\$ 13,818.80	\$ 49,747.68
TAB01-240	Tapado de oquedad o vano de 2 a 3 m2 con lambrin de 10.5 cm. de espesor, compuesto por 1 panel (1.22x2.44 m) tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 9.2 cm. de ancho, a cada 0.41 m. de separación, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,255.97	\$ 1,255.97
PLAF02-351	Reparación de plafones por daños menores, incluye: resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 451.49	\$ 1,805.96
TOTAL TABLAROCA Y DUROCK									\$ 52,809.61


ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS


SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA


F INICIO: 28 DE ABRIL DE 2023
F TERMINIO: 26 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NAT.

OBRA:	CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).		
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	SSS/SO/AD/003/2023
		IMPORTE C/IVA :	1,775,606.65

ESTIMACION: 1

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
HERRERIAS									
HER11-010	Bastidor de 5.00 x 1.10 m para soporte de campana a base de ptr 1 1/2"x4" y angulo de 1 1/2" x 3/16" para soportar campana industrial, hecha con acero a-36 usando electrodos serie o-70, de acuerdo a plano estructural, el precio unitario incluye: suministro, acarreo y elevacion de los materiales, trazo, cortes, soldadura, fijacion, rebabeo, preparacion de la superficie, aplicacion de primer anticorrosivo, limpieza del area, retiro de sobrantes, maniobras, andamios, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su colocación.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00		\$ 7,989.11	\$ -
HER14-015	Suministro e instalación de riesa metálica de herrería de 1.20 x 1.00 m y 0.75 m de altura incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su elevación.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 20,120.83	\$ 40,241.66
HER14-061	Suministro e instalación de ductos rectos de lámina negra cal. 16 de 1.20 x 0.40 m. con codos de ductos en 90 grados cal 16 de 2.20 x 0.40 m incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su elevación.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00		\$ 14,810.49	\$ -
TOTAL HERRERIAS									\$ 40,241.66
PINTURAS									
PIN01-150	Pintura esmalto antibacterial green o similar a dos manos en muros interiores, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	32.85	32.85	0.00	0.00	32.85	\$ 138.67	\$ 4,555.31
PIN01-151	Pintura esmalto antibacterial green o similar a dos manos en plafones interiores, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	15.25	15.25	0.00	0.00	15.25	\$ 138.67	\$ 2,114.72
TOTAL PINTURAS									\$ 6,670.03
VIARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)									
VAR05-060	Suministro e instalación tipo ESCLUSA formada por un cubo de acero inoxidable con cristales montados de 60x45x50 cms. de profundidad con puertas de cristal de 6 mm. templado claro con bisagras para cristales ambos lados, jaladeras de acero, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 17,341.91	\$ 69,367.64
TOTAL VIARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)									\$ 69,367.64


ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS