

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA

F INICIO: 28 DE ABRIL DE 2023  
F TERMINIO: 26 DE JUNIO DE 2023  
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NAT.

OBRA:	CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA. (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).				
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	SSS/SO/AD/003/2023	IMPORTE C/IVA:	1,775,606.65

ESTIMACION: 2

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
<b>PRELIMINARES</b>									
PRE03-003	Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	3.00	3.00	0.00		\$ 317.12	\$ -
PRE03-007	Desmontaje de w.c., y fluxometro con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00		\$ 362.44	\$ -
PRE03-012	Desmontaje de tarja de acero inoxidable, con recuperación, incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00		\$ 422.87	\$ -
PRE03-773	Desmontaje de mueble con tarja de acero inoxidable, con recuperación, incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	1.00		0.00	1.00	\$ 855.22	\$ 855.22
PRE04-036	Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	6.00	4.56	4.56	0.00		\$ 123.55	\$ -
PRE06-085	Desmontaje de campana de estufa, con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	0.00		0.00		\$ 1,295.97	\$ -
PRE06-090	Desmontaje de estufa de acero inoxidable empotrable (parrilla) con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	0.00		0.00		\$ 863.98	\$ -
PRE03-053	Desmontaje de llaves mezcladoras con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00	4.00	0.00		\$ 253.71	\$ -
HIDR13-010	Reubicación de salida hidráulica con material de tuboplus y de cobre de 1/2", incluye: desmontaje de llave de paso, recorte de tubería hidráulica, interconexión, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 1,499.86	\$ 1,499.86
PRE06-100	Desmontaje con recuperación de protector o guardacamillas de pvc (esquineros) de 0.10x1.20 mts. de altura, incluye: acarreos hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	11.00	11.00		0.00	11.00	\$ 730.28	\$ 8,033.08
PRE03-108	Desmontaje con recuperación de puertas y/o fijos de cancelería de aluminio y de PVC, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	5.99	5.99		0.00	5.99	\$ 217.44	\$ 1,302.47
PRE03-112	Desmontaje con recuperación de cancelería de aluminio en fachada y/o en muebles, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	31.61	31.61		0.00	31.61	\$ 436.71	\$ 13,804.40
PRE03-135	Desmontaje con recuperación de jaladera de cerradura de cancelería de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00		0.00	2.00	\$ 281.89	\$ 563.78
PRE03-177	Desmontaje con recuperación de puerta de madera de 1.00x2.10 m dimensiones promedio sin marco, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00		0.00	2.00	\$ 292.12	\$ 584.24

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA**

**F INICIO: 28 DE ABRIL DE 2023  
F TERMINIO: 26 DE JUNIO DE 2023  
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NAT.**

<b>OBRA:</b>	<b>CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA. (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).</b>		
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA</b>	<b>CONTRATO:</b>	<b>SSS/SO/AD/003/2023</b>
		<b>IMPORTE C/IVA :</b>	<b>1,775,606.65</b>

**ESTIMACION: 2**

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
PRE03-179	Desmontaje con recuperación de puerta de madera y marco de aluminio de 1.00x2.10 m dimensiones promedio, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	1.00		0.00	1.00	\$ 584.25	\$ 584.25
PRE03-311	Desmontaje sin recuperación de cableado eléctrico, incluye: desenergización, desconexión de cables, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	50.00	50.00		0.00	50.00	\$ 12.39	\$ 619.50
PRE03-409	Desmontaje con recuperación de luminaria en falso plafón redonda tipo panel tecnología Led de 17.5 cm diametro, hasta una altura de 4 m, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 136.14	\$ 136.14
PRE03-700	CANCELACIÓN DE SALIDA SANITARIA DE TUBERIA DE PVC, incluye: demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	6.00	6.00	0.00		\$ 420.88	\$ -
PRE03-701	CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERIA DE PVC, incluye: demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	6.00		0.00	6.00	\$ 421.94	\$ 2,531.64
PRE04-009	Desprendimiento y retiro de loseta antibacterial en piso incluye: limpieza de superficie despues de desprendimiento, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	10.00	10.00		0.00	10.00	\$ 72.89	\$ 728.90
PRE04-013	Demolición de muro tablaroca panel yeso y/o durock tallacemento, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	12.92	6.53	6.53	0.00		\$ 31.24	\$ -
PRE04-015	Demolición de muro y/o cubiertas de durock, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	3.00	3.00	3.00	0.00		\$ 45.00	\$ -
PRE04-036	Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	10.80	0.00		0.00		\$ 123.55	\$ -
PRE04-049	Cortes y alinos en plafón para recibir accesorios como rejillas de extracción incluye: cortes, alinos, mano de obra, material, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00		\$ 633.34	\$ -
PRE04-050	Ranurado y demolición de 10 a 30 cm de ancho en muros y plafones de tablaroca, incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	15.20	12.80		0.00	12.80	\$ 107.48	\$ 1,375.74
PRE04-085	Apertura de hueco para nicho de 20X20 cm hasta 60 x 60 cm muro de albañileria incluye: perfilado de hueco, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 1,481.24	\$ 1,481.24
PRE04-283	Ranurado y demolición de 10 a 40 cm de ancho en muros de albañilerias incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	4.00	4.00		0.00	4.00	\$ 183.92	\$ 755.68
PRE04-320	Apertura de hueco de 20X20 cm hasta 1.00 x 1.00 cm en losas para pase de instalaciones y/o ducterías, incluye: herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	10.00		0.00	10.00	\$ 753.74	\$ 7,537.40
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,314.96	\$ 1,314.96
<b>TOTAL PRELIMINARES \$</b>									<b>43,708.50</b>

ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA

F INICIO: 28 DE ABRIL DE 2023  
F TERMINIO: 26 DE JUNIO DE 2023  
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NAT.

OBRA:	CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).				
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	SSS/SO/AD/003/2023	IMPORTE C/IVA:	1,775,606.65

ESTIMACION: 2

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	<b>INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS</b>								
HIDR04-020	Ramaleos interiores a base de tubería de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentación a muebles, de las diferentes áreas de la unidad, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8.00	6.00		0.00	6.00	\$ 317.93	\$ 1,907.58
HIDR10-020	Salida hidráulica para lavabo, con tubería PVC cec 40 1/2"Ø, incluye: bifurcación para mono alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	7.00	7.00	7.00	0.00		\$ 869.61	\$ -
HIDR10-132	Salida hidráulica con tubería tuboplast de 1/2"Ø, incluye: bifurcación para mono alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	11.00	2.00	9.00	9.00	\$ 1,031.43	\$ 9,282.87
SAN01-021	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzada de 2"Ø incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, donde se requiera.	ML	24.00	24.00		0.00	24.00	\$ 247.99	\$ 5,951.76
SAN02-008	Salida sanitaria para lavabo, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	7.00	7.00		0.00	7.00	\$ 836.91	\$ 5,858.37
HIDR04-200	Salida sanitaria para autoclave, con tubería de cobre tipo L de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (AUTOClave CEYE 6.00 ML)	SAL	2.00	1.00	1.00	0.00		\$ 3,010.01	\$ -
SAN03-022	Suministro y colocación de lavabo marca American Standard con pedestal modelo Tropic / Boulevard o similar blanco, incluye: pedestal, contra con rejilla para lavabo con rebosadero de latón, modelo th-058, marca helvex, cespólatón rígido con trampa, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (lavabo no incluye).	PZA	2.00	3.00		1.00	3.00	\$ 12,659.66	\$ 37,978.98
SAN03-040	Colocación de Lavabo con pedestal recuperado incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespólatón tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (lavabo no incluye).	PZA	2.00	1.00	1.00	0.00		\$ 3,479.67	\$ -
SAN03-043	Suministro y colocación de llave mezcladora monomando con cuello de ganso giratorio mod VCG-2 marca helvex, incluye: materiales, retiro de tapón provisional en tubería, cintas teflon, colocación y todo lo necesario para su funcionamiento.	PZA	2.00	1.00	1.00	0.00		\$ 3,291.17	\$ -
SAN03-044	Suministro y colocación de llave mezcladora con cuello de ganso con manijas largas agua fría y agua caliente mod h-13341g marca helvex, incluye: materiales, retiro de tapón provisional en tubería, cintas teflon, colocación y todo lo necesario para su funcionamiento.	PZA	6.00	3.00		0.00	3.00	\$ 5,636.09	\$ 16,908.27
SAN03-072	Colocación de Tarja simple chica sin escuridera de acero inoxidable medidas 45x54 cms, incluye: cespólatón cromado marca helvex, o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00		\$ 3,479.67	\$ -
<b>TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS</b>									<b>\$ 77,887.83</b>

ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA


F INICIO: 28 DE ABRIL DE 2023  
F TERMINIO: 26 DE JUNIO DE 2023  
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NAT.

OBRA:	CLUES: SLSSA002556 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA. (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).								
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA			CONTRATO: SSS/SO/AD/003/2023			IMPORTE C/IVA: 1,775,606.65		

ESTIMACION: 2

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>								
ELEC02-102	Tubo conduit pared gruesa galvanizado (de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	40.00	40.00	40.00	0.00		\$ 150.76	\$ -
ELEC02-302	Suministro e instalación de filamentador trifásico (3F+3H), incluye: 3 cables thw cal. 8 color negro (fase-s), 1 cable thw cal. 10 color blanco (neutro), 1 cable thw cal. 10 color verde (tierra física), en tubería galvanizada existente de 1", mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	50.00	0.00	0.00	0.00		\$ 302.43	\$ -
ELEC03-002	Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, de cada lámpara nueva, incluye: bote integral, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00	0.00	0.00	0.00		\$ 896.30	\$ -
ELEC04-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" o, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	25.00	0.00	0.00	0.00		\$ 941.36	\$ -
ELEC05-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00	0.00	0.00	0.00		\$ 883.27	\$ -
ELEC06-009	Suministro y colocación de luminaria led tipo spot, similar a la existente, incluye: instalación, herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00		\$ 821.88	\$ -
ELEC07-001	Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v. con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	25.00	0.00	0.00	0.00		\$ 247.85	\$ -
ELEC08-001	Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00		\$ 159.04	\$ -
ELEC10-001	Suministro e instalación de salida de voz y datos, en las diferentes áreas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 1"Ø (mínimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	12.00	0.00	0.00	0.00		\$ 893.76	\$ -
ELEC10-004	Suministro y colocación de tapa para voz y datos (telefono) RJ11, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	0.00	0.00	0.00		\$ 121.55	\$ -
ELEC10-050	Suministro e instalación de cable UTP Cat 6, de cobre, NetKey, reolox, azul, categoría 6 (24 AWG), 1000Mbps, PVC (CM), de 4 pares., incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	789.00	789.00	0.00	0.00	789.00	\$ 85.97	\$ 67,330.33
ELEC15-050	Suministro e instalación de parrilla eléctrica de 4 quemadores, incluye: apertura en muro de tabique, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00		\$ 5,972.36	\$ -
<b>TOTAL INSTALACION ELÉCTRICA</b>									<b>\$ 67,830.33</b>

  
ARQ. JAVIER ALONSO RETAMONZA MEDINA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA

F INICIO: 28 DE ABRIL DE 2023  
F TERMINIO: 26 DE JUNIO DE 2023  
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NAT.

OBRA:	CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).		
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	SSS/SO/AD/003/2023
		IMPORTE C/IVA:	1,775,606.65

ESTIMACION: 2

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
<b>TABLAROCA Y DUROCK</b>									
TAB01-201	Lambrin de 7.6 cm. de espesor, compuesto por 1 panel tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	14.30	37.10	0.00	22.80	37.10	\$ 837.11	\$ 31,056.78
TAB01-240	Tapado de oquedad o vano de 2 a 3 m2 con lambrin de 10.5 cm. de espesor, compuesto por 1 panel (1.22x2.44 m) tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.41 m. de separación, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6.00	4.00	1.00	0.00	3.00	\$ 1,255.97	\$ 3,767.91
<b>TOTAL TABLAROCA Y DUROCK</b>									<b>\$ 34,824.69</b>
<b>ACABADOS</b>									
ACAB01-002	Azulejo en muros línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junta con boquilla antihongo. Incluye: suministro de material, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	15.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 555.68	\$ 6,379.92
ACAB05-022	Suministro y colocación de acabado antibacterial en pisos, marca tarkett, gama wallgard o similar de 1.3mm de espesor en rollo, color por definir, acabado termofusado en uniones y rematado con curva sanitaria en plafones en grosor estándar de 10 cms, incluye material, equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	16.15	13.92	0.00	0.00	13.92	\$ 787.57	\$ 10,362.97
ACAB05-023	Suministro y colocación de acabado antibacterial en muros, marca tarkett, gama wallgard o similar de 1.3mm de espesor en rollo, color por definir, acabado termofusado en uniones y rematado con curva sanitaria en plafones en grosor estándar de 10 cms, incluye material, equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	61.44	53.42	0.00	0.00	53.42	\$ 822.43	\$ 43,934.21
<b>TOTAL ACABADOS</b>									<b>\$ 61,577.10</b>
<b>CRISTALERIA Y ALUMINIO</b>									
ALU02-014	Suministro e instalación de puerta abatible de de 0.90 a 1.30 m de ancho por 1.80 a 2.20 m de alto de aluminio blanco de 3" y cristal claro de 6 mm, bisagras al piso, incluye: cerrojo similar a las existentes, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	22.55	22.45	0.00	0.00	22.45	\$ 6,557.47	\$ 147,215.20
ALU04-001	Suministro e instalación de marco de aluminio blanco con batiente y felpa para puertas de tambor en cavilla, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00		\$ 1,891.24	\$ -
ALU03-019	Suministro e instalación de cancel de aluminio blanco línea 3" y cristal claro de 6 mm, con un vano para una puerta, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	67.23	41.73	0.00	0.00	41.73	\$ 4,730.44	\$ 197,401.26
ALU05-018	Suministro e instalación de paso de botas a base de aluminio blanco línea 2" y acrílico opalino, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 5,615.23	\$ 5,615.23
ALU06-022	Suministro e instalación de cerradura con una jaladera, incluye: material, mano de obra y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,257.83	\$ 2,515.66
<b>TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO</b>									<b>\$ 352,747.35</b>

ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA.

F INICIO: 28 DE ABRIL DE 2023  
F TERMINIO: 26 DE JUNIO DE 2023  
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NAT.

OBRA:	CLUES: SLSSA002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA. (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CRISTALERÍA Y ALUMINIO, VARIOS).		
UBICACIÓN:	CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	SSS/SO/AD/003/2023
		IMPORTE C/IVA:	1,775,606.65

ESTIMACION: 2

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	<b>AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL</b>								
AIR01-100	Suministro y colocación de ducto semiflexible de aluminio 5DUO-405-DUCTO AO68/4, incluye: materiales, acarreo, cortes, dobles, desperdicios, mano de obra, instalación, equipo y herramienta.	ML	5.60	5.60	0.00	0.00	5.60	\$ 550.52	\$ 3,082.91
AIR02-052	Suministro e instalación de extractor (VENTILADOR HELICOCENTRICO) en línea, marca S&P, modelo TC-350/125-127V-60Hz, colocado sobre plafón, para integrar el servicio de extracción de malos olores, incluye: extractor, instalación, equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 9,905.64	\$ 9,905.64
AIR03-100	Suministro y colocación de rejilla tipo persiana de plástico modelo SPEF-302-PERSIANA HSSV3 o similar, incluye: montaje de cuello de conexión a ducto semiflexible, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta reubicación.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 828.54	\$ 828.54
AIR03-101	Suministro y colocación de rejilla, persiana, louver de ventilación para plafón en aluminio color blanco marca S&P, modelo WG200 o similar, incluye: herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta reubicación.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,261.54	\$ 1,261.54
	<b>TOTAL AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL</b>							\$	<b>15,081.63</b>
	<b>LIMPIEZAS</b>								
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligeros, acarreo, herramienta, equipo y material.	M2	260.36	130.88	0.00	0.00	130.88	\$ 33.44	\$ 4,376.63
	<b>TOTAL LIMPIEZAS</b>							\$	<b>4,376.63</b>

ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS