

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº

OBRA: REHABILITACIÓN EN REFUGIO PARA LAS MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA, FAMILIAR Y/O GÉNERO UBICADO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-ASOC-0811A-2022

NOTA DE BITACORA No. 01

09/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$1'482,521.08 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ~~QUINIENTOS~~ VEINTIUNO PESOS 08/100 M.N) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DEZ 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-ASOC-0811A-2022, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022, A CARGO ESTE ACTO POR EL C. MIGUEL DIAZ CAMPOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA CONTRATISTA

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) ATRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING JESUS ALBERTO TORRE SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING JOSE ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. ING. JOSE ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ.



SOP



CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA     /     /

Nº

OBRA : REHABILITACIÓN EN REFUGIO PARA LAS MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS, VICTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA, Y/O GÉNERO UBICADO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-ASOC-0811A-2022

NOTA DE BITACORA No.02

09/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No.03

09/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DEL PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACIÓN DE ESTA SUPERVISIÓN NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, TAMBIEN SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISIÓN LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

SOP

CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

Nº

OBRA: REHABILITACIÓN EN REFUGIO PARA LAS MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA, FAMILIAR Y/O GÉNERO UBICADO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPO-EST-ADJ-PEST-ASOC-0811A-2022


NOTA DE BITACORA No. 04

09/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS EN LA OBRA DEL EDIFICIO PARA REFUGIO, SE REALIZAN RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MINISPLIT DE 1 TON, SE RETIRA EL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN LOSA PARA REALIZAR EL ENTORTADO CON MORTERO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE ALTEA Y GOTERO RESALTADO, SE REALIZAN DEMOLICIONES EN MURO DE TABIQUE Y CONCRETO SIMPLE, SE TRABAJA EN DETALLE DE MURO DE TABLAROCA Y MURO DE PANEL GLASS, DALA DE DESPLANTE DE 10 X 10 CM. SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE MAMPARAS Y CANCELERIA EN BAÑOS. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 05

16/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA YA CONCLUYO LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE REALIZAN DETALLES EN RESANES, SE COLOCA PISO DE CERAMICA DE 35.70 X 35.70 CM Y DE 25 X 40 CMS. TRABAJA EN LA APLICACION DE PINTURA NIVELICA EN MUROS, SE INSTALAN MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS EN LOS BAÑOS, ASI COMO EL BOILER ELECTRICO Y SU SALIDA ELECTRICA SE CUENTA CON LA SALIDA DE APAGADOR Y/O CONTALTO, SE COLOCAN LAMPARAS LED EN TECHOS, SALIDAS ELECTRICAS, COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CON SUS INTERRUPTORES MAGNETICOS.



SOP



CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

Nº


OBRA: REHABILITACIÓN EN REFUGIO PARA LAS MUJERES, SUS HIJAS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA Y/O GÉNERO UBICADO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

OPDU-EST-ADJ-PEST-ASOC-0811A-2022

NOTA DE BITACORA NO. 06

16/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS ANTERIORES, TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE MINISPIT DE CAPACIDAD DE 1.0 Y 2.0 T.R. INCLUYENDO SUS SALIDAS ELÉCTRICAS DE FUERZA DE 220 Y PREPARACIÓN PARA DESAGUE. SE COLOCA TINACO PLÁSTICO DE 1100 LTS Y SE REALIZA LA LIMPIEZA DE EDIFICIO. SE TRABAJA EN LA EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO DE MATERIAL Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DE 4" EN DESCARGAS Y TUBERÍA PVC-S DE 2" EN DESCARGA DE MUEBLES SANITARIO. SE ELABORAN REGISTROS DE ALBAÑAL DE 0.40 X 0.60 M. SE INICIAN LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE ÁREA DE PSICOLOGÍA, RETIRO DEL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN LOSA, PARA LA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSA, DETALLADO DE MURO DE TABLAROCA Y PANEL GRASS REY.


  
SOP


  
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 07

01/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA, CONCLUYO LOS TRABAJOS ANTERIORES, TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. COLOCACIÓN DE CANCELERÍA A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.00 MTS. SE COLOCA PISO DE CERÁMICA DE 35.7 X 35.7 CM Y DE 25 X 40 CM. TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS, SE INSTALAN MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS EN LOS BAÑOS, ASÍ COMO EL BOILER ELÉCTRICO Y SU SALIDA ELÉCTRICA SE COLOCAN LAS SALIDAS SANITARIAS Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIO W.C. COLOR BLANCO. SE TRAMITA CONVENIO MODIFICATORIO CON UN PERÍODO DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022

  
SOP

  
CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA    /    /

N°


OBRA: REHABILITACION EN REFUGIO PARA LAS MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS, VICTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA, FAMILIAR Y/O GENERO UBICADO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPO-EST-ADJ-PEST-ASOC-0811A-2022


NOTA DE BITACORA No. 08

09/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Y SUS INTERRUPTORES TERMICOS, SE REALIZA INTALACION DE MINI SPLIT DE 1.0 Y 2.0. T.R INCLUYENDO SUS SALIDAS ELECTRICAS Y DESAGUE, SE COLOCA TINACO PLASTICO DE 1100 CTS Y SE REALIZA LA LIMPIEZA DE EDIFICIO, SE REALIZAN LOS TRABAJOS EN LA CASETA DE ACCESO A LA OBRA, SE IMPERMEABILIZA LA LOSA AZOTEA, COLOCACION DE PINTURA, SALIDAS ELECTRICAS Y APAGADORES, ASI COMO LA LIMPIEZA. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 NORMAL PARA SU REVISION.



S.O.P



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 09

12/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 01 NORMAL, CON UN IMPORTE \$1,381,048.22 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$1,345,331.46 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022.



S.O.P



CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

Nº

OBRA: REHABILITACION EN REFUGIO PARA LAS MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS, VICTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA, FAMILIAR Y/O GENERO UBICADO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU - EST - ADJ - PEST - ASOC - 0811A - 2022


NOTA DE BITÁCORA NO. 10

10/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LA COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.00 MTS A BASE DE CAOBILLA. EN TODAS LAS AREAS DEL EDIFICIO, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO W.C. COLOR BLANCO EN BAÑOS.



SOP




CONTRATISTA


NOTA DE BITÁCORA NO. 11

15/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS ANTERIORES ASI COMO LA LIMPIEZA. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL PARA SU REVISION.



SOP




CONTRATISTA


NOTA DE BITÁCORA NO. 12

17/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 81,833.71 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 79,717.32 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 10 DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.



SOP



CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /


N°

OBRA: REHABILITACION EN REFUGIO PARA LAS MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS, VICTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA FAMILIAR Y/O GENERO UBICADO EN LA CIUDAD DE GUASAVE MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.


OPPU-EST-ADJ- PEST-ASOC- 08/11A-2022  
16/DICIEMBRE/2022

NOTA DE BITACORA NO. 13

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LA COLOCACION DE CANCERERIA DE ALUMINIO EN DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO, REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 0.40 X 0.60 MTS. SALIDAS PARA REGADERAS EN BAÑOS Y SALIDAS ELECTRICAS DE APAGADOR Y/O CONTACTO. SE REALIZA LIMPIEZA DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO.



SOP



CONTRATISTA.


NOTA DE BITACORA NO. 14

23/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS ANTERIORES. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 FINIQUITO PARA SU REVISION.



SOP



CONTRATISTA.


NOTA DE BITACORA NO. 15

26/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 FINIQUITO CON UN IMPORTE \$ 19,637.62 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 19,129.75 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.



SOP



CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

Nº

OBRA: REHABILITACION EN REFUGIO PARA LAS MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS VICTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA, FAMILIAR Y/O GENERO UBICADO EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-A05-PEST-ASOL-0811A-2022

NOTAS DE BITACORA NO. 16

30/NOVIEMBRE/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCIVIDOS EN SUS TOTALIDAD.

SOP

CONTRATISTA