



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

29 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

28 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
736	CONSERVACION MENOR CARRETERA CULIACAN-LA PLATANERA.	CULIACAN	ESTATAL	\$666,850.77	\$666,850.77	\$666,850.77	\$0.00	100	100