

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 25/05/2022

Nº 1

SE ABRE LA PRESENTE BITÁCORA ESCRITA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. 553/SC/AD/003/2022 RELATIVO A LA OBRA "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SAUD BADIQUINTO, (PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA), BADIQUINTO, SINALOA, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES INICIANDO EL DIA 25 DE MAYO DE 2022 Y TERMINAR EL DIA 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.

LOS SERVICIOS DE SAUD DE SINALOA REPRESENTADOS POR EL C. DR. CUITLAHUAC GONZALEZ GARCIA EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE SAUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SAUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ARQ. JULIO CESAR GALLARDO MENDOZA.

ESTABLECIENDO UN MONTO CONTRATADO DE \$ 1 209 482.76 (CON UN MILLON DOSCIENTOS NOVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE \$ 193,517.24 (CON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1 403 000.00 (CON: UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL CERO PESOS 00/100 M.N.)

EJECUTANDO LAS PARTIDAS CON CONCEPTOS DE:


PREMIUMNARES	\$ 74 195.78
CIMENTACION	\$ 4812.45
ALBAÑILERIA	\$ 53 751.93
IMPERMEABILIZACION	\$ 66 529.87
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS	\$ 126 481.74
INSTALACION ELECTRICA	\$ 205 103.99
TABLERO Y DURECK	\$ 43 160.42
CARPINTERIA	\$ 24 534.73
ACABADOS	\$ 12 407.72
CRISTALERIA Y ALUMINIO	\$ 24 864.14
HERRERIAS	\$ 182 865.42
PINTURA	\$ 321 098.11
PAISAJERIA	\$ 1 846.03
VARIOS (CIMENTACION Y ANEXOS)	\$ 57 495.09
IMPUEN	\$ 10 355.34

BITÁCORA DE OBRA


FECHA 25/05/2022

Nº 2

EN MEMO LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA
REALIZAR ANOTACIONES RELEVANTES DE BITÁCORA
DENTRO DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
CON EL ARO. CARLOS CALVILLO CARO DESIGNADO COMO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE GUAYAMA DE ACUERDO A
SU EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO, CAPACIDAD Y DESARRO-
LLO PROFESIONAL Y EL C. ARO. JULIO CESAR GALAR-
DO MENDEZ ASIGNADO COMO SUPERINTENDENTE POR
LA CONTRATISTA.



ARO. CARLOS CALVILLO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRA DE LOS SSS



ARO. JULIO CESAR GALARDO MENDEZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
DE LA CONTRATISTA.


BITÁCORA DE OBRA


FECHA 31/05/2022

Nº 3

SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DE EL ARO. CARLOS CALVINO CARO PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITÁCORA Y REVISAR LOS MANEJOS EN CUANTO A TRABAJOS PRELIMINARES CONSISTENTES EN LA DEMOLICION DE LA RAMPA EXISTENTE DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LA NORMA, POR LO QUE DEBERA FABRICAR RAMPA CON UN DESARROLLO MAS PROLONGADO Y ASI CUMPLIR CON LA PENDIENTE QUE SE PIDE COMO MINIMO DEL 6%, ASI COMO EN EL DESARROLLO DE LA MISMA CONSIDERAR AREAS DE DESCANSO, EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD SE TRABAJA TAMBIEN CON LA DEMOLICION DE MURO PARA ABRIR CLARO PARA PUERTA DONDE SE UBICARA EL AREA DE ESTACIONACION,

SE TRABAJA TAMBIEN CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMPARAS SUM-LUMS EXISTENTES.


ARO. CARLOS CALVINO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS


ARO. JULIO CESAR GILVARDO MENDER
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA


BITÁCORA DE OBRA


FECHA 07/06/2022

Nº 4

SE RENUEVA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DEL C. ARQ. CARLOS CALVILLO CABO DESIGNADO COMO PRESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SANABO A PARA REVISAR Y RENUEVAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITÁCORA Y CONSTATAR LOS AVANCES EN CUANTO A LOS TRABAJOS QUE EN ESTOS MOMENTOS SE DESARROLLAN Y SE PUEDE APRECIAR QUE SE TRABAJA EN ESTOS MOMENTOS CON LAS EXCAVACIONES PARA INTRODUCIR TUBERÍA HIDRÁULICA PARA MOMENTANEA SALTAS HIDRÁULICAS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD TEMPORAL RPB I Y BASURA AQUI MISMO SE DEMOLIO FINITE PARA LA COLOCACION DE TUBERÍA PUC PARA SALTAS SANITARIAS.

EN LA INTERIOR DE LA UNIDAD SE TRABAJA CON EL LEVANTAMIENTO DE MURO A BASE DE CONCRETO EN EL AREA DONDE SE UBICARA EL AREA DE ESTO MUZACION SE LE AUTORIZO AL CONTRATISTA LEVANTAR ESTE MURO CON CONCRETO YA QUE EN PROYECTO SE HABIA CONTEMPORADO CON PANEL COVINTEC, AQUI MISMO EN LA INTERIOR DEL EDIFICIO SE TRABAJA CON LA COLOCACION DE CAMPANAS NUEVAS YA QUE LAS EXISTENTES PRESENTAN PROBLEMAS DEBIDO A QUE YA SON OBSOLETAS TAMBIEN SE TRABAJA CON EL PAVIMENTADO DE MURO PARA COLOCAR GRILLAS PARA CONTACTO EN MEDICINA PREVENTIVA Y SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN SALA DE USOS MULTIPLES.


ARQ. CARLOS CALVILLO CABO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS ESS


ARQ. JULIO CESAR GUERRERO MENDEZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 14/06/2022

Nº 5

SE REALIZA LA VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DE EL C. ARQ. CAMOSCALVINO CARO DESIGNADO COMO RESIDENTE DE SU PERMISION POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA PARA REVISAR Y REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITÁCORA Y SE OBSERVA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL MANTENIMIENTO TEMPORAL RPBI, AHI EN EL EXTERIOR SE TRABAJA CON LA FABRICACION DEL REGISTRO SANITARIO PARA LAS DESCARGAS SANITARIAS DEL MANTENIMIENTO RPBI Y BASURA, SE LE INFORMA AL SUPERINTENDENTE QUE SE DEBE ALINEAR CON REGISTRO SANITARIO EXISTENTE, AHI EN PARTO POSTERIOR DE LA UNIDAD SE TRABAJA CON LA LIMPIEZA DE MANERA ASI COMO EN PODAR ARBOLES UBICADOS EN ESTACIONAMIENTO DEL PERSONAL, ASI COMO EN AREA DE VANDERERIA.

EN LO QUE SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS, SE TRABAJA CON EL COCADO DE LOSAS EN RAMPA.

EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD SE EMPIEZAN TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS INTERIORES ASI COMO LA COLOCACION DE AZULCO EN MUROS DE ALBA DE USOS MULTIPLES Y CONSULTORIO DENTAL

ARQ. CAMOSCALVINO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS CSS

ARQ. JULIO CESAR GUZMÁN MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 22/06/2022


Nº 6


SE REALIZA UN SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE DEL C. ARO. CARLOS CALVILLO CABO DESIGNADO COMO PRESIDENTE DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN JUAN Y REALIZAR UN SIGUIENTE NOTA DE BITÁCORA. EN EL MOMENTO DE RESIDUOS TEMPORALES 'RPBI'. SE TIENE TERMINADO AL 100% LA CONSTRUCCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO ASÍ COMO COLOCAR LA TUBERÍA PUC DEL REGISTRO AL REGISTRO SANITARIO EXISTENTE SE TRABAJA TAMBIÉN CON LA FABRICACIÓN DE PERIÓDICA EN INTERIOR DEL CUARTO RPBI.

EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ASÍ COMO EN PLANOS DE TABLADO EN EL ANTE DE ESTIMULACIÓN SE TRABAJA CON LA FABRICACIÓN DE BARRA A BASE DE CONCRETO ASÍ COMO LA INSTALACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE YA MINISPUT.

SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA FABRICACIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS SE TOMAN MEDIDAS PARA LA FABRICACIÓN DE PASADIZOS EN RAMPA.

EN CONSULTORIO DENTAL SE CAMBIO OVALIN YA QUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRA CON MANCHAS DEBIDO AL CONSTANTE USO Y FUE SUSTITUIDO CON PRODUCTOS ABRASIVOS QUE LO DABRON.


ARO. CARLOS CALVILLO CABO
PRESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRA DE LOS CSS


ARO. JULIO CESAR GUERRERO MENDOZA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
DE LA CONTRATISTA.

BITÁCORA DE OBRA


FECHA 20/06/2022


Nº 7

SE REALIZA LA VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DE EL ABO. CARLOS CALVINO CARO DESIGNANDO COMO RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE GUAYAMA PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITÁCORA Y REVISAR LOS AVANCES DE OBRA OBSERVANDO QUE EN EL MOMENTO TEMPORAL RPTI SE TRABAJA CON INSTALACIONES ELECTRICAS (CAMERA PARA CONTACTOS), ASI COMO CON TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES.

EN EL INTERIOR SE CONTINUA TRABAJANDO CON APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES EN LAS AREAS DE CONSULTA SE PROCEDE A DESMONTAR CONTINAS ANTIBACTERIALES PARA REUBICARLAS UN ESPACIO MAS PARA ASI COMPARTIR CON EL ESPACIO RESERVADO PARA EL AREA DE CONSULTA. AQUI MISMO EN LOS CONSULTA SE REUBICAN CONTACTOS ELECTRICOS PARA NEGRATOSCOPIOS YA QUE ESTOS ESTABAN COLOCADOS AL CADO OPUESTO DEL NEGRATOSCOPIO.

SE TRABAJA CON LA PERFORACION DE PARED EN DONDE ESTE UBICADA LA SALIDA DE EMERGENCIA EN PASILLO DE ACCESO A DECAPACITADOS SE DESMONTA PUERTA DE HERRIERA PARA MODIFICAR EL ABATIMIENTO DE LA MISMA Y POSTERIORMENTE VOLVER A COLOCAR PROTECCION.


ABO. CARLOS CALVINO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS


ABO. JOMO CESAR CALVINO MENDEZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 06/07/2022

Nº 8

SE REALIZA LA VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE DE EL C. ARQ. CARLOS CALVINO CARO DESIGNADO COMO RESIDENTE DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE CUADRO DE SERVICIOS PARA REVISAR Y REGISTRAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITÁCORA Y SE OBSERVA QUE SE TRABAJA CON LA COLOCACIÓN DE CAMPANAS TIPO SPOT EN EL ANUNCIO TEMPORAL REPI. ASÍ COMO TAMBIÉN CON LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTA DE HERRIERA TIPO LOUVER.

EN INTERIOR DE CONSULTARIO DE PACIENTES HOMBRES Y MUJERES SE TRABAJA CON LA COLOCACIÓN DE BARRA PARA DISCAPACITADOS EMPORMADAS EN MURO, EN EL INTERIOR DEL BAÑO DEL CUARTO DEL MEDICO RESIDENTE SE TRABAJA CON LA REPARACIÓN DE PISA DE LEON EN MURO JUNTO ALUMINIOS.

EN INTERIOR DE CONSULTARIOS, CONSULTARIO DENTAL USOS MÚLTIPLES Y MEDICINA PREVENTIVA SE ESTÁN COLOCANDO PERSIANAS EN BARRIOCUBOS YA QUE SE SUSTITUYERON POR LAS EXISTENTES DEBIDO A QUE ESTAS ERAN TRANSACCIDAS, Y NO SE REQUIERE DE PERSIANAS QUE NO PERMITAN MIRAR HACIA EL INTERIOR.

SE TRABAJA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALE EN PROTECCIONES DE HERRIERA, ASÍ COMO EN ESCALERA MINIMA.

ARQ. CARLOS CALVINO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRA DE LOS SSS

ARQ. JULIO CESAR GARCIA MENDIZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
DE LA CONTRATISTA.


BITÁCORA DE OBRA


FECHA 14/07/2022

Nº 9

SE RENUEVA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE DEL C. ARQ. CARLOS CALVINO CARO DESIGNADO COMO RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHUMBO Y REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITÁCORA Y REALIZAR MANEJOS EN LOS TRABAJOS Y SE OBSERVA QUE SE TRABAJA CON LA COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ANCHAS DE RAMPA DE DISEÑO PACTADOS, ASI COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA AUMENTANDO TRAFICO EN SEÑALES Y CANTONAMIENTOS TAMBIEN SE ESTA ROTULANDO EN MURO DE PACTADO PRINCIPAL EL LOGOTIPO DE SALUD FEDERAL.

EN INTERIOR DE LA UNIDAD SE TRABAJA CON EL DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA PARA SU REHABILITACIÓN DE LAS QUE ESTAN DADAS, TAMBIEN SE TRABAJA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTINTOR EN PORMEN DE CILINDRO, EN ALGUN EXTERIOR SE TRABAJA CON LA ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE PUNTO DE REUNIÓN Y TAMBIEN CON EL ROTULO DE LOGOTIPO RPB1 SOBRE TAPA METALICA DEL POZO RPB1. ESTE MISMO SE TUVO QUE LEVANTAR YA QUE ESTABA A NIVEL DEL TERRENO NATURAL Y COMO HABIA SE ANEGABA DE AGUA AL INTERIOR, SE LE NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE DEBERA COLOCAR LA AUTORIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE PRESENTARON EN LA OBRA.


ARQ. CARLOS CALVINO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRA DE LOS SSS


ARQ. JULIO CESAR CÁRDENAS
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
DE LA CONTRATISTA.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 20 / 07 / 2022

Nº 10

SE REALIZA LA VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE DEL C.ARO. CARLOS CALVIÑO CARO DESIGNADO COMO RESIDENTE DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SAUD DE GUAYAMA PARA REVISAR Y REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITÁCORA Y CONSTATAR MANEJOS EN LOS TRABAJOS Y SE PUEDE APRECIAR QUE SE TRABAJA CON LA INSTRUCCIÓN DE PUERTAS DE MADERA ABSTRURADAS ASÍ COMO CON LA REINSTRUCCION DE CONTINUES ANTIBACTERIALES Y NEBLATOSCOPIOS DEBIDO A QUE COMO ESTABAN COLOCADOS NO CUMPLIAN CON EL ESPACIO REQUERIDO SEGUN NORMA OFICIAL DE ACRREDITACION

EN AREA EXTERIOR SE TRABAJA CON LA ABSTRURACION DE PORTON VERTICAL DEBIDO A QUE ESTE SE ENCONTRABA CERRADO.

ARDO. CARLOS CALVIÑO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRA DE LOS SSS

ARDO. JULIO CESAR GUAYARDO PINEDA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
DE LA CONTRATISTA


BITÁCORA DE OBRA


FECHA 23/07/2022

Nº 11

SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE DE EL C. ARO. CARLOS CALVINO CARO POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANAHO, JUNTO CON EL ARO. JULIO CESAR GUERRA, MENDIZ, ASIGNADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ÚLTIMA NOTA DE BITÁCORA Y REVISAR EN CONJUNTO EL TERMINO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA AL INTERIOR DE LAS AREAS, ESTAN TERMINADOS. DICHAOS TRABAJOS CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE PISO REMOVIENDO EL OXIDO, ASI COMO LA LIMPIEZA DE CONTINERES ANTIBACTERIALES SE TRABAJA CON LA COLOCACION DE EXTINTORES, Y SE REALIZA LA LIMPIEZA FINAL PARA DE ESTA MANERA FINALIZAR LOS TRABAJOS EN SU TOTALIDAD, PARA DE ESTA FORMA FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PADILACUATO (PHANTOM, INSTALACION ELECTRICA, HERRAMIENTAS) PADILACUATO, GUAYAMA.


ARO. CARLOS CALVINO CARO
PRESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRA DE LOS SSS


ARO. JULIO CESAR GUERRA MENDIZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
DE LA CONTRATISTA