



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

04 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

05 DE MAYO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
680	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (E.C. AUTOP.MAZATLAN-CULIACAN-PLAYA CEUTA)	ELOTA	ESTATAL	\$87,693.82	\$87,693.82	\$87,693.82	\$0.00	100	100