

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 09 / 03 / 2023



N° 01

CONTRATO : 888 / 50 / AD / 001 / 2023					
OBRA : CUERPO SLESA 017332 CONSERVACION Y					
MANUTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA					
I LOS MOCHIS, AHONTE, SINALOA, (HERRERIA).					
VIGENCIA : DEL 09 DE MARZO DE 2023 AL 07 DE ABRIL					
DE 2023					
MONTO TOTAL CON IVA: \$566,310.90 (QUINIENTOS					
SESENTA Y SEIS MIL TRECENTOS DIEZ PESOS 90/100 M.N.					
CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL DR. CUTHACORE					
GONZALEZ CALINDO EN SU CARACTER DE DIRECTOR					
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y					
POLOTAPORTE LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD					
EMPRESARIAL EL C. EDGAR JACEL INZUNZA CALDE-					
NOS.					
LA ING. MONICA JENIS HERNANDEZ PETER EN SU					
CARACTER DE SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVI-					
CIOS DE SALUD DE SINALOA, DESIGNA AL C. ING. GONAL					
PAUTALCON NEVAZEEZ TIZOC, COMO SUPERVISOR.					
EL DOMICILIO PARA RECIBIR LA INFORMACION REFERENTE					
A LA OBRA ES: CERRO MONTEBELLO NUMERO 150					
STE, FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO, C.P. 80027,					
CULIACAN, SINALOA.					

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 09/03/2023

Nº 02

<p>EL C. EDGAR JACIEL INZUZA GARDENAS SE DESIGNA COMO SUPERINTENDENTE, EL DOMICILIO PARA RECIBIR INFORMACION REFERENTE A LA OBRA ES: CALLE SAN SILVANO, NUMERO 3126 ENTRE CALLE MIL ISLAS Y E DEL HUNDIA, COLONIA MONTECARLO RESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA (CP. 20029). POR LO ANTERIOR SUS FIRMAS QUE SON AUTORIZADAS PARA AVALUAR LAS NOTAS DE ESTE LIBRO DE BITACORA</p>								
<p>Edgar JC</p>								
<p>EDGAR JACIEL INZUZA G.</p>			<p>OMAR PANTALEON LEVAQUET</p>					
<p>SUPERINTENDENTE</p>			<p>SUPERVISOR</p>					
								

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 09 / 03 / 2023

N° 03

CORRECCION	FEBRERO	FECHA DE DA INICIO A LOS TRABAJOS			
CORRECCION	MARZO	Y REGULACION PARA ESTABLECER			
JULIO.					

SE INFORMA QUE A LA PAR DE LOS TRABAJOS EN CAMPO, SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE LOS TIENIENTOS ESTRUCTURALES EN EL TALLER.
SE OBSERVA LA NECESIDAD DE HACER CAMBIOS

EN LOS CONCEPTOS DE LAS PARTIDAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS					
--	--	--	--	--	--

Edgar 90.

7.3.2. 540.10.1. 1020.0200.

BY ORDER OF THE INTERCOMMITTEE.


~~ONLY INFORMATION NEEDED~~

507021502

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 15/03/2023

Nº 04

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE SUPERVISIÓN AL SITIO DE LA OBRA.					
SE OBSERVA QUE SE A REALIZADO LA EXCAVACION PARA LA CIMENTACION.					
SE ENCUENTRAN COLADOS PLANTILLAS, ZAPATAS Y DADOS.					
SE TRABAJA EN EL CUBRADO DE DALAS DE DESPLANTE.					
SE AUTORIZA LA CANCELACION DE LOS CONCEPTOS FLEC03-002 SUMINISTRO E INSTALACION DESALIDA					
PARA CENTRO DE CADA LAMPARA NUEVA FLEC04-000 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA					
LUEAL LED A PROVEDOR DE HUECAPAN 40W LUZ BLANCA NEUTRA 1.19 M MODELO W4044G0NB.					
SE TRABAJA EN GABINETE EN UN PROYECTO ELECTRICO ADECUANDO A LAS NECESIDADES DEL ESPACO.					
<div><div>Edgar J.C.</div><div></div></div>					
EDGAR JACIEL INCHINAC.			OMAR PANTALEON NUÑEZ T		
SUPERINTENDENTE			SUPERVISOR		

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 07/04/2023

N° 05

CON ESTA FECHA SE RECIBE ESTIMACION O.F.
UNO - FINIQUITO, PARA SU REVISION Y AUTORIZA-
CION PARA TRAMITE DE PAGO
SE ACUERDA CON EL CONTRATISTA LA FECHA
10 DE ABRIL DE 2023 PARA HACER LA SUPERVISION
DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA.

Edgar G.

EDGAR JACKEL INZUNZA C.

SUPERINTENDENTE

CARLOS FANDIERSON ALVAREZ T.

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 10 / 04 / 2023

Nº 06

CON ESTA FECHA SE DON CITA EN EL SITIO DE LA OBRA. EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA

UNIDAD, POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DE SINAIWA EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL

SUPERINTENDENTE DE OBRA POR PARTE DEL

CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

SE REALIZA LA REVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ACUERDO AL PROYECTO Y AL CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO LOS


MATERIALES UTILIZADOS Y SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NO HABIENDO OBSERVACIONES QUE HACER SE PROCEDE A RECIBIR LOS TRABAJOS Y AL CIERRE DE ESTE LIBRO DE BITACORA.

Edgar G.C

EDGAR JACIEL INZUNZA O.

SUPERINTENDENTE



OMAR PANTALEON N. TIZOC

SUPERVISOR