



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/001/2023**, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL **C. EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS**, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES **CLUES: SLSSA017332 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA I LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA (HERRERÍA)**.

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30 horas del día 10 de abril de 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa, la **Ing. Mónica Elena Hernández Pérez**, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la persona física con actividad empresarial el **c. Edgar Jaciel Inzunza Cárdenas**, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. **SSS/SO/AD/001/2023** firmado por un importe con I.V.A. de \$ **566,310.90** (quinientos sesenta y seis mil trescientos diez pesos 90/100 m.n.).

Plazo de ejecución: 30 días naturales
Fecha de inicio programada: 09 de marzo de 2023
Fecha de inicio real: 09 de marzo de 2023
Fecha de término programada: 07 de abril de 2023
Fecha de entrega real: 07 de abril de 2023

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato correspondiente: en la unidad se realizo trazo y nivelación, excavación para cimentación, se hizo zapatas, dalas de cimentación y firme de concreto, se elaboro y monto estructuras metálicas y se pinto elementos estructurales, se realizaron trabajos de instalación eléctrica, se instalo centro de carga, interruptor termo magnético, lámparas, se suministro y se alimento salidas eléctricas con tubería galvanizada, se ejecutaron trabajos de limpieza y retiro de material.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de \$ **468,333.68** (cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos 68/100 m.n.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Edgar JC



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/001/2023**, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL **C. EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS**, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES **CLUES: SLSSA017332 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA I LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA (HERRERÍA)**.

Importe con I.V.A.	
Anticipo	
Estimación No. 1 finiquito	\$ 468,333.68
Total Ejercido:	\$ 468,333.68
Saldo	\$ 97,977.22

Anticipo otorgado sin I.V.A.: no se otorgo anticipo.

Amortización de anticipo: no aplica

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido con iva de **\$ 97,977.22** (noventa y siete mil novecientos setenta y siete pesos 22/100 m.n.).

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -

Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista **C. Edgar Jaciel Inzunza Cárdenas**, manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con **No. 2789397**, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepción de la misma.

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta con esta fecha, **10 de abril de 2023**, el Acta de Extinción del contrato en referencia, en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando a el contratista **C. Edgar Jaciel Inzunza Cárdenas**, que se extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Edgar JC



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/001/2023**, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL **C. EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS**, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES **CLUES: SLSSA017332 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA I LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA (HERRERÍA)**.

Cierre del acta. -No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00 horas del día de su inicio.

**POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**

Ing. Mónica Elena Hernández Pérez
Subdirectora de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa

Ing. Omar Pantaleón Nevárez Tizoc
Supervisor de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa

POR EL CONTRATISTA

Edgar Jaciel Inzunza Cárdenas
Representante Legal