

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 03/03/2023**

**INICIO:**

10 DE AGOSTO DE 2022.

**TERMINO:**

20 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
817	CONSERVACION MENOR CARRETERA MAJADA DE ABAJO-BATEQUITAS.	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$475,486.66	\$475,486.66	\$475,486.66	\$0.00	100	100