



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

786

OBRA: CONSERV. MENOR CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$988,105.41
IMPORTE DE ESTIMACION: \$186,187.24

ESTIMACION: No 1

PERIODO: DEL 31 DE ENERO AL 20 DE AGOSTO DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 22/08/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

BACHEO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL:	\$186,187.24
SUBTOTAL:	\$186,187.24
TOTAL	\$186,187.24

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. SUBERTO RAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZARA CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERV. MENOR CARR. SAN PEDRO - LAS PUENTES

UBICACION: MUNICIPIO DE NAVOLATO

ESTIMACION: No 1

PERIODO: DEL 31 DE ENERO AL 20 DE AGOSTO DEL 2022

ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE CONVENIO: \$988,105.41

FECHA: 22/08/2022
HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS	M3	24.00	12.00	0.00	12.00	12.00	\$7,870.43	\$94,445.16
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALIECADA Y EQUIPO ADECUADO	KM	53.40	0.00	0.00	53.40	0.00	\$11,022.01	\$0.00
P34S02C010P	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALIECADA Y EQUIPO ADECUADO	KM	23.00	11.20	0.00	11.80	11.20	\$4,845.29	\$54,267.25
P34S02C011P	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALIECADA Y EQUIPO ADECUADO	KM	9.00	3.40	0.00	5.60	3.40	\$11,022.01	\$37,474.83
								SUMA:	\$186,187.24

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ARO. GILBERTO CANACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION