



OBRA: CONSERV. MENOR CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$988,105.41  
IMPORTE DE ESTIMACION: \$118,056.45


ESTIMACION: No 2


PERIODO: DEL 31 DE ENERO AL 20 DE AGOSTO DEL 2022


HOJA 1 DE 1  
FECHA: 25/08/2022


RESUMEN DE ESTIMACION

BACHEO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL: \$118,056.45  
SUBTOTAL: \$118,056.45  
TOTAL \$118,056.45

  
ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
ARO. GILBERTO CANCHICO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

  
ING. FELIPE I. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

  
ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST. MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERV. MENOR CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO  
ESTIMACION: No 2  
PERIODO: DEL 31 DE ENERO AL 20 DE AGOSTO DEL 2022

ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE CONVENIO: \$988,105.41

FECHA: 25/08/2022  
HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS	M3	24.00	27.00	12.00	-3.00	15.00	\$7,870.43	\$118,056.45
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	53.40	0.00	0.00	53.40	0.00	\$11,022.01	\$0.00
P34S02C010P	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	23.00	11.20	11.20	11.80	0.00	\$4,845.29	\$0.00
P34S02C011P	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	9.00	3.40	3.40	5.60	0.00	\$11,022.01	\$0.00
SUMA:									\$118,056.45

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARO. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION