

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106-2022.

OBRA - REPARACION DE DAÑOS EN LA CARRE-
TERA MEXICO 15. COSALA EN EL MUNICIPIO
DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION VIABILIDAD PARA
QUE CONTRATISTA PROCEDA A EJECUTAR
TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02° - INICIAN CON TRAZO PARA PROCEDER CON
EXCAVACION CON MAQUINA PARA MURO.

FECHA 21-JUN-2022

03° - ZAPATA COLADA PARA MURO Y SE TRABAJA
EN ARMADO DE ACERO.

FECHA 27-JUNIO-2022.

04° - COLADO DE MURO DE CONCRETO ARMADO
UN ESPESOR DE 0.30 MTS.

05° - COLADO DE CAVA RECEPTORA CON CONCRE-
TO.


06° - COLADO DE CONCRETO CON CONCRETO
PARA CONDUCIR AGUA.

FECHA 05-JULIO-2022

07° - RELLENO Y COMPACTACION DEL MATERIAL
EN AMBOS LADOS DE MURO.

08° - CONTINUAN CON COLADO DE CUNETAS.


SUPERVISOR SAPP.


SUPERINTENDENTE

APPU - EST - ADJ - PREST - VIAL - 0106 - 2022.

OBRA: REPARACION DE DAÑOS EN LA
CARRETERA MEXICO 15 COSALA EN EL
MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.09º RECIBO GENERADORES PARA ESTIMA-
CION N° 01. PERIODO DEL 13-JUNIO-
2022 AL 13-JULIO-2022.


FECHA: 15-JULIO-2022

10º APROBACION DE NUMEROS GENERADORES.
PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO
13-06-2022 AL 13-07-2022.

FECHA: 20-JULIO-2022

11º RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 512,502.49.
MAS INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE

APPU - EST - ADJ - PEST - VIAL - 0106 - 2022.

OBRA: REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA
E.C. MEXICO IS COSALA EN EL MUNICIPIO
DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

12° - CONTINUAR CON COLADO DE CUNETAS
CON CONCRETO $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$.

13° - SEÑALAMIENTO PREVENTIVO PARA OBRA.
EN PROCESO INCLUYE SEÑALAMIENTOS
Y BANDEREROS CONCEPTO EXTRAORDINARIO
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

14° - RECIBO SOLICITUD DE PRECIOS EXTRA-
ORDINARIOS. NECESARIOS PARA LA EJECU-
CION DE LA OBRA.

FECHA: 02-AGOSTO-2022

15° - COLADO DE BORDILLO DE SECCION DE
30X15 CMS. CONCRETO $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$.

FECHA: 15-AGOST-2022

16° - RECIBO SOLICITUD POR CONVENIO
POR MONTO MODIFICADO.


SUPERVISOR Sop.


SUPERINTENDENTE

APPU - EST - ADT - PEST - VIAL - 0106 - 2022

OBRA: REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA E.C. MEXICO 15 COSALA EN EL MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.


17° - OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CAWIENTE. AGREGADO MAXIMO 3/4".

FECHA: 10-SEPT-2022.


18° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.

19° - RECIBO NUMEROS GENERADORES. PARA ESTIMACION N° 02. FINIQUITO DEL PERIODO DEL 14-07-2022 AL 10-09-2022.

20° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION DICHA CITA SERA PARA EL PROXIMO 15 SEPTIEMBRE DE AÑO EN CURSO.



SUPERVISOR SEP.



SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

FECHA

15 SEP 2022.

APPU - EST - XDT - PEST - VIAL - 0106 - 2022.

OBRA: REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA
E-C MEXICO IS COSALA EN EL MUNICIPIO
DE COSALA ESTADO DE SINALOA.


21° SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA
VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS.
Y SU CALIDAD. SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 26-SEPT-2022


22° RECIBO ESTIMACION N° 02 FINIQUITO.
POR UN IMPORTE DE: \$ 133,142.04.
CON IVA MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL.
14-JULIO-2022 AL 10-SEPT-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

23° SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE