



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

798

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA MOCHIS - EL FUERTE 3RA ETAPA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL FUERTE

ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$4,035,900.85
IMPORTE DE ESTIMACION: \$210,234.69

ESTIMACION: No 2
PERIODO: DEL 05 AL 17 DE JULIO DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 18/07/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: \$210,234.69
SUBTOTAL: \$210,234.69
TOTAL \$210,234.69

ING. LUIS ERNESTO VENTUZZO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. LUIS KARIM RIVERA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CECILIA SUAREZ CASTRO
DIR. DE CONST. MAINTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA MOCHIS - EL FUERTE 3RA ETAPA
UBICACION: MUNICIPIO DE EL FUERTE
ESTIMACION: No 2
PERIODO: DEL 05 AL 17 DE JULIO DEL 2022
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$4,035,900.85
FECHA: 18/07/2022
HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P. U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS QUE INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	159.00	126.00	99.00	33.00	27.00	7,786.47	\$210,234.69
P34S02C009P	RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM	KM	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	11,007.97	\$0.00
P34S02C010P	RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM	KM	82.15	82.15	82.15	0.00	0.00	4,831.25	\$0.00
P34S02C011P	RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM	KM	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	11,007.97	\$0.00
P34S02C041P	RAYA LATERAL DISCONTINUA DE 10 CM	KM	108.10	108.10	108.10	0.00	0.00	\$6,184.34	\$0.00
P34S04C009	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS COLOR BLANCO	PZA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	\$98.55	\$0.00
P34S04C011	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS COLOR AMARILLO	PZA	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	\$98.55	\$0.00
SUMA:									\$210,234.69

ING. LUIS ERNESTO VILLALBA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CECILIA SUAREZ CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION