



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/008/2023**, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, **XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. LIC. **CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA** CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACÁN, SINALOA".

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30 horas del día **16 de Agosto de 2023**, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa, la Ing. **Mónica Elena Hernández Pérez**, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa **XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.** con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. **SSS/SO/AD/008/2023** firmado por un importe con I.V.A. de \$ **1, 039,632.09 M.N.** (son: **Un millón treinta y nueve mil seiscientos treinta y dos pesos. 09/100 M.N.**).

Fecha de inicio programada: 17 de mayo de 2023

Fecha de inicio real: 17 de mayo de 2023

Fecha de término programada: 14 de agosto de 2023

Fecha de entrega real: 14 de agosto de 2023

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato correspondiente: De la unidad clues: **SLSSA002696 Unidad Gobierno:** en el area de subdirección son: trabajos de preliminares, tablaroca y durock, cristalería y aluminio, pintura y limpieza. En el area de Soporte Tecnico: trabajos de preliminares, instalación eléctrica, tablaroca y durock, cristalería y aluminio, pinturas, señalización y limpiezas.

De la unidad clues: SLSSA017443 Oficina Central: en el area de direccion juridica, se elaboraron trabajos preliminares en carpinteria, aluminio, instalacion electrica, voz y datos, demolicion de muros, muebles y repisas, reparaciones de tablaroca, suministro e instalacion de contracanal y cespel tipo bola, la instalacion electrica son contactos, apagadores, lamparas, suministro e instalacion de voz y datos, con un switch de 48 puertos, charofil tipo malla para rack, los trabajos de tablaroca son muros, barras y repisas, los trabajos de carpinteria fueron rehabilitacion de puerta con marco y chapa de barra de impacto, asi como vistas en los muebles de trabajo, trabajos de cristaleria y aluminio en puertas y ventanas, pintura vinilica en muros y plafones, asi como limpieza gruesa y fina. En el area de recursos humanos (archivo) se realizaron trabajos de acabados, instalaciones electrica, tablaroca, (muros y repisas), voz y datos, pintura vinilica en muros y plafones, incluyendo mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para ejecutarlo a su correcta aplicación. En el area de informatica se realizaron en falso plafon, contactos y cables sueltos, lamparas y minisplit, se realizo un closet de piso a techo con puertas y chapa de seguridad, se coloco cableado y centro de carga desde tablero general con 4 interruptores independientes, se colocaron falso plafon, se reubicaron las lamparas y se colocaron dos mas direccionadas, se hizo una mesa de trabajo con puertas de

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/008/2023**, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, **XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. LIC. **CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA** CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACÁN, SINALOA".

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de \$ 1, 039,632.09 son: Un millón treinta y nueve mil seiscientos treinta y dos pesos. 09/100 M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con I.V.A.	
Anticipo unidad clues: SLSSA017443 Oficina Central	\$ 311,849.99
Anticipo unidad clues: SLSSA002696 Unidad Gobierno	\$ 52,023.18
Estimación No. 1 Finiquito Unidad Clues: SLSSA002696 Unidad Gobierno	\$ 161,128.65
Estimación No. 1 Normal Unidad Clues: SLSSA017443 Oficina Central	\$ 483,164.53
Estimación No. 2 Normal Unidad Clues: SLSSA017443 Oficina Central	\$ 148,176.63
Estimación No. 3 Finiquito Unidad Clues: SLSSA017443 Oficina Central	\$ 103,764.75
Total Ejercido:	\$ 1,039,632.09
Saldo	\$ 5.53

Anticipo otorgado sin I.V.A.: \$313,683.77

Amortización de anticipo con I.V.A.: \$363,873.17

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de \$5.53 (son: cinco pesos 53/100 M.N.).

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. –

Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa **XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A de C.V.** manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con No. **23A22993**, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepción de la misma.

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta con esta fecha, **16 de Agosto de 2023**, el Acta de Extinción del contrato en referencia, en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando por la empresa **XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.**, que se extiende el

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**
SUBDIRECCIÓN DE OBRA**EXTINCIÓN DE DERECHOS**


ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/008/2023**, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, **XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. LIC. **CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA** CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACÁN, SINALOA".

más amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


Cierre del acta. -No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00 horas del día de su inicio.

**POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**


Ing. Mónica Elena Hernández Pérez
Subdirectora de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa



Ing. Jesus Alejandro Beltran Cabanillas
Supervisor de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa



Arq. Maria Elena Felix Arellano
Supervisora de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa



Ing. Esaul Medina Alvarez
Supervisor de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa

POR EL CONTRATISTA

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. Lic. Cruz Omar Molina Armenta
Representante Legal

