

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N° 01

EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA EN
EDIFICIO HOMEX DE GOBIERNO DEL ESTADO, 4^{TO} PISO.
SIENDO EL DIA 17 DE MAYO DE 2023 SE
DA INICIO A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

" CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES
OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y
UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACAN, SINALOA".

MONTO OBRA : \$ 1' 039, 637. 62

(UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y SIETE PESOS 62/100 M.N.).

PERIODO SEGUN CONTRATO:

17 MAYO 2023 AL 14 AGOSTO 2023

CONTRATO NUMERO:


SSS/SG/AD/COB/2023

VISITA A LA UNIDAD HOMEX PARA PONTUALIZAR

CONCEPTOS A REALIZAR DE ACUERDO A TRABAJOS
SOLICITADOS.



ING. EDGAR ARCINIEGA
PRESIDENTE OBRA



SUPERVISOR
ABO MARIA ELENA FELIX ARZUANO
SSS

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N° 02

DIA MARTES 30 MAYO 2023

SE ENCUENTRAN HECHOS LOS TRABAJOS DE TABLAROCA EN AREA SUBDIRECCION.

CONSISTIENDO EN BARRAS EN AREA CAFE, HACIENDO

2 REPIZAS EN UNO DE LOS LADOS Y SOLO 1 EN EL LADO OPUESTO. CUANDO EN PROYECTO ERAN 2. EL CAMBIO FUE SOLICITADO POR EL PERSONAL DEL AREA QUE ALLI LABORA.

SE REALIZO TAMBIEN MUROS DIVISORIOS PARA LOGRAR AREA PARA REUNION Y AREA PARA Bodega. SE COLOCO REDIMIX EN MATERIAL.

EN AREA DE SUPORTE SE REALIZO MURO DIVISORIO Y SE LEVANTO MURO EXISTENTE HASTA PLAFON.

SE AMPLIO MURETE Y SE FORMO ACCES PRINCIPAL


SE HIZO BARRA PARA TRABAJO Y REPIZAS.


LA BARRA FUE ACEPTADA POR ENCARGADO DEL AREA CON UNA ALTURA Y MEDIDA DIFERENTE AL PROYECTO Y PRESUPUESTO, CANCELANDO A CERO CONCEPTO EN CATALOGO.

LOS REPIZAS SE HICIERON DE UNA MEDIDA INFERIOR Y ASI FUE ACEPTADA. TODOS ESTOS CAMBIOS FUERON

REALIZADOS CONFORME PETICIONES DIRECTAS DEL PERSONAL DEL AREA A UTILIZAR EL ESPACIO, COMO CONCEPTO EXTRACREDITARIO.

IMAG: EDGAR ARCINIEGA
RESIDENTE EMPRESA


ARG. MARIA EVANGELINA
SUPERVISION SSS.



JORGE SOTO (AREA SISTEMAS)
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N° 03

DIA 15 DE JUNIO 2023

SE LE OBSERVARON TRABAJOS DE TABARCA EN CUANTO A MUROS DIVISORIOS EN AREA SUBDIRECCION SU UNION CON CRISTAL Y TERMINADO, FALTA ALUMINIO EN UNION LIMPIEZA EN MANCHAS PISO POR COLOCACION TABARCA.

SE VERIFICO PROYECTO EN REPISA AREA CLOSET OBSERVANDO DIFERENTE ALTURA DE REPISA Y FALTANTE DE UNA PIEZA DE ELLOS.

SE ESTABA TRABAJANDO EN REIZUTACION PUERTA PRINCIPAL AREA DE SOPORTE.

SE OBSERVO DIFERENTE ANCHO Y LARGO AL SOLICITADO EN PROYECTO EN BARRA DE TRABAJO AREA DE SOPORTE Y EN REPISAS DE DICHA AREA. PUERTA CANCELERIA Y ALUMINIO EN MURO DIVISORIO AREA SOPORTE AUN FALTAN DETALLES COMO TAPONES EN POSTES DE PUERTA.

PAFON AUN FALTA REPOSICION PANEL TEXTURIZADO Y FALTAN DETALLES DE PINTURA.

BARRA DE TRABAJO FALTA MELAMINA, PASACABLES Y MULTICONTACTO

SE ACEPTARON LAS REPISAS Y BARRA DE TRABAJO ASI CON LAS DIMENSIONES DIFERENTES A PROYECTO. ACEPTADO POR AREA DE SISTEMAS POR PERSONAL ENCARGADO, ASI MISMO SE SOLICITO UN CONTACTO DIRECTO DESDE TABLERO 4to PISO PARA SITE, COLOCANDOLO CON PASTILLA PARA DICHO CONTACTO. SOLICITUD FUERA DE CATALOGO, CONCEPTO DE CABLEADO EXTRAORDINARIO.

Maria Elena Felix A.

ARQ. MARIA ELENA FELIX A.
SUPERVISOR SUBDIRECCION OBRAS
SSS.

Edgar Arciniega

ING. EDGAR ARCINIEGA -
RESIDENTE
EMPRESA

Jorge Soto Medrano
AREA SISTEMAS HOMEX
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 04

19 JUNIO 2023

EN AREA SUBDIRECCION SE TRABAJO EN MURETE DE TABUAROCA EN BODEGA PARA APOYO PUERTA A CAUCAR.

EN AREA DE SOPORTE SE POLARIZARON VENTANAS Y PUERTAS PARA DAR PRIVACIDAD AL AREA DE TRABAJO.

POLARIZADO SOLICITADO POR PERSONAL DEL AREA DE SISTEMAS

Mauricio

ARG. MARIA ELENA FELIX A.
SUPERVISOR SUBDIRECCION OBRA
SSS.

EA

ING. EDEAR ARCINIEGA
RESIDENTE EMPRESA

JORGE SOTO MEDRANO
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

21 JUNIO 2023

SE VERIFICAN MEDIDAS DE TRABAJOS REALIZADOS. SE OBSERVA Y SOLICITA DETALLAR MAS LIMPIEZA DE PINTURA Y RETRQUES " SE CAUCA EN AREA SOPORTE PUERTA PRINCIPAL VERIFICANDO MEDIDAS.

Y LA SOLICITUD DE ADEPTAR BISAERAS DE PISO YA QUE EL PESO DE LA PUERTA VENCIO EL PIBOTE Y SE DESNIVELÓ SE CONSIDERAN EXTRAORDINARIAS SE INICIA DEMOLICION FIRME PARA COLOCACION BISAERA AL PISO.

EN AREA SUBDIRECCION SE CAUCA PUERTA CANCELERIA Y PUE CON CHAPA EN AREA CLOSET.

Mauricio

ARG. MARIA ELENA FELIX A.
SUPERVISOR SUBDIRECCION OBRA
SSS

EA

ING. EDEAR ARCINIEGA
RESIDENTE
EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº 06

22 JUNIO 2023

EN AREA DE SUBDIRECCION SE TERMINO DE COLOCAR PUERTAS CON CHAPA DE CLOSET. HACIENDO LA OBSERVACION NO ES LA ACORDADA SEGUN

PROYECTO; EN CUANTO A REPISAS Y PUERTAS YA QUE ESTAS COBREN TODA LA AREA DE PISO A TECHO, Y ESTA SOLO UNA PARTE.

SE COLOCÓ VISTA ALUMINIO EN TERMINACION TABLEROA UNION CON CRISTAL VENTANA

SE SOLICITA NUEVAMENTE DETALLAR EN LIMPIEZA Y MEJOR ACABADO DE BARRA TRABAJO EN AREA SOPORTE. YA SE COLOCÓ MULTICONTACTO Y FALTA ESQUINERO PVC Y MELAMINÁ, Y PASACABLES.

EN PUERTA AUN NO SE COLOCAN BISAGRAS DE PISO SOLO SE HA HECHO UN AGUJERO EN PISO, FALTA EL OTRO

EN PUERTA PARA AREA TRABAJO PRIVADO EN SOPORTE AUN NO SE PONEN LOS TAPONES DEL DORADO NI LA BARRA DE ATENCION

FALTA PLAFON TEXTURIZADO EN LOSA 1 Y DETALLADO DE PINTURA

Maria Elena

ARQ. MARIA ELENA FELIXA
SUPERVISOR
S.S.

Edgar

ING. EDGAR ARCINIEGA
RESIDENTE
EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N° 06

DIA 23 JUNIO 2023

SUPERVISIÓN REALIZADA ESTE DÍA POR ING. LUIS ESTEBAN SOLANO M. DONDE SE VIÓ ACOMPAÑADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA XY ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. LIC. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA

ACORDANDO TRABAJAR SOLO DURANTE HORARIO DE OFICINA DE 9:00 A 2:00 PM. DENTRO DEL AREA DE LA SUBDIRECCION POR ENCONTRARSE PERSONAL SOLO A ESE HORARIO

SE OBSERVARON DETALLES DE BARRA EN AREA SPORTS ASI COMO GAUETA DE PLAFON.

SE HABLO DE PUERTA ACCESO A AREA SPORTS, COMO SOLUCIONAR SU APERTURAS.

ING. LUIS E. SOLANO M.
JEFE SUPERVISIÓN SUBDIRECCION
OBRA S.S.S.

ING. EDGAR ARCINIEGA
RESIDENTE

24 JUNIO 2023

SE COLECC PUERTA EN AREA SPORTS; SE COLOCÓ MELAMINA EN BARRA DE TRABAJO Y PASACABLES CON ESQUINEROS PVC. ASI COMO BARRA DE ATENCION EN PUERTA PARA AREA DE TRABAJO SPORTS.

Maria Elena Felix A.

ARG MARIA ELENA FELIX A
SUPERVISOR SUBDIRECCION OBRA

Edgar Arciniega

ING. EDGAR ARCINIEGA
RESIDENTE

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N° 07

DÍA 26 JUNIO 2023

SUPERVISIÓN REALIZADA EN PATIO PRIMERO ING. EDGAR ARCINIEGA
ACORDANDO TERMINAR TODO HOY MISMO. EXISTIENDO DETALLES
TABUQUERIA, LANCERÍA Y PINTURA.

YA EN VISITA PRESENCIAL REALIZADA POR ARQ. MARIA ELENA
FLEUX A. E ING. LUIS ESTEBAN SALANO M. SE OBSERVÓ

DETALLES DE ACABADOS EN BARRA EN AREA SOPORTE

SE SOLICITÓ RETIRO DE POSTES EN PUERTA PPA. POR MOVIMIENTO
DE AGARRADERA Y CHAPA Y COLOCARLES FELPA CONTRA PÓVO.
A ALUMINERO (RESPONSABLE DE PUERTAS, CANCELES Y VENTANAS) SE
LE PREGUNTÓ TIEMPO DE TERMINACIÓN REAL PARA SUS TRABAJOS

EN AREA SOPORTE TÉCNICO, RESPONDIENDO TODO QUEDARÍA RESUELTO
HOY 26 JUNIO CON TODO LO OBSERVADO Y SOLICITADO.

COMO CAMBIO DE VINIL COLOR NEGRO A VINIL COLOR GRIS

LA PUERTA TIPO BLANDEZA QUE SE REALIZÓ PRESENTE

BARRA DE APOYO DE MENOR TAMAÑO DE ANCHO; Y SE HIZO
OBSERVACIÓN AL RESPECTO RESPONDIENDO FUE ACEPTADA POR
ENCARGADO AREA JOSE SOTO PARA EVITAR MAS MOVIMIENTOS.

LA BARRA DE TRABAJO YA SE LE COLOCÓ MELAMINA. ASI COMO A PARRAS
DE APOYO QUEDANDO DETALLES FINALES DE ACABADO OBSERVABLES.

EN UNIONES CON ESQUINERAS PVC.

EN AREA SUBDIRECCIÓN TABUQUERO Y ALUMINERO TRABAJAN EN

RETIRO DE PUERTAS PVC Y BARRA EXISTENTE REALIZADA EN ALTA
EFERENCIA, Y SOLUCIONAN SU ERROR VOLVIENDO A REALIZAR BARRAS Y
PUERTAS DE ALUERDO A LO SOLICITADO EN PROYECTO Y CATALOGO-
CONTRATADO, CON EL COMPROMISO DE SOLUCIONARLO HOY 26 JUNIO 2023.

Maria Elena

ARQ. MARIA ELENA FLEUX A.

SUPERVISIÓN SUBDIRECCIÓN OBRA
SSS.

Luis Esteban

ING. LUIS ESTEBAN SALANO M.

JEFE SUPERVISIÓN
SUBDIRECCIÓN OBRA
SSS.

Edgar

ING. EDGAR ARCINIEGA

RESIDENTE
EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N° 08

DIA 29 JUNIO 2023

HOY SE DA POR TERMINADA LA OBRA REFERENTE A EDIFICIO HEMEX CIVIL SLESA COZCOQUE Quedando finalizados los conceptos solicitados de acuerdo a catalogo y petitorios extraordinarios requeridos.

EN AREA SUBDIRECCION SE REALIZO AREA PARA REQUISITOS Y AREA PARA BODEGA REALIZANDO PARA ESTE DIVISIONES CON TABLERO Y PUERTAS DE CANCELERIA Y ALUMINIO. DE IGUAL FORMA SE ADICIONO ESPACIO PARA CLOSET DE PISO Y AREA COFE CON REPISAS SE PRESENTO UNA PINTURA Y LIMPIEZA EN AREA.


DENTRO DE TRABAJOS SE REQUERIERON MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON YA SEA ADICIONANDO CANTIDADES, CANCELANDO OTROS CONCEPTOS Y AGREGANDO OTROS DE FORMA EXTRAORDINARIA LOS CUALES FUERON SOLICITADOS EN TIEMPO Y FORMA Y APROBADO POR LA SUBDIRECCION OBRA.

EN AREA SERPENTE TECNICO SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE CREACION AREA PRIVADA CON VENTANAS Y PUERTA DE ATENCION TIPO HOLANDESA, UNA BARRA DE TRABAJO Y REPISAS, PUERTA ACCESO PARA AL AREA CON MATERIALES COMO TABLERO CANCELERIA Y ALUMINIO.

CANCELANDO CONCEPTOS DE CATALOGO PARA CAMBIOS REQUERIDOS PARA MEJOR USO Y UTILIDAD DEL AREA. INTEGRANDO NUEVOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, AUTORIZADOS POR LA SUBDIRECCION DEL AREA LOS CUALES FUERON SOLICITADOS Y PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA.

TERMINANDO LOS TRABAJOS SOLICITADOS, SIENDO ESTOS ENTREGADOS A(LOS) EL ENCARGADO DEL AREA SOLICITANTE.

DANDOSE POR CONCLUIDA ESTA BITÁCORA EL DIA DE HOY 29 DE JUNIO 2023



ARQ. MARIA ELENA FELIX ARELLANO
SUPERVISOR SES
SUBDIRECCION OBRA



ING. NANY JAZMIN SARAZU PINADO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 17 / 05 / 2023

N° 01

Con esta fecha se abre este libro de bitácora, para los trabajos del Contrato SSS/SC/AD/008/2023, obra "Conservación y Mantenimiento de los inmuebles Oficinas Centrales Estatales Montebello y Unidades de gobierno Homer, Culiacan, Sinaloa". El Monto del Contrato Total es de \$1'039,637.62 (Un millón treinta y nueve mil seiscientos treinta y Siete pesos 62/100 M.N.) con una vigencia del 17 de Mayo de 2023 al 14 de Agosto del 2023.

El Periodo para el Area la Dirección Jurídica sera del 30 de Junio al 13 de Julio del 2023, con un monto asignado de \$ 552,556.31 (Quinientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y Seis pesos con 31/100 M.N.).


Partidas	Monto
Preliminares	\$ 34,121.63
Instalación Hidrosanitaria y Gas.	\$ 4,173.71
Instalación Electrica.	\$ 166,412.60
Tablaroca y Durock	\$ 151,111.09
Carpinteria	\$ 9,822.34
Acabados	\$ 1,182.40
Cristaleria y Aluminio	\$ 36,820.30
Pinturas	\$ 64,894.24
Limpiezas	\$ 7,803.34
Sub total	\$ 476,341.65
16% de IVA	\$ 76,214.66
total	\$ 552,556.31

BITÁCORA DE OBRA


FECHA 17 / 05 / 2023

Nº 01

Continuación de la Nota de Apertura, Numero 01, En este libro de bitacora, las personas autorizadas para hacer anotaciones de bitacora, por parte de la Contratista: XV Construcciones, S.A. de C.V. representada por Ing. Nancy Sazmin Sarazu Pillado, como Superintendente de obra y por parte de los Servicios de Salud de Sinaloa, sera Presidente de Supervision de obra el C. Ing. Esaul Medina Alvarez.



Ing. Nancy Sazmin Sarazu Pillado
Superintendente de obra




Ing. Esaul Medina Alvarez
Supervisor de obra

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 30 / 06 / 2023

Nº 02

Con esta fecha, se procede al Inicio de los trabajos, en el Area de la Dirección Jurídica, notificandole a la Supervisión que los trabajos se apeguen al catalogo y en caso de dudas notificarnos por este medio de la bitácora o por telefono de ser necesario.



Trig Nancy Jarmin Sarrau Pillado
Superintendente de obra

Paula


Ing. Ercel Medina Alvarez
Supervisor de obra.

BITÁCORA DE OBRA


FECHA 03/07/2023

N° 03

En esta visita de Supervisión, se le Informa al Superintendente que se tendrán que hacer la petición de los trabajos que no están en el Catalogo, serán como extraordinarios tales como: las vistas de Madera en las mesas de trabajo, Retirar Aire de Ventilación, Retiro de Extractor en malas condiciones, Retiro de Canaletas en mal Estado y Suministro de Canaletas con cableado. dichos trabajos serán analizados para poder autorizarlos.



Ing. Nancy Jazmin Suarez Pillado
Superintendente de Obra



Ing. Esaul Medina Alvarez
Supervisor de Obra.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 07 / 07 / 2023


N° 04

En esta fecha se realiza Visita de Supervisión, observando que la obra esta en proceso de terminación de trabajos de Voz y datos, Instalacion Eléctrica, Tablaroca y Durock e instalación hidrosanitaria.




Ing. Nancy Satmin Sotozú Pineda

Superintendente de obra



Ing. Esaul Medina Alvarez

Supervisor de obra



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 13 / 07 / 2023

N° 05

Con esta visita de Supervisión, se verifica que están terminados los trabajos de Carpintería, Acabados, Aluminio, Pintura y los trabajos Extraordinarios Autorizados, procediendo a la limpieza, notificándole a la Superintendencia, que proceda a la elaboración de su estimación para proceder a revisión y pago.

Se le informa que los trabajos tendrán un año de garantía por vicios ocultos, con esta fecha se da por cerrada este libro de bitácora.

[Handwritten signature]

Ing. Nancy Jaramin Sarratu Pillado
Superintendente de obra

Handwritten signature

Eng. Saul Medina Alvarez
Supervisor de obra

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 14 / 07 / 2023

Nº 03

Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra, ubicada en el inmueble oficinas centrales Estatales Montebello Area Recursos Humanos (Archivo) en la ciudad de Culiacan, Sinaloa.

Primariamente para coordinar la liberación e inicio de la obra y los trabajos en el lugar de la obra.

X se da inicio con los trabajos preliminares

- - Cancelación de salidas eléctricas, Contactos
- Desmontajes de lámparas
- Demolicion de muros para alojar tuberías e instalaciones eléctricas.
- Trazo de Area para colocacion de muros tablaroca.

por la dependencia

por el contratista.

ing. ~~Jesús Alejandro Beltrán Caballero~~

ing. ~~Nancy Jazmin Sarazu Pillado~~

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 14 / 07 / 2023

Nº 01

Con esta fecha 14 de julio de 2023, se Apertura la presente Bitácora de obra para dar inicio a los trabajos del contrato N° SSS/SS/AD/008/2023, Referente a la obra "Conservación y Mantenimiento de los inmuebles oficinas Centrales Estatales Montebello y Unidad de Gobierno Home, Culiacan, Sinaloa".

Obra Referente a este contrato : Area de Recursos Humanos (Archivo)

Monto Contratado con IVA : 171,885.85.-

Contratista : XV electroconstrucciones, S.A de C.V.
Representante legal : LIC. CRUZ Omar Molina Armenta.

Contratante: servicios de salud de Sinaloa.
Representante legal: DR. CO. HILARIO GONZALEZ GALINDO.

Asistentes : L.A.E. Eduardo Aguirre Molina,
: ING. MONICA CLARA HERNANDEZ PEREZ -

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 14 / 07 / 2023

Nº 02

El C. LIC. Cruz Omar Molina Armenta, Representante legal de la empresa XV electroconstrucciones, S. A. de C.V. designo como Superintendente de obra en cuestión a la Ing. Nancy Jazmin Saragoza Pillado.

el domicilio para recibir informacion referente a la obra, sera en boulevard emiliano Zapata numero 2242 ponente, entre Avenida Manuel J. Clouthier y Calle Independencia, Colonia Vallado Nuevo en la ciudad de Culiacan, Sinaloa. CP. 80210,

la Ing. Monica Elena Hernandez Perez, como jefa de la Subdireccion de obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, designo que el Ing. Jesus Alejandro Beltran Cabanillas, como el supervisor de la obra en cuestion, referente a el contrato SSI/SC/AD/008/2023 y obra en Area de Recursos Humanos (Archivo) en el edificio de las oficinas centrales Estatales Montebello,

el domicilio para recibir Notificaciones e informacion de la obra en cuestion, sera en Cerro Montebello 150 ote Fraccionamiento Montebello CP. 80227, Culiacan, Sinaloa.

por lo que sus firmas son Autorizadas para Avalar las Notas en este libro de bitacora.

por la dependencia

por el contratista

Ing. Jesus Alejandro Beltran Cabanillas

Ing. Nancy Jazmin Saragoza Pillado

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 18/07/2023

Nº 04

Con esta fecha se Realiza la visita al sitio de la obra ubicada en el Inmueble e Grupos Centrales Estatales Montebello Area Recursos Humanos (Archivo) en la ciudad de Culiacan, Sinaloa.

- Se esta trabajando y terminando los trabajos de instalacion de muros, tambien y Repisas con tablaroca.
- Se realizaron Repisas de 30cms de Ancho, tomando en cuenta la ya Realizadas o existente y prolongacion de las mismas. las cuales se Agregaran a el presupuesto como extraordinarias.
- Se realizaron Salidas electricas para Reubicar lamparas,
- Se realiza pase de politubo politex para salida electrica y para salida -pase de voz y datos, hasta el Area de Computo y Recepcion de Archivo.
- Reparacion de muro de tablaroca por daño.

por la Dependencia

por el contratista

Ing. Jervis Alejandro Beltran Caballero

Ing. Nancy Jazmin Sarazu Pillad

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 24 / 07 / 2023

Nº 05

Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra ubicada en el inmueble oficinas centrales estatales Montebello Área recursos humanos (Archivo) en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

- Se realizaron el suministro y colocación de lámparas Gabinete (9)
- Colocación de Rack de voz y datos parnd. (existente)
- Suministro y colocación de (2) Contactos dobles
- Suministro y colocación de Apagador sencillo.
- Suministro y colocación de Zedra vinílico.-
- Aplanado Acabado fino con Mortero Cemento-Arena en reparación de muros
- Aplanado en plafón con yeso por daños y reparaciones.
- Se inicia trabajo de pintura en muros y plafones

por la dependencia

por el contratista

Ing. Jesús Alejandro Beltrán Cabanillas

Ing. Nancy Jazmin Sarazu Pillado

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 27 / 07 / 2023

N° 06

Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra ubicada en el inmueble oficinas centrales estatales Montesello Area Recursos Humanos (Archivo) en la ciudad de Culiacan, Sinaloa.


- Se termino la Aplicacion de pintura vinilica en muros, techos y plafones,
- Se Realizo la limpieza en el Area de trabajo.


Por lo que se da por terminados y validados, la Realizacion de los trabajos, al 100%, Se le manifiesta al Contratista, se presente a la Subdireccion de obra, a realizar el tramite y finalizar su expediente y conclusion.

* Se da por terminado este libro de bitacora. -

por la dependencia

por el contratista


Ing. Jesus Alejandro Beltran Cebanillos


Ing. Nancy Jazmin Sarazu Pithul

SE DA INICIO A BITACORA EL DIA 17 DE MAYO

EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA EN EDIFICIO
CENTRAL MONTEBELLO,

CONTRATO:

SSS/50/AD/008/2023

OBRA:

"CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INMUEBLES
OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y
UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACAN, SINALOA".

MONTO OBRA:

\$ 1,039,637.62

(UN MILLON TREINTA Y NUEVEMIL SESENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS 62/100 M.N)

PERIODO DE EJECUCION

17 DE MAYO 2023 AL 14 AGOSTO 2023.

SUPERVISOR AREA DE INFORMATICA POR LOS
SERVICIOS DE SAUD DE SINALOA, SUBDIRECCION DE
OBRA.

ARQ. MARIA ELENA FELIX ARELLANO

RESIDENTES POR EMPRESA XY ELECTROCONSTRUCCIO-
NES, S.A. DE C.V.

ING. EDGAR ARCINIEGA.

ING. NANCY JAZMIN SAAZU PLUADO

VISITA AL AREA DE INFORMATICA EDIF. MONTEBELLO

PUNTUALIZANDO DETALLES DE OBRA ASI COMO EL INICIO DE

OBRA PARA LA FECHA 28 JULIO 2023 AL 14 AGOSTO 2023

17 Mayo 2023

SE INICIA VISITA AL AREA CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA PUNTUALIZANDO DETALLES Y FORMAS DE TRABAJO, RESOLVIENDO DUDAS Y ACCESIBILIDAD AL AREA.

PROGRAMANDO LOS TRABAJOS CUANDO LAS OTRAS AREAS SEGUN CONTRATO DIERAN ACCESO AL PASEVADO DE LOS EQUIPOS Y MUEBLES DE ESTA AREA DE INFORMATICA, YA QUE SE INICIARÁN REHABILITACIÓN DE LAS OTRAS AREAS Y ESTAS OCUPARÁN PARTES DEL EDIFICIO PARA SU PASEVADO. SE ACEPTO POSPONER LOS TRABAJOS DE ESTA AREA PARA FECHA POSTERIOR DENTRO DE CONTRATO.

Mariela A.

ARG. MARIA ELENA FELIX ARELLANO
SUPERVISOR
SUBDIRECCION OBRA


E.A.

ING. EDGAR ARCINIEGA
RESIDENTE DE OBRA

HOY 28 DE JULIO 2023, SE REALIZAN LOS TRABAJOS SOLICITADOS PARA
EL AREA DE INFORMATICA EN EDIF. MONTEPELLO
CON LA DEMOLICION DE PLAFON EXISTENTE, RETIRO DE LUMINARIAS
Y CABLEADO DE ESTAS.
RETIRO DE CONEXIONES Y CONDUCTOS APARENTES PARA CONTACTOS
SE PROCEDE A PERFORAR MURO JUNTO A CENTRO DE CARGA PARA
HACER LINEA DIRECTA PARA CENTRO DE CARGA Y INTERRUPTORES
INDEPENDIENTES DENTRO DEL AREA.

Montepello

ARG. MARIA ELENA FELIX ARELLANO
SUPERVISOR SES
COORDINACION OBRA


ING. NANCY JAZMIN SARAZO PIWOTO
SUPER INTENDENTE OBRA
XV ELECTRO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

DIA 31 JULIO 2023

SE CONTINUAN TRABAJOS PRELIMINARES DE RETIRO CANOQUETAS CUBIERTOS EXTERNOS

SE INICIA LA COLOCACION TUBERIA PARA LINEA CENTRO DE CARGA PARA AREA INFORMATICA, ASI COMO EL CABLEADO ELECTRICO SE COLOCA EL CENTRO DE CARGA SIN FIJARLO TOTALMENTE.

SE LIMPIA EL AREA DE LOS RETIROS PARA INICIAR CON TRABAJO DE TAPABROCA.

Maria Elena

ARG. MARIA ELENA FELIX ARELLANO
SUPERVISOR SSS
SUBDIRECCION OBRA

Nancy

ING. NANCY JAZMIN SANCHEZ PULADO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

4 AGOSTO 2023


SE TERMINO EL CLOSET A BASE DE TABLERO Y SE LE COLOCARON PUERTAS PVC CON CHAPA SEGURIDAD.

SE ESTA TRABAJANDO EN MESA DE TRABAJO EN FINALIZAR SUS ACABADOS. YA SE LE PUSIERON PUERTAS PVC CON CHAPA.

SE COLOCO PLAFON RETICULAR Y PLAFON USO PERIMETRAL.

SE ESTAN TRABAJANDO EN LA INSTALACION ELECTRICA Y CENTRO DE CARGA.

EL PLAFON RETICULAR SE SOLICITO FUERA DE COTIZACION POR LO QUE SE AGREGO COMO ADICIONAL DENTRO DEL PRESUPUESTO ANEXADO DE ESTE MISMO CONTRATO.



ARG. MARIADELENA FELIX ARELLANO
SUPERVISOR SES
SUBDIRECCION OBRAS



INGE. NANCY AEMIO SARMIENTO PLUMED
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

8 A-65-10 0000

SE TERMINARON COMPROMETIENDO LAS TENDENCIAS DE TRABAJO, EN CASO DE COMPLETAR LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES Y ASER PARA ESTE COMPLETADO

APR 1964 10:45 AM

TRABAJOS DE TÉCNICO LA MESA DE TRABAJO CON COORDINACIÓN

~~Baro Multivariate~~

Dr. F. M. H. Zayed (as reported) set out the following

pasturas (intercrops) para mejorar la calidad de la carne.

DE DECISION 2 VAMPYRES DE DATE D'AGREEMENT

Extruded corn cobs

SE LOCOO OOOO SE
DE CHAPA DE ALUMINIO
POBRETE Y TEMPERA

SE CALCO TRAZO PARA PODER TRABAJAR CON CONCEPTOS

EXTRAORDINARY
SOLICITOR GENERAL

Los micos y exarros de Tapania tambien se presentan como

concepto de "expansión" y a que el concepto de "contracción" se

Carte de Budgetance / Les cartes MSTRANS ven de Extraradi - Nord

2000

~~Noted~~

ARG. MARIA BUENO FELIX APOLAR
SUPERVISOR SSS
SUPERVISOR SSS

IN-10000 JPM 10000
SUPER INTERLOCK 050A



11 AGOSTO 2013

SE DEMONSTRÓ EN MINISPLIT PAQUÉ SERVICIO Y LIMPIEZA
SE REVISAN TRABAJOS, AVANCE Y CONCEPTOS FALTANTES
CONSTATANDO QUE LOS TRABAJOS DE ALBAÑERÍA, ELECTRICI-
DAD, TAPAPROCA, SANCERÍA CON ANWÁNIC Y PUG SE
ENCUESTRAN TOTALMENTE TERMINADOS.

SUS SE VERA TRABAJANDO EN DETALLES DE PINTURA, Y
LIMPIEZA.

SE PROBARON CONTACTOS Y SU USO POR SECTORES EN
SU DISTRIBUCIÓN EN CENTRO DE CARGA.

Maria Elena

ARK MARIA ELENA FELIX APELLAN
SUPERVISOR SSS
SUBDIRECCIÓN OSRA

Nancy Jaramin
ING. NANCY JARAMIN SARAO PLUAS
SUPERINTENDENTE OSRA

Hoy 14 Agosto 2023

SE DA POR TERMINADA LA OBRA COMPLETA DE ACUERDO A
CONTRATO NO SES/30/AD/008/2023 "CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES
MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMER, CULIACAN, SINALOA"

CONSISTIENDO EN RETIROS Y DESMONTAJE DE LO EXISTENTE DESDE
PLAFON, CONTACTOS CABLEADOS CAMPANAS Y REALIZANDO
CUBIERTOS COMPLETOS DE PISO A TECHO, AREA SAFE, PLAFON NUEVO,
LUMINARIAS, MESA DE TRABAJO, CENTRO DE CARGA, INTERFONOS
PINTURA, LIMPIEZA.

DE ACUERDO A CATALOGO Y DONDE ALGUNOS CONCEPTOS SE CAMBIA-
RON POR ADECUACION DE LOS MISMOS Y PARA MEJOR APROVECHA-
MIENTO DE ACUERDO A LO SOLICITADO PARA LO CUAL SE AUTORIZAN
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE OBRA.

SE CIERRA ESTO PUTACOPA COMPLETANDO Y DANDO POR TERMINADO
EL CONTRATO.

M. Arellano C.

ARG. MARIA ELENA FELIX ARELLANO
SUPERVISOR SES
SUBDIRECCION OBRA

ING. NANCY JAQUELIN SARAZO PINO
SUPERINTENDENTE DE OBRA