



SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: CLUES:SLSSA017402 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, CULIACÁN, SINALOA (ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA)."		DATOS CONTRATISTA: CONTRATISTA: JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA DOMICILIO: ROJAS Y ANDRES MEGALLON, COL. SALVADOR ALVARADO. LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA R. F. C.: REMJ-861201-K50	
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/010/2022 IMPORTE CONTRATO CON IVA: \$1,665,897.55 FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 05 DE JULIO DE 2022 FECHA DE INICIO REAL: 05 DE JULIO DE 2022 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINACION REAL: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONVENIO No.: NO APLICA PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE DE SANCION: NO APLICA IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: \$502,641.50		PROGRAMA: FASSA 2022 (PARTIDA 351002 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS") COMPañIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. NUMERO FIANZA ANTICIPO 2331485-0000 IMPORTE \$583,064.14 NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2331484-0000 IMPORTE \$166,589.76 NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2331484-0000 IMPORTE \$166,589.76	

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA SSS/SO/AD/010/2022

CLUES:SLSSA017402 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, CULIACÁN, SINALOA (ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA)."

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE SIN IVA	MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO.	04/07/2022	\$ 1,436,118.58	\$ 1,665,897.55
PAGO ANTICIPO 35 %	12/07/2022	\$ 502,641.50	\$ 583,064.14
ESTIMACION NO.1 (NORMAL)	05/08/2022	\$ 236,950.96	\$ 274,863.11
ESTIMACION NO.2 (NORMAL)	20/08/2022	\$ 182,062.77	\$ 211,192.81
ESTIMACION NO.3 (NORMAL)	26/08/2022	\$ 393,798.89	\$ 456,806.71
ESTIMACION NO.4 (NORMAL)	30/08/2022	\$ 494,891.14	\$ 574,073.72
ESTIMACION NO.5 (FINIQUITO)	02/09/2022	\$ 128,124.24	\$ 148,624.12
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 1,435,828.00	\$ 1,665,560.48
CARGOS AL CONTRATISTA:		\$ -	\$ -
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 290.58	\$ 337.07
SUMAS IGUALES		\$ 1,436,118.58	\$ 1,665,897.55

RECIBE SUPERVISOR: LUIS E. SOLANO M.
ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN

ENTREGA:

RECIBE:

FIRMA:

C. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA
CONTRATISTA

FIRMA:

ING. MÓNICA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS