



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/010/2022**, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE DE EL CONTRATISTA **C. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA**, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES **CLUES: SLSSA017402 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, CULIACÁN, SINALOA (ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA)"**.

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30 horas del día 06 de septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa, la **Ing. Mónica Elena Hernández Pérez**, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y el contratista **C. Javier Alonso Retamoza Medina**, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. **SSS/SO/AD/010/2022** firmado por un importe con I.V.A. de **\$ 1, 665,897.55 M.N.** (Un millón seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa y siete pesos 55/100 M.N.).

Plazo de ejecución: 60 días naturales

Fecha de inicio programada: 05 de julio de 2022

Fecha de inicio real: 05 de julio de 2022

Fecha de término programada: 02 de septiembre de 2022

Fecha de entrega real: 02 de septiembre de 2022

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato correspondiente: Excavaciones, elaboración de zapata corrida de cimentación, dalas de desplantes, intermedias y cerramiento, armado de castillos y construcción de muros de block y de losa, reparaciones de grietas existentes, ocultamientos de tuberías expuestas en el interior, resanados y aplanados en muros, elaboración de firmes y registros sanitarios y entortado. desmontajes de luminarias, de accesorios de baño y aires acondicionados, cancelación de salidas eléctricas e hidráulicas, demolición de muros y plafones de tablaroca y de tabique, retiro de piso de azulejo y zoclo, desmontajes de muebles de acero inoxidable, elaboración de ramaleo interior y exterior de tubería para instalación hidrosanitaria, elaboración de salidas sanitarias y colocación de accesorios de baños (llaves, regadera, coladera, , ranuras para preparación eléctrica, instalación de luminarias, equipos de aire acondicionado y de accesorios eléctricos (apagadores, contactos y tapas). Elaboración de muros y plafones de tablaroca, suministro e instalación de acabado antibacterial en muros y pisos, instalaciones de marcos y puertas a si como también se llevó a cabo el suministro y aplicación de pintura interior y exterior y de letreros de señalética y se instaló ducto de aire acondicionado integral.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/010/2022**, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE DE EL CONTRATISTA **C. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA**, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES **CLUES: SLSSA017402 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, CULIACÁN, SINALOA (ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA)"**.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de **\$1,665,560.48 M.N. (Un millón seiscientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta pesos 48/100 M.N.)**

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

	Importe con I.V.A.
Anticipo	\$ 583,064.14
Estimación No. 1 (normal)	\$ 274,863.11
Estimación No. 2 (normal)	\$ 211,192.81
Estimación No. 3 (normal)	\$ 456,806.71
Estimación No. 4 (normal)	\$ 574,073.72
Estimación No. 5 (finiquito)	\$ 148,624.12
Total Ejercido:	\$ 1,665,560.48
Saldo	\$ 337.07

Anticipo otorgado sin I.V.A.: \$ 502,641.50 M.N.

Amortización de anticipo: \$ 502,641.50 M.N.

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de **\$337.07 M.N. (son: trescientos treinta y siete pesos 07/100 M.N.)**.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -

Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por el contratista **C. Javier Alonso Retamoza Medina**, manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con **No. 2331484-0000**, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepción de la misma.

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta con esta fecha, 05 de agosto de 2022, el Acta de Extinción del contrato en referencia, en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando por el contratista **C.**



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/010/2022**, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE DE EL CONTRATISTA **C. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA**, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES **CLUES: SLSSA017402 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, CULIACÁN, SINALOA (ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA)"**.

Javier Alonso Retamoza Medina, que se extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00 horas del día de su inicio.

**POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**

Ing. Mónica Elena Hernández Pérez
Subdirectora de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa

LUIS E. SOLANO M.

Ing. Luis Esteban Solano Morgan
Supervisor de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa

POR EL CONTRATISTA

C. Javier Alonso Retamoza Medina
Contratista