



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/009/2022** SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **GODLAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA **C. ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA**, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES **CLUES SLSSA000490 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GARATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERIA, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA), CONCORDIA SINALOA"**.

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 25 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en Edificio Administrativo Estatal, Calle Cerro Montebello N°. 150 Oriente, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa, el **Ing. Mónica Elena Hernández Pérez**, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa **GODLAR CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.**, representada por el contratista **C. Ing. Héctor Mauricio Godoy Lara**, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta el acta de finiquito y extinción de derechos del contrato No. **SSS/SO/AD/009/2022** firmado por un importe con I.V.A. de **\$ 1,433,023.92** (son: Un millón cuatrocientos treinta y tres mil veintitrés pesos 92/100 M.N.), los trabajos fueron contratados para iniciar con fecha 21 de Junio de 2022 y terminar al 19 de Agosto de 2022 y ejecutados en un plazo de 60 días naturales, donde las fechas reales de inicio y termino de este plazo fueron del 21 de Junio de 2022 y terminación al 19 de Agosto de 2022 y ejecutados en un plazo de 60 días naturales.

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato correspondiente: Durante el desarrollo de las actividades del contrato en referencia se efectuaron las siguientes actividades: en preliminares, el desmontaje de lavabos, llaves, tarjas, cancelería, puerta de madera, tapas de contactos, apagadores, lámparas, tubería de pvc en azotea, minisplit y señalización en color azul, la demolición de aplanados, ranurados y la carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y demoliciones; en cimentación, el trazo, la excavación, acarreo, zapata corrida, muro de block, dala de desplante y firme de concreto para los almacenes de basura y de rpbi; en albañilería, muro de block, dala de cerramiento, castillos, aplanados, pretil de tabique, filos, perfilado en pretil, base para minisplit, bases de block para soportar tuberías y reparación de grietas; en impermeabilización, la limpieza de la superficie, el impermeabilizante elastomérico blanco, con sellador, cemento plástico, malla de refuerzo con una segunda capa de impermeabilizante, así como impermeabilizante en el chaflán y las tuberías de los equipos de aires acondicionados; en instalación hidrosanitaria, ramaleo de tuberías de pvc hidráulico de 1", colocación de tinaco, bombas hidráulica con presurizadores, colocación de lavabo, llaves monomando, barras de apoyos para discapacitados, flujoómetro para mingitorios, tarjas con escurrideras, llaves mezcladoras, sondeo y desazolve de registros, así como revisión de instalaciones hidráulicas y sanitarias; en instalación eléctrica, la instalación de abrazaderas en las tuberías de pvc por el pretil, lámparas suburbanas con fotocelda, luminaria led tipo spot, colocación de tapas para contacto doble, apagadores, voz y datos, gabinete para 9 salidas de unidad de rack, instalación de tres equipos de a/a minisplit de 2 ton, servicio y mantenimiento de los equipos de a/a minisplit de 1 ton, así mismo la revisión y reparación del sistema eléctrico; en tablaroca, la fabricación de repisas en nicho de pasillo, fabricación de los almacenes de basura y rpbi con panel tipo durock; en carpintería, rehabilitación de puerta de madera con cerradura de perilla y colocación de topes para puertas; en acabados, la colocación de azulejo blanco en muros de lavabos y la del piso de cerámica para tapar instalaciones; en cristalería y aluminio, colocación de ventanas corredizas con fijo, colocación de bisagra hidráulica de piso, puertas abatibles a base de pvc y aluminio blanco en nicho de pasillo y la instalación de mamparas de aluminio para los mingitorios; en herrerías, instalación de puertas abatibles tipo louver en el claro de la mufa, cerca perimetral a base de reja – acero, protecciones para a/a tipo minisplits, protección de herrería en puerta corrediza del acceso de discapacidad y la instalación de pasamanos de acero en una línea anclada al muro para discapacitados; en pinturas, en esmalte con pistola sobre la reja – acero, en esmalte con brocha sobre las protecciones, en marcos metálicos, en pasamanos de herrería, sobre la escalera marina, sobre puertas metálicas, con vinilica en muros interiores, exteriores y plafones, así como con esmalte en el rodapié de la circulación, pintura para tráfico color amarillo en guarniciones y cajones del estacionamiento, para terminar la rotulación de los logos señalados en el catálogo; en varios y anexos, colocación de letreros tipo señalización en color tinto, extintor de 6 kg y fumigación de toda la unidad de salud; en limpieza, el pulido de pisos por medios mecánicos y manuales, eliminando manchas de óxido y suciedad, así como la limpieza fina de la obra para su entrega-recepción.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de **\$ 1,432,619.14** (son: Un millón cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos diecinueve pesos 14/100 M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

	Importes
--	----------



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/009/2022** SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **GODLAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA **C. ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA**, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES **CLUES SLSSA000490 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GARATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERIA, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA), CONCORDIA SINALOA"**.

Anticipo con IVA		\$ 501,558.37
Estimación No. 1 (NORMAL)		\$ 796,910.86
Estimación No. 2 (FINIQUITO)		\$ 635,708.28
	IVA 16%:	\$ 197,602.64
	Total Ejercido:	\$ 1,432,619.14
	Saldo	\$ 404.78

Anticipo otorgado sin I.V.A.: \$ 432,377.91

Amortización de anticipo: \$ 0.00

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de \$ 404.78 (son: Cuatrocientos cuatro pesos 78/100 M.N.).


Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -


Garantía por vicios ocultos.- para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa **GODLAR CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.**, representada por el contratista **C. Ing. Héctor Mauricio Godoy Lara**, manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con N° 2331530-0000, en la calidad de los materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la Entrega-Recepción de la misma.

Manifestación de las partes: los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta con esta fecha, 25 de Agosto de 2022, el acta de Extinción del contrato en referencia, en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando a la empresa **GODLAR CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.**, representada por el contratista **C. Ing. Héctor Mauricio Godoy Lara**, extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 12:45 horas del día de su inicio. Nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

**POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**


Ing. Mónica Elena Hernández Pérez
Subdirectora de Obra de los SSS


Arq. Miguel Adrián Arechiga Ramírez
Residente de Obra

POR CONTRATISTA


C. Ing. Héctor Mauricio Godoy Lara
GODLAR CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.
Representante Legal