

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

14 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

19 DE FEBRERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
655	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA GUASAVE-LAS GLORIAS)	GUASAVE	ESTATAL	\$501,941.05	\$501,941.05	\$497,941.04	\$4000.01	100	99