



NOTA N. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BOTAQUA PARA
PAR REQUIMIENTO A LA OBRA:
PAVIMENTACION EN CAMINO A SAN JOSE DEL VAHO - TERCERA ETAPA
MUNICIPIO DE BADIACUATO, ESTADO DE SINALOA.
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:
NO. DE CONTRATO: OTCV-EST-LP-FEST-VIAL-24044-2023
CONTRATISTA: ORCASA CONSTRUCCIONES SA DE CV
MONTO DEL CONTRATO IVA INCLUIDO: \$ 21,043,092.30
PERIODO DEL CONTRATO: 03 DE MAYO 2023 - 03 DE DICIEMBRE 2023
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA:
REPRESENTANTE DE OBRA DE LA SUP: AEL. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SE REGISTRAN FIRMAS:



AEL. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
REPRESENTANTE DE OBRA DE LA SUP


Ing. Angel Day G. Gonzalez
Supervisor de Obra
Orcasa Construcciones

NOTA N. 2


09 DE JUNIO DE 2023
A LA FECHA SE CONTINUA TRABAJANDO EN CORTES Y NIVELACION DE TERRENO
PARA DESPLANTE DE TERCERA DE VIALIDAD, POR EL TIPO DE TERRENO
EN LA ZONA, NO SE REQUIERAN APERTURAS DE CULS CONVEXOS, DEBEN DE
LEVANTAR TERRAPLEN SOBRE AREA NIVELADA.
EL CONTRATISTA YA TRAYO A SITIO DE LA OBRA TODA LA
MAQUINARIA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.






NOTA N. 3

16 DE JUNIO DE 2023
A LA FECHA SE TRABAJA ENTENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO
DE MATERIAL SUAVANTE ENTRE TRAMOS DE CADENAMIENTO
2+680 - 2+400





ORCASA CONSTRUCCIONES SA DE CV
CONTRATISTA
JEFES DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
SUPERVISOR