



SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA:

CLUES: SLSSA017606 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACÁN, SINALOA (PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN).

DATOS CONTRATISTA:

CONTRATISTA: PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A DE C.V.
DOMICILIO: CALLE NICOLAS BRAVO SUR NUMERO 124,
ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y RAMON F.
ITURBE, COLONIA JORGE ALMADA, C.P. 80200

LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA
R. F. C.: PMC740512DK3

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/011/2022
IMPORTE CONTRATO CON IVA: \$ 1,127,966.55
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 26 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 26 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 05 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION REAL: 05 DE OCTUBRE DE 2022
CONVENIO No.: NO APLICA
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: \$340,334.73

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022
(PARTIDA 351002 "CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS)
COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, S.A.
NUMERO FIANZA ANTICIPO 2707777
IMPORTE \$ 394,788.29
NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2707781
IMPORTE \$ 112,796.65
NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2707781
IMPORTE \$ 112,796.65

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA SSS/SO/AD/011/2022

CLUES: SLSSA017606 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACÁN, SINALOA (PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN).

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE SIN IVA	MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO.	25/08/2022	\$ 972,384.96	\$ 1,127,966.55
PAGO ANTICIPO 35 %	09/09/2022	\$ 340,334.73	\$ 394,788.29
ESTIMACION NO.1 (NORMAL)	23/09/2022	\$ 621,191.18	\$ 720,581.77
ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO)	05/10/2022	\$ 351,193.47	\$ 407,384.43
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 972,384.65	\$ 1,127,966.20
CARGOS AL CONTRATISTA:		\$ -	\$ -
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 0.31	\$ 0.35
SUMAS IGUALES		\$ 972,384.96	\$ 1,127,966.55

RECIBE SUPERVISOR: ING. OMAR PANTALEON NEVAREZ TIZOC

ENTREGA:

RECIBE:

FIRMA:

ING. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA
REPRESENTANTE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACÁN, S.A DE C.V.

FIRMA:

ING. MÓNICA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS