

28 abril 2023

1

CON FECHA DEL 28 DE ABRIL DE 2023, SE
ABORTA LA PRESENTE BITÁCORAS, REFERENTE A
LA OBRA: "CLUBS SLSSA 001255 CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE HOSPITAL GENERAL
DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLEROCA Y
DURCK, AIRE ACONDICIONADO, CUARDOS INTENSIVOS)".


ON NUMERO DE CONTRATO: 555/50/AD/004/2023
Cuyo MONTO DE CONTRATO ES: \$ 1,202,006.58

CONTRATISTA: C. ROSA GUILERMINA GONZALEZ INIGUEZ

SUPERINTENDENTE: ING. JULIO CESAR MORENOZ FRANCO

SUPERVISOR DE OBRA: DR. GILBERTO HERNANDEZ RUIZ CEM

0



ING. JULIO CESAR MORENOZ FRANCO
SUPERINTENDENTE DE OBRA




DR. GILBERTO HERNANDEZ RUIZ CEM

28 04 2023


2

CON FECHA DEL 28 DE ABRIL DE 2023, SE
INFORMA A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL INICIO
DE LOS TRABAJOS EN TORALIA INTENSIVA DEL
HOSPITAL GENERAL DE ANAHE, DANDO INICIO CON LOS
TRABAJOS DE RETIRO Y DESMONTAJE DE DUCTORIA
EXISTENTES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
○ SE REALIZO RECORRIDO PARA INFORMAR AL
CONTRATISTA ALORCA DE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO.

EN AZOTEA, SE RENOVARON LOS TRABAJOS A
REALIZAR, PARA EL HABILITADO DE LA INSTALACION
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.



Mg. JULIO CESAR MELÉNDEZ FRANCO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



Arq. EFRAIM H. RUIZ COVA
SUPERVISOR OBRAS S.S.S

05 Mayo 2023

3

con fecha del 5 de mayo de 2023, se informó a la supervisión de obra, que la continuación de los trabajos en área de terapia intensiva, del Hospital General de Guayaquil, se iniciaron los trabajos de ampliación e instalación de ductos para el grupo de aire acondicionado, se iniciaron los trabajos previos para la colocación de aspersores de grupo contra incendio. Se prevé la ubicación de extinguidor y extintores de aire, al interior de terapia intensiva. En zona se iniciaron trabajos previos para colocación de ductos de aire acondicionado, así como el trazo para hacer el ducto en la zona. Para ductos de grupo de aire acondicionado.


Ing. Julio Cesar Mendoza Franco
Supervisor de obra


Ing. Edwin H. Ruiz Cuenca
Supervisor de obra

12 Mayo 2023

4

CON FECHA DEL 12 DE MAYO DE 2023, SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, DE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS EN APOYO DE TERAPIA INTENSIVA DE HOSPITAL GENERAL DE CASABE, PANDO SUMINISTRO A LOS TRABAJOS DE HABILITADO DE DUCTOS DE CAMPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASI COMO TAMBIEN DE OBLIGADO PARA LA UBICACION Y COLOCACION DE CAMPANAS DE PAVON, ASI COMO TAMBIEN DE DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE ACONDICIONADO SE ACORDO, JUNTO CON EL CONTRATISTA, LA POSIBILIDAD DE HACER UN CAMBIO EN LOS CAMPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAVON, DE 10 MM Y 5TON, DEBIDO A QUE LAS FUEGAS DE ENTRADA DE LOS CAMPOS MARCA YORK, SE TIENE PROGRAMADA HASTA DENTRO DE 30 DIAS, PERO POR LA CUAL SE AUTORIZO EL CAMBIO DE MARCA DE LOS CAMPOS, A MARCA TRANE, QUE SI ESTAN DISPONIBLES Y EN EXISTENCIA



ING. JULIO CESAR MOUNOZ FRANCO
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ARACELI BROWN A. RUIZ GOMEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA SSI


18 mayo 2023

5

CON FECHA DEL 18 DE MAYO DE 2023, SE INFORMÓ A LA PRESIDENCIA DE OBRAS, DE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS EN ÁREA DE TORALIA INTERIOR DE HOSPITAL GENERAL DE ABAJOS, DANDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUESTOS, ASÍ COMO DE INYECTORES Y EXTRACOROS EN ODFON. DE LA MANERA, SE INICIO CON LA COLOCACIÓN DE PAFON DE TABLARCA, EN ÁREAS DE UNCAMPOS. SE DESMONTÓ EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AIRE, EL CUAL, SE DETERMINÓ, NO COLOCARSE EN AZOTEA, DEBIDO A QUE EL ESTUDIO DEMOSTRÓ QUE NO ERA NECESARIO. SE COLOCARON LAMPARAS NUEVAS, EN ÁREAS DONDE NO HABÍAN, EN CUARTO DE MÁQUINAS, SE HIZO EL CAMBIO DE ALIMENTACIÓN DE TABLERO DE TABLERO GENERAL NORMAL, A TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA. EN AZOTEA, SE COLOCARON BARRAS METÁLICAS PARA RECIBIR LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO



ING. JULIO CESAR MELÉNDEZ FRANCO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



DR. DEYON H. RUIZ URRUTIA
SUPERVISOR DE OBRAS SS

24 mayo 2023


6

CON FECHA DEL 24 DE MAYO DE 2023, SE INFORMA A LA PRESIDENCIA DE OBRAS, DE LA CONTINUACION DE OBRAS, EN AREA DE TORNADA INTERIOR DE ASPIRAL GENERAL DE ENLASE, DANDO SUBMINISTRO A LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE PLATON LISO DE TABLAPICA, COLOCACION DE LAMPARAS, ASI COMO OMBION COLOCACION DE DIFUSORES Y BOILLAS DE POTENCIO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.


DE ISAL MANERA SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE ASPIRADORES DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, EL PLATON DE TABLAPICA.

SE INICIO CON LA COLOCACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, MONITOREO OMA, ASI COMO EL MONTAJE DE LOS MISMOS.

CON ADEPTA, SE HIZO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE 4 TON.



ING. JULIO CESAR MELÉNDEZ FRANCO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS




ARQ. EDWIN H. RUIZ CEVALLOS
SUPERVISOR DE OBRAS


01 JUNIO 2023

7

CON FECHA DEL 01 DE JUNIO DE 2023, SE INFORMA
A LA AUTORIDAD DE OBRAS, DE LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS EN AREA DE TERAPIA INTENSIVA EN
HOSPITAL GENERAL DE ASESSE, PONDRO SEGUIMIENTO
A LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE BOMBAS DE
AIRE ACONDICIONADO DE 10 Y 5 TON, SE
CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA ALIMENTACION
ELECTRICA DE LOS BOMBOS. DE TAL MANTEN
SE INICIO CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES PARA
ACOPLAMIENTO DE DUCTOS CON BOMBOS DE AIRE
ACONDICIONADO, SE HACERON LAS PLANTILLAS Y
SE TOMARON LAS MEDIDAS PARA LAS MISMAS.

EN BASE AL ESTUDIO DE AIRE ACONDICIONADO, SE
ACORDO CON EL CONTRATISTA, CAMBIAR 4 BOMBOS
DE EXTRACCION DE AIRE, PARA HACER LOS
CAMBIOS DE AIRE DEL INTERIOR, SE OPTO POR
COLOCAR BOMBOS (4) EN ROTORA, TIPO CENTRIFUGOS
ALABOS DE EXTRACCION, QUEDANDO SOLO 2 BOMBOS
DE EXTRACCION HELICOCENTRIFUGO EN PLAFON.


ING. JULIO CESAR MOYA DEL FRANCO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS


DED. GREGOR H. RUIZ CUEVAS
SUPERVISOR OBRAS SSS

09 JUNIO 2023

8

CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DE 2023, SE INFORMA A LA PRESIDENCIA DE OBRA, DE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS EN AREA DE TERAPIA INTENSIVA, DE HOSPITAL GENERAL DE GUANAB, PANDO SUMINISTRO A LOS TRABAJOS DE INSTALACION Y ACOPLAMIENTO DE PUCTOS Y DOLPOS DE ALTO ACONDICIONADO


○ NOTAS. DE BAL MANEJO, SE INICIO CON LA COLOCACION DE EXTRACTORES Y PUCTOS, PARA CUMPLIR CON LAS PREVISIONES EN LAS AREAS INTERIORES.

SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PAREDOS Y MUROS, AL INTERIOR DEL AREA


SE SOLICITO AL CONTRATISTA, LA COLOCACION DE 5 SALIDAS DE VIZ Y PADO, ASI COMO LA INSTALACION

○ LUBES DE SENSOR.

SE COLOCARON 2 LAMPARAS RODAMPAS DE SOBREPONER, UN PLAFON



ING. JULIO CESAR MENDOZA FRANCO
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ARQ. EFRON A. RUIZ UMANA
SUPERVISOR OBRA SSS

16 junio 2023


9

CON FECHA DEL 16 DE JUNIO, SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS, DE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS EN AREA DE TERAPIA INTENSIVA EN HOSPITAL GENERAL DE ASESME, PANDO REALIZANDO A LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE DUCTOS EN CAMPOS DE AIRE, ASI COMO TAMBIEN, LA COLOCACION DE LOS OXIGENOS Y SUS DUCTOS.


AL INTERIOR, SE CONTINUA CON LA PINTURA EN PLAFONES Y MUROS,

SE COLOCARON RIBLOS PARA COFERTINAS ANTIBACTERIALES, EN PLAFONES, ASI COMO TAMBIEN SE COLOCARON COFERTINAS EXISTENTES (3), Y SE COLOCO COFERTINA NUEVA (1)

AL EXTERIOR EN LA UNIDAD, SE INICIO CON LA PINTURA EN MUROS, ASI COMO TAMBIEN DE PORDRIE



ING. JULIO CESAR MELÉNDEZ FRANCO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



ARQ. BYRON P. RUIZ CUEVA
SUPERVISOR OBRAS

23 JUN 2023

10


CON FECHA DEL 23 DE JUNIO DE 2023, SE INTERVIENE A LA RESIDENCIA, DE LA CONTINUACION A LOS TRABAJOS EN AREA DE TERAPIA INTENSIVA, DE HOSPITAL GENERAL DE SAJAE, DANDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

● SE HICIERON PRUEBAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE, Y REVISION DE PRESIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS EN TODAS LAS AREAS.


SE SOLICITO AL CONTRATISTA UN ESTUDIO DE PRESIONES DE CADA AREA

SE SOLICITO AL CONTRATISTA, LA COLOCACION DE VISTAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAPA, PARA MIRILLAS EN PUERTOS DE ACERO INOXIDABLE.

● SE COLOCARAN LOS FILTROS. HUPA, FILTROS DE BOLSA, Y SE COLOCARAN LAS Cajas PARA FILTRO.



ING. JUAN CARLOS MELENDEZ FRANCO
SUPERINTENDENTE DE OBRA




DR. BRIAN A. RUIZ CERNA
SUPERVISOR DE OBRA SSS


30 JUNIO 2023

11

CON FECHA DEL 30 DE JUNIO, SE INFORMA A LA PRESIDENCIA DE OBRAS, DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS UN AREA DE TALLERIA INTENSIVA, UN HOSPITAL GENERAL DE ANCAE, HABIENDO REVISADO Y APROBADO LOS TRABAJOS EN PROGRESO. SE CONCLUYO CON LA LIMPIEZA Y LA REVISION COMPLETA DE LAS INSTALACIONES, UN COMPARTIL DEL PERSONAL DE LA UNIDAD.



ING. JULIO CÉSAR MORALES FRANCO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



AFR. FERRIN H. RUIZ ALONSO
SUPERVISOR DE OBRAS SSS