

OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE LOS TRONCONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18040-2022

NOTA DE BITACORA #01

19/ABRIL/2022


CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$ 840,112.62 (OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO DOCE PESOS 62/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2022 AL 19 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18040-2022, DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022, A CARGO DEL C. SERGIO CASTRO ANGULO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. SERGIO CASTRO ANGULO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. SERGIO CASTRO ANGULO.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE LOS TRONCONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPCU-EST-VIAL-ADJ-PEST-VIAL-18040-2022

NOTA DE BITACORA #02

19/2022/ABRIL

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.



SOP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA #03

19/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO. TAMBIEN, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.



SOP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA #04

19/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRATA EN EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO NATURAL.



SOP



CONTRATISTA

OBRAS: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE LOS TRONCONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-18040-2022

NOTA DE BITACORA #05

11/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE LA LOSA Y EL DENTELON EN EL TERRENO NATURAL. SE SOMINISTRA ACERO DE $3/8"$ PARA EL ARMADO DE LA PARRILLA Y DENTELON. EL CONTRATISTA PRESENTA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #06

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, SE REALIZA EL ARMADO DE VARILLA $3/8"$, SE COLOCA CIMBRA PARA COLAR EL DENTELON.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #07

21/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE LOSA Y DENTELON, SE COLOCA EL ARMADO DE PARRILLA DE LOSA Y DENTELON, SE CUENTA COLOCADA LA CIMBRA EN TODO EL PERIMETRO.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE LOS TROMBONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18040-2022

NOTA DE BITACORA #08

01/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCLUYO CON EL COLADO DEL DENTELLON Y LOSA DE CONCRETO. SE REALIZARAN TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #09

10/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION. SE REALIZARA LIMPIEZA EN LA OBRA PARA POSTERIORMENTE DEJAR EL TRAFICO LIBRE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #10

19/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA. SE DEJARA LIBRE TRAFICO. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE LOS TRONCONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18040-2022

NOTA DE BITACORA # 11

23/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$826,941.52 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$805,555.10 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 19 DE ABRIL DEL 2022 AL 19 DE JUNIO DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA