

OPDU - EST - ADJ - FASP - SEP - 0906B - 2022.

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COLONIA AGUARUTO EN LA CIUDAD DE CUIACÁN ROSALES MUNICIPIO CUIACÁN ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICIÓN INMUEBLE PARA QUE PROCEDA A INICIAR TRABAJOS CONTEMPLADOS EN CONTRATO

02° - INICIAR TRABAJOS CONSISTENTES EN RETIRO DE LUMINARIAS EMPOTRADAS EN MUROS DE FACHADAS.

FECHA: 27-JUNIO 2022.

03° - RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUROS (RASCADO).


FECHA: 01-JULIO 2022

04° - INSTALACION DE ADOQUIN EN AREA PARA ESTACIONAMIENTO DE 15x15 CMS.

FECHA: 02-JULIO 2022

05° - PINTURA VINILICA EN MUROS FACHADAS - (EXTERIOR).


SUPERVISOR SEP.


SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

FECHA 16/JUNIO 2022.

2

OPPU - EST - ADJ - FASP - SFPU - 0906B - 2022.

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COLONIA AGUARITO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO CULIACÁN ESTADO DE SINALOA ..

06° - RECIBO CANCELADOR PARA ESTIMACION DE NORMAL. DE 21-JUNIO-2022 AL 16-JULIO-2022.


FECHA: 20-JULIO 2022.

07° - APROBACION DE NUMEROS CANCELADO RES PARA ESTIMACION DE PERIODO DE 21-JUNIO AL 16-JULIO 2022.


FECHA: 30-JULIO 2022.

08° - RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL. DE UN IMPORTE DE: \$ 307,094.88 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 21-JUNIO AL 16-JULIO 2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".



SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - FKSP - JFPU - 09063 - 2022.

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COLONIA AGUARDADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

09° - TERMINACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS.

10° - SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED - DE 200 WATTS.

FECHA: 04-08-2022


11° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS AL 100%.

12° - IR CITA A CONTRATISTA PARA EL PROXIMO 12 - AGOSTO DEL AÑO EN CURSO PARA REALIZAR UN RECORSO PARA VERIFICAR TRABAJO TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 04-08-2022.

13° - RETIRO GENERADORES PARA REVISION PARA ESTIMACION 02 FINQUITO CON PERIODO DEL 17-07-2022 AL 04-08-2022.


SUPERVISOR


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADJ - FAP - SEP - 0908B - 2022

OBRA: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COLONIA ROSALES EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE SINALOA MUNICIPIO CULIACÁN ESTADO

14° - APROBACION DE NUMERO DE EJECUTORES
DATA ESTIMACION 02 FINQUITO
PERIODO 17-07-2022 AL 04-08-2022

FECHA: 12-08-2022

15° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA.
CONSTATANDO Y VERIFICANDO TRABAJOS.
TERMINADO DE PROCEDE A LA ENTREGA
Y RECEPCION.

FECHA: 19-08-2022

16° - RECIBO ESTIMACION 02 FINQUITO
POR UN IMPORTE DE: \$ 3,944.60
INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

17° - SE DECLARA CERRA ESTA BITACORA



Supervisor Sop



Superintendente