



## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

13 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

31 DE MAYO DE 2022.

| NUMERO<br>DE<br>OBRA | DESCRIPCION:   | MUNICIPIO | TIPO DE<br>RECURSO | IMPORTE DEL<br>PRESUPUESTO | IMPORTE<br>AUTORIZADO | IMPORTE<br>EJERCIDO | SALDO  | AVANCE<br>FISICO<br>% | AVANCE<br>FINANCIERO<br>% |
|----------------------|--|-----------|--------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------------------|
| 757                  | CONSERVACION<br>MENOR<br>CARRETERA<br>CULLACANCITO<br>VITARUTO . | CULLACAN  | ESTATAL            | \$476,779.16               | \$476,779.16          | \$476,779.16        | \$0.00 | 100                   | 100                       |