

**ESTADO DE CUENTA**

SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

FECHA DE ESTIMACION: 03 DE ENERO DE 2022

OBJETO: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

VALOR CONTRATO SIN IVA: \$1,257,166.44

CONTRATO: 555/SO/ADI/035/2021

VALOR CONVENIO ADICIONAL: \$0.00

CONVENIO ADICIONAL: NO APLICA

VALOR TOTAL: \$1,257,166.44

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

VALOR DE ANTICIPO: \$0.00

IMPORTE CONTRATADO CON IVA: \$1,458,313.07

DESCRIPCION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION SIN I.V.A.	AMORTIZACION ANTICIPO SIN I.V.A.	SUBTOTAL SIN I.V.A.	SUBTOTAL CON I.V.A.	3% S.T.R.C.		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
(NO) QUITO	11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$1,229,467.06	\$0.00	\$1,229,467.06	\$1,426,181.79	\$36,884.01		\$36,884.01	\$1,389,297.78
TOTALES:		\$1,229,467.06	\$0.00	\$1,229,467.06	\$1,426,181.79	\$36,884.01		\$36,884.01	\$1,389,297.78
DE CONTRATO		\$27,699.38			\$32,131.28				
POR AMORTIZAR		\$0.00			\$0.00				

ING. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA
REPRESENTANTE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA. DE CV.

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ING. MÓNICA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ
SUB-DIRECTOR DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA

FECHA DE ESTIMACION: 03 DE ENERO DE 2022

OBRA: 'CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA.'

IMPORTE CONTRATO SIN IVA: 51,257,166.44 CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021

IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: 50.00 CONVENIO ADICIONAL: NO APLICA SUMA TOTAL: 51,257,166.44 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 IMPORTE DE ANTICIPO: 50.00 IMPORTE

CONTRATADO CON IVA: 51,458,313.07

ESTIMACION PERIODO

IMPORTE

ESTIMACION SIN I.V.A.

AMORTIZACION ANTICIPO SIN I.V.A.

SUBTOTAL SIN I.V.A.

SUBTOTAL

CON I.V.A. 3% S.T.R.C. TOTAL

DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

1 (UNO)

FINQUITO

11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL

31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$1,229,467.06 \$0.00 \$122946706 \$1,426,181.79 \$3688401 , \$3688401 **\$1,389,297.78**

IMPORTES TOTALES: \$1 ,229,467.06 \$0.00 \$1,229,467.06 \$1426, 181.79 \$36,884.01 \$3688401 \$1 **389,297.78** SALDO DE CONTRATO \$27,699.38 32,131.28

SALDO POR AMORTIZAR \$0.00 \$000

J/

ING. MANUELY ANGEL RIVERA URBINA REP)(ESENTANTE LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA. DE CV.

OBRA DE LO

ALUD DE SINA 'A

ING. MÓNICA ELEIA HERNÁNDEZ PÉREZ SUB-DIRECTOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA
C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA
RFC: PMC740512DK3
TEL: 6677-51-13-85



Pinturas Mobil de Culiacán, S.A. de C.V.

VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES

NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81
CULIACAN, SINALOA



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA	ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
---	------------------------------

OBRA:	"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."
-------	--

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021	PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
-------------------------------	---

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PARTIDAS	IMPORTE
1 PRELIMINARES	\$66,324.58
3 ALBAÑILERÍA	\$73,510.61
4 IMPERMEABILIZACIÓN	\$84,745.36
5 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS	\$52,765.54
6 INSTALACIÓN ELECTRICA	\$263,216.61
7.1 TABLAROCA Y DUROCK	\$3,371.13
7.2 CARINTERÍA	\$69,782.24
8 ACABADOS	\$26,637.93
9 CRISTALERÍA Y ALUMINIO	\$50,223.04
10 HERRERIAS	\$85,371.05
11 PINTURAS	\$148,978.79
12 JARDINERÍA	\$3,227.25
13 VARIOS (SEÑALIZACIÓN Y ANEXOS)	\$113,443.67
20 ALMACENES TEMPORALES Y RPBI	\$147,137.36
21 LIMPIEZAS	\$12,828.89
24 EXTRAORDINARIOS	\$27,903.01
SUBTOTAL	\$1,229,467.06
IVA 16 %	\$196,714.73
TOTAL	\$1,426,181.79

ING. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISIÓN DE OBRA DE LOS

ING. MÓNICA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ
SUB-DIRECTOR DE OBRA DE LOS

OBRA:
'CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL INMUEBLE
CENTRO DE SALUD
CULIACANCITO
(PRELIMINARES,
ALBAÑILERÍA),
CULIACÁN,
SINALOA."

CONTRATO:
SSS/SO/ADJ/035/2021
PERIODO DE
ESTIMACIÓN: 11 DE
NOVIEMBRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021 RESUMEN
DE ESTIMACIÓN
PARTIDAS IMPORTE
1 PRELIMINARES
\$66,324.58 3
ALBAÑILERÍA
\$73,510.61 4

IMPERMEABILIZACIÓN \$84,745.36 5 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS \$52,765.54 6 INSTALACIÓN ELECTRICA \$263,216.61
7.1 TABLAROCA Y DUROCK \$3,371.13 7.2 CARINTERÍA \$69,782.24 8 ACABADOS \$26,637.93 9 CRISTALERÍA Y ALUMINIO \$50,223.04 10 HERRERIAS \$85,371.05 11 PINTURAS \$148,978.79 12 JARDINERÍA \$3,227.25 13 VARIOS
(SEÑALIZACIÓN Y ANEXOS) \$113,443.67 20 ALMACENES TEMPORALES Y RPBI \$147,137.36 21 LIMPIEZAS \$12,828.89 24 EXTRAORDINARIOS / \$27,903.01

/ \$1,229,467.06 TOTAL
J / 16% IVA TOTAL

\$1,229,467.06 \$196,714.73 / \$1,426,181.79

REP e
GEL RIVERA URBINA SENTANTE LEGAL
ARQ. MIGU M ADR 5 - VISIS'
SERVI' LOS DES
REZ
E OBRA DE LOS
ING. MÓNICA LLENA ERN I'EZ PÉREZ SUB-DIRECTOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
PINTURAS M
BIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.
LUD DE SINAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. NICOLAS BRAVO 8124 SUR, COL. JORGE ALDAMA
C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA
RFC: PMC740512DK3
TEL: 6677-51-13-85


SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Pinturas Mobfl dE Culiacán, SA d€ C.V VENTA VAPLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716.42.81
CULIACAN, SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ESTIMACIÓN

No. CONCEPTO UNIDAD SEGÚN PROYECTO

1 PRELIMINARES
PREO2 DESPALMES, PODA, RETIRO DE ARBOLES
HASTA ESTA ESTIMACION
HASTA
ESTIMACION ANTERIOR
EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE

PRE02-001	Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	170.23	176.95	6.72	\$	19.99	\$	3,537.23
PRE02-012	Poda de brazos y corte de raíces de árbol, incluye: acarreo, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		\$	299.94	\$	299.94
PRE02-013	Demolición y retiro de árbol chico, extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, incluye: mano de obra, acarreo, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00		\$	730.55	\$	1,461.10
PRE02-015	Demolición y retiro de árbol grande, extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, incluye: acarreo, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00		\$	1,850.95	\$	5,552.85
PRE03	DESMONTAJES								
	DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAÑO, MUEBLES VARIOS Y ANEXOS								
PRE03-004	Desmontaje de lavabo de pedestal sin recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00		\$	209.99	\$	419.98
PRE03-006	Desmontaje de w.c. sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		\$	209.99	\$	209.99
PRE03-010	Desmontaje de llaves mezcladoras sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	8.00	8.00		\$	155.64	\$	1,245.12
PRE03-011	Desmontaje de llaves en mingitorios sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		\$	155.64	\$	155.64
PRE03-013	Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA		3.00		\$	209.99	\$	629.97
 G. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA REPRESENTANTE LEGAL TURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV  ARQ. MIGUEL ADRIAN ALECHIGA RAMIREZ SUPERVISIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA									

Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo

PRE02-001 M2 y todo lo necesario para su

correcta ejecución. Poda de brazos y corte de raíces de árbol, incluye: acarreo, mano de obra, herramienta y/o

PZA
PRE02-012

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Demolición y retiro de árbol chico, extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, PRE02-013 incluye: mano de obra, acarreo, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta PZA ejecución.

Demolición y retiro de árbol grande, extracción

de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, PRE02-015 incluye: acarreo, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta PZA ejecución.

PRE03 DESMONTAJES
DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAÑO, MUEBLES VARIOS Y ANEXOS

Desmontaje de lavabo de pedestal sin recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, PRE03-004 PZA acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.

Desmontaje de wc. sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, PRE03-006 PZA equipo y herramienta.

Desmontaje de llaves mezcladoras sin recuperación, incluye: acarreo hasta el alm. én,
PRE03-010 PA mano de obra, equipo y herramienta.

Desmontaje de llaves en mingitorios sin recuperación, incluye: acarreo hasta el al cén, PRE03-011 'ZA mano de obra, equipo y herramienta.

smontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cesp., PRE03-013 ,...-, ,.pcar o asta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.

ING 'UEL G'L RIVERA URBINA ARQ.

170.23 176.95 6.72 \$ 19.99 \$ 3,537.23 1.00 1.00 \$ 299.94 \$ 299.94

2.00 2.00 \$ 730.55 \$ 1,461.10 3.00 3.00 \$ 1,850.95 \$ 5,552.85

2.00 2.00 \$ 209.99 \$ 419.98 1.00 1.00 \$ 209.99 \$ 209.99

8.00 8.00 \$ 155.64 \$ 1,245.12 1

1.00, 1 1.00 \$ 155.64 \$ 155.64 3.00 \$ 209.99 \$ 629.97

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC740512DK3

TEL: 6677-51-13-85



Pinturas Mobil de Culiacán, S.A. de C.V.

VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES

NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81

CULIACAN, SINALOA



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: 555/SO/ADI/035/2021

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTIMACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 400 a 600 lt. sin recuperación, incluye: desconexión hidráulica, descenso desde una altura de 7 m, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00			\$ 360.80	\$ 360.80
Desmontaje de mueble odontológico, con recuperación, incluye: desconexiones de mangueras y cableado, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00			\$ 1,250.90	\$ 1,250.90
DESMONTAJES ACABADOS Y DECORACIÓN							
Desmontaje con recuperación de cortinas enrollables, incluye: cortinero, andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	19.99	21.21		1.22	\$ 125.50	\$ 2,661.86
DESMONTAJES DE CANCELERÍA Y VIDRIO							
Desmontaje de cancelería de aluminio en fachada y/o en muebles, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	5.40	5.64		0.24	\$ 199.99	\$ 1,127.94

PINTURAS MOBIL DE
CULIACAN S.A. DE C.V.

PMC740512DK3 NICOLÁS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81 TEL: 6677-51-13-85 CULIACAN, SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
SUBDIRECCION DE OBRA

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ESTIMACIÓN

- HASTA

No. CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ESTA ESTIMACION EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE PROYECTO ESTIMACION ANTERIOR

Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 400 a 600 lt. sin recuperación,

PREO3-017

incluye: desconexión hidráulica, descenso desde una altura de 7 m, acarreo hasta el almacén, PZA 1.00 1.00 \$ 360.80 \$ 360.80 mano de obra, equipo y herramienta.

Desmontaje de mueble odontologico, con recuperación, incluye: desnonesiones de

PREO3-040 mangueras y cableado, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 1.00 1.00 \$ 1,250.90 \$ 1,250.90

DESMONTAJES ACABADOS Y DECORACIÓN

PREO3-06s Desmontaje con recuperación de cortinas enrollables, incluye: cortinero, andamios, M2 19.99 21 21 1.22 \$ 125.50 \$ 2,661.86 acarreo hasta el almacen, mano de obra, equipo y herramienta.

DESMONTAJES DE CANCELERÍA Y VIDRIO

Desmontaje de cancelería de aluminio en fachada y/o en muebles, incluye: acarreo hasta el

PREO3-111 almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta. M2 5.40 5.64 0.24 \$ 199.99 5 1,127.94 Desmontaje con recuperacion de cancelería de aluminio en fachada y/o en muebles,

PREO3-112

incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y M2 3.70 3.64 \$ 355.95 5 1,295.66 herramienta.

Desmontaje sin recuperacion de ventana completa con perfiles de aluminio, incluye:

PRT03-121 acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta. M . ' 2.40 2.40 \$ 149.86 \$ 359.66

Desmontaje de cristales con recuperación de canceleria de aluminio en interiores, md ye:

PREO3-155 acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramta. 2 5.72 5.73 0.01 \$ 219.38 \$ 1,257.05 DESMTAJES DE CARPINTERÍA 1,

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC740512DK3

TEL: 6677-51-13-85



Pinturas Mobil de Culiacán, S.A. de C.V.

VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES

NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81

CULIACAN, SINALOA



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

PINTURAS MOBIL DE
CULIACAN S.A. DE C.V.
NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL.

RFC: PMC740512DK3 JJ /" NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716.42.81 TEL: 6677-51-13-85 CUUACAN, S(NALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
SUBDIRECCION DE OBRA

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA"

CONTRATO: SSS/SOIADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ESTIMACIÓN

HASTA SEGUN HASTA ESTA
No. CONCEPTO UNIDAD ESTIMACION EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE PROYECTO ESTIMACION ANTERIOR
Desmontale sin recuperación, de marco de madera de 60X50cm promedio de aire

PREO3-170 acondicionado, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 4.00 4.00 \$ 179.99 \$ 719.96

Desmontaje sin recuperación, de puerta y marco de madera de 1.00x2.10 m promedio y

PREO3-173 marco, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 1.00 1.00 \$ 285.45 \$ 285.45

Desmontaje de puerta de madera y marco metalico de 1.00x2.10 m promedio, sin
PREO3-175 recuperación, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 1.00 1.00 \$ 285.45 \$ 285.45

Desmontaje con recuperación de puerta de madera de 1.00x2.10 m promedio, sin marco,
PREO3-177 incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 15.00 16.00 1.00 \$ 209.99 \$ 3,359.84

DESMONATAJE INST. ELECTRICA Y VOZ Y DATOS
Desmontaje de salida de contacto y/o apagador en interior a base tubería conduit

PREO3-312 galvanizada y cables, incluye: cajas, soporteria, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. SAL 12.00 12.00 \$ 120.78 \$ 1,449.36

PRE03334 Desmontaje de gabinete de voz y datos, incluye: desenergización, desconexión de tuberíasPZA 1.00 1.00 \$ 350.90 \$ 350.90 y cables, mano de obra, equipo y herramienta.

DESMONTAJES DE HERRERIA
Desmontaje y retiro de cancelaría de perfil tubular metalico, lámina estriada y crista

PREO3-338 incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 2.15 2.15 \$ 366.79 \$ 788.60

Desmontaje con recuperacion de puerta de herreria de 0.90x2.10 m promedio, " PREO3-343 acarresta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 1/1 1.00 \$ 679.99 \$ 679.99 2 1) ..' II .

El- NGEL RIVERA URBINA AR REPRESENTTE LEGAL
PINTURAS MÓBIL DE CULIACAN SA DE CV
• MIGUE SU
VICI
GA . IREZ
BRA DE LOS
UD DE SINAI

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC7405120K3

TEL: 6677-51-13-85

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Pinturas MobU dE Culiacán, SA dE C.V VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42.81
CULIACAN, SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSSISO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ESTIMACIÓN

No. CONCEPTO UNIDAD SEGÚN PROYECTO

Desmontaje de protección metálica con recuperacion, incluye: equipo de corte oxi

HASTA ESTA ESTIMACION

HASTA

ESTIMACION ANTERIOR

EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA RFC: PMC740512DK3 TEL: 6677-51-13-85				Pinturas Mobil de Culiacán, S.A. de C.V. VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81 CULIACAN, SINALOA		 La calidad Elabora en Construcción y el Mejoramiento	
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA				ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO			
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."							
CONTRATO: SSS/SC/ADI/035/2021				PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
ESTIMACIÓN							
CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
Desmontaje de protección metálica con recuperacion, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3.80	5.44		1.64	\$ 153.85 \$	836.94
DESMONTAJE INST. HIDROSANITARIA Y GAS							

acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y

herramienta. M2 3.80 5.44 1.64 \$ 153.85 \$ 836.94

DESMONTAJE INST. HIDROSANITARIA Y GAS

Cancelación de salida sanitaria incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y PZA 1.00 1.00 \$ 349.80 \$^{349.80} todo lo necesario para su correcta ejecución. Cancelación de salida hidráulica, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y PZA 1.00 1.00 \$ 349.80 \$^{349.80} todo lo necesario para su correcta ejecución.

DESMONTAJE DE LUMINARIAS

Desmontaje sin recuperacion de lampara de tipo gabinete, incluye: desenergización,

desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 3.00 3.00 \$ 239.99 \$ 719.97

Desmontaje con recuperacion de lampara de tipo gabinete, incluye: desenergización,

desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 1.00 2.00 1.00 \$ 273.60 \$ 547.20

DEMOLICIONES

DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS Y TABLAROCAS

Picado en muros con cuña y marro para recibir acabados, incluye: mano de obra, M2 43.27 42.02 \$ 35.30 \$ 1,483.31 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Demolición de aplanado de mezcla mortero en muro con espesor de 2 cm., promed 2 4.6 \$ 50.50 \$^{219.68} incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.

Demolición de loseta de barro en muros y firmes, con espesor de 1 a 2 cm.,

incluye: dlicion del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramie nta. M2 . 64 13.77 0.13 \$ 52.66 \$ 725.13

URBINA

REPRESENTAN7 LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

ARZ. MIGUEL ORI'JAR:!' . - - MIREZ BRA DE L'S

LUDESIN OA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC740512DK3

TEL: 6677-51-13-85

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Pinturas Mobil dE Culiacán, SA d€ CV. VENiA VAPLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716.42.81 ——— CULIACAN, SINALOA

trnn-4. VN

SUBDIRECCION DE OBRA ^{ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO}

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: **555/50/ADJ/035/2021** PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **ESTIMACIÓN**

No. CONCEPTO UNIDAD ^{SEGÚN} PROYECTO

DEMOLICION DE MUROS TABIQUE Y BLOCI<

HASTA ESTA ESTIMACION

HASTA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA
C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA
RFC: PMC740512DK3
TEL: 6677-51-13-85

**Pinturas Mobil de Culiacán, S.A. de C.V.**

VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES

NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81
CULIACAN, SINALOA

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA****ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO****"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."**

CONTRATO: 555/SO/ADI/035/2021

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTIMACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
DEMOLICION DE MUROS TABIQUE Y BLOCK							
Demolición de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocado a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	8.70	7.80			\$ 79.99	\$ 623.92
Demolición de enrase de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocado a mano, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	2.60	2.60			\$ 110.35	\$ 286.91
Demolición de séptico 1.20 x 0.80 m de tabique, forrado con azulejo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00			\$ 374.99	\$ 374.99
DEMOLICIÓN DE CONCRETO A MANO							
Demolición de castillos de concreto armado de 15 cm con ancho de 20 a 30 cm. incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	2.90	3.00		0.10	\$ 145.86	\$ 437.58
Demolición de trabe/dalas de concreto armado de 15 cm con peralte de 20 a 30 cm., incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	2.60	2.60			\$ 145.86	\$ 379.24
Ranurado y demolición de 10 a 30 cm de ancho en muros y losas de concreto, incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	24.75	26.34		1.59	\$ 160.35	\$ 4,223.62
Ranurado y demolición de 10 a 30 cm de ancho en muros de albañilerías incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	84.60	92.16		7.56	\$ 167.65	\$ 15,450.62
Demolición de banquetas y/o firmes, rampas de 10 cm, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	6.73	7.43		1.22	\$ 145.85	\$ 1,083.67

ACAPREO DE DEMOLICIONES

ANGEL RIVERA URBINA
INTE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISIÓN DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Demolición de muro 14 cm, de ancho, de

tabique rojo recocado a mano con marro,

incluye: M2 8.70 7.80 \$ 79.99 \$ 623.92

mano de obra, andamios, equipo y
herramienta. Demolición de enrase de
muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo
recocado a mano, incluye: ML 2.60 2.60 \$

110.35 \$ 286.91 mano de obra,

andamios, equipo y herramienta.

Demolición de séptico 1.20 a 0.80 m de
tabique, forrado con azulejo, incluye:
mano de
obra, herramienta y/o equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
PZA 1.00 1.00 \$ 374.99 \$ 374.99

DEMOLICIÓN DE CONCRETO A MANO
Demolición de castillos de concreto
armado de 15 cm con ancho de 20 a 30
cm. incluye: ML 2.90 3.00 0.10 \$ 145.86
\$ 437.58
equipo de corte, mano de obra,

andamios, equipo y herramienta.

Demolición de trabe/dalas de concreto
armado de 15 cm con peralte de 20 a
30 cm., ML 2.60 2.60 \$ 145.86 \$ 379.24

incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.

Ranurado y demolicion de lOa 30cm de ancho en muros y losas de concreto, incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. ML 24.75 26.34 1.59 \$ 160.35 \$ 4,223.62

Ranurado y demolicion de 10 a 30 cm de ancho en muros de albañilerías incluye: corte con

disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 84 60 92.16 756 \$ 167.65 \$ 15,450.62

Demolición de banquetta y/o firmes, rampas de 10 cm, de concreto simple, incluido mano de obra, equipo y herramienta. AC.REO DE DEMOLICIONES 112 7 43 1.22 \$ 145.85 \$ 1,083.67

INQWEATEL RIVERA URBINA REPRESENTAIVe LEGAL

PINTURAS MOIL DE CULIACAN SA DE CV

ARECHIGA RAMIREZ E OBRA DE L

ALUD DE SINAI.OA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC740512DK3

TEL: **6677-51-13-85**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Pinturas Mobit dE Culiacán, SA d CV VENTA YAPLICA CION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716.42-81

CULIACAN, SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **ESTIMACIÓN**

No. CONCEPTO UNIDAD SEGÚN PROYECTO

Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en

HASTA ESTA ESTIMACION

HASTA

ESTIMACION ANTERIOR

EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE

PREO4-502

PREOS

PRIO5-550 3

ALBO1-006

CONTRATO: 555/SO/ADI/035/2021			PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
ESTIMACIÓN							
CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	2.00	5.00		3.00	\$ 1,220.58	\$ 6,102.90
PREPARACIONES EN ALBAÑILERÍAS							
Resanados y detallados de muros para recibir acabados, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	29.27	27.90			\$ 85.45	\$ 2,384.06
TOTAL PRELIMINARES							\$ 66,324.58
ALBAÑILERIA							
TABIQUE ROJO							
Muro de 14 cm de ancho de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado común, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	5.76	4.66			\$ 609.80	\$ 2,841.67
APLANADOS DE MORTERO Y YESO							
Aplanado acabado fino sobre muros (alturas de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	104.95	0.00			\$ 210.64	
Aplanado en plafones con mezcla yeso, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	6.30	6.30			\$ 230.49	\$ 1,452.09
Filos y boquillas en muros con mezcla yeso, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	79.48	58.34			\$ 170.35	\$ 9,938.22
FIRMES, BASES, BANQUETAS, DENTELLONES							
Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6/6/10-10 incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	16.34	16.34		1.30	\$ 535.90	\$ 8,756.61

ANGEL RIVERA URBINA
INTE LEGAL
OBIL DE CULIACAN SA DE CV

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISIÓN DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

camión, a un lugar donde no ocasionen
daños a terceros, incluye: mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

\$ 1,220.58 \$ 6,102.90

PREPARACIONES EN ALBAÑILERÍAS
Resanados y detallados de muros para recibir acabados, incluye: materiales,
mano de obra, M2 29.27 27.90 \$ 85.45 \$ 2,384.06
equipo y herramienta.

TOTAL PRELIMINARES \$ 66,324.58
ALBAÑILERIA
TABIQUE ROJO
Muro de 14 cm de ancho de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con

mortero, cal, arena proporcion 1:3
acabado común, incluye: andamios,
material, material, mano M2 5.76 4.66 \$ 609.80 \$ 2,841.67
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

APLANADOS DE MORTERO Y YESO
Aplanado acabado fino sobre muros (alturas de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, M2 104.95 0.00 \$ 210.64
equipo y herramienta.

Aplanado en plafones con mezcla yeso,

incluir: Suministro de materiales, acarreo, M2 6.30 6.30 \$ 230.49 \$ 1,452.09 andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

ALBOS-095 ALBO6

Filos y boquillas en muros con mezcla yeso, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

FIRMES, BASES, BANQUETAS, DENTELLONES

Firme de 10cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla /10-

ML 79. 8 58.34 \$ 170.35 \$ 9,938.22

ALBO6-008

1. _

SEGÚN HASTA ESTA HASTA

No. CONCEPTO UNIDAD ESTIMACION EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE PROYECTO ESTIMACION ANTERIOR

Base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme de concreto $f_c=150$ kg/cm²,
armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor, para a/a de 1 ton,

ALB12-015 ALB12-016

incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta PZA 9.00 9.00 \$ 448.60 \$ 4,037.40 y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Base para minisplit en azotea de 0.60x1.20 mts. a base de firme de concreto $f_c=150$ kg/cm²,
armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor, para a/a de 1 ton,

incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta PZA 3.00 3.00 \$ 575.78 \$ 1,727.34 y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALB15 REPARACIONES Y DETALLADOS

Reparación de muros con acabado yeso por daños en grietas, fisuras y humedad en donde

ALB15-001 sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para M2 25.38 22.58 \$ 303.79 \$ 6,859.58 su correcta ejecución.

Reparación de plafones con acabado yeso por daños en grietas, fisuras y humedad en donde

ALB15-002 sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo o necesario para M2 31.75 31.75 \$ 296.64 \$ 9,418.32 su correcta ejecución.

TOTAL ALBAÑILERÍA \$ 73,510.61

4

IMP01-001

IMPERMEABILIZACION a

Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, retiro de material existente, sellado i¹ /1

con tapa poro, sellado de grietas con primer y cemento plástico, incluye: material, mano de obra, i i

... 1 t12 311.36 308.76 \$ 75.80 \$ 23,404.01 herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

EL RIVERA URBINA

REPRESENTANTE LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

LADRR ARECHIGA PIREZ SU REVISIÓN DE OBRA DE LO SE 'ICIOS DE 'ALUD DE SINALPA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC740512DK3

TEL: 6677-51-13-85

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC740512DK3

TEL: 6677-51-13-85



Pinturas Mobil de Culiacán, S.A. de C.V.

VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES

NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81

CULIACAN, SINALOA



CULIACAN, SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADI/035/2021

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTIMACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	403.53	308.76			\$ 198.67	\$ 61,341.35
TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN							\$ 84,745.36
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS							
TUBERIA Y CONEXIONES COBRE							
Ramaleos interiores a base de tubería de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentación a muebles, de las diferentes áreas de la unidad, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	7.89	6.00			\$ 235.12	\$ 1,410.72
SALIDAS HIDRAULICAS							
Salida hidraulica para lavabo, con tubería de PVC hidraulico ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para mono alimentación de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	2.00			\$ 710.35	\$ 1,420.70
TINACOS, COMPRESOR MEDICO Y BOMBAS							
Tinaco de bicapa 450 litros c/accs Rotoplas completo, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00			\$ 3,645.90	\$ 3,645.90
Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco de 1,100 lts., incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00			\$ 979.99	\$ 979.99
TUBERIA Y CONEXIONES PVC SANITARIA							
Ramaleo exterior a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	10.20	10.20			\$ 310.59	\$ 3,168.02

ANGEL RIVERA URBINA

NTE LEGAL

BL DE CULIACAN SA DE CV

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHICA RAMIREZ
SUPERVISIÓN DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

IMP01-002 sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, M2 403.53 mano de obra y herramientas.

TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN
5 INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS
HIDR04 TUBERIA Y CONEXIONES COBRE

Ramaleos interiores a base de tubería de cobre tipo M de 1/20, para alimentación a muebles, de las diferentes áreas de la unidad, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra,

ML 7.89
HIDR04-020 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

HIDR10 SALIDAS HIDRAULICAS
Salida hidraulica para lavabo, con tubería de PVC hidraulico ced 40 1/20, incluye: bifurcacion para mono alimentación de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra,

2.00
HIDR10-020 SAL herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

HIDR11 TINACOS, COMPRESOR MEDICO Y BOMBAS

Tinaco de bicapa 450 litros c/accs Rotoplas completo, Incluye: suministro, instalación, mano HIDR11-011 PZA 1.00 de obra, equipo y herramienta.

Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco de 1,100 lts., Incluye;

308.76 \$ 198.67 \$ 61,341.35 \$ 84,745.36

6.00 \$ 235.12 \$ 1,410.72

2.00 \$ 710.35 \$ 1,420.70

1.00 \$ 3,645.90 \$ 3,645.90 1.00 \$ 979.99 \$ 979.99

Ramaleo exterior a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 40 para conectar

10.20 \$ 310.59 \$ 3,168.02

1-1...-T?jjfi1;j1i j

de registro a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, maiz
SANO1-004 *fIJ* de obra herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

ING..MANIELNG(RIVERA URBINA REPRESENTANTE LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

A RAMIRZ

BRA DE LOS

UD DE SINALOA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC740512DK3 1' TEL: **6677-51-13-85**

Pinturas Mobil de Culiacán, SA. de

CV. VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E

IMPERMEABILIZANTES NICOLÁS BRAVO 114 SUR TEL. FAX:
716.42.81

CULIACAN SINALOA CftwS 1w n.S%4S

SUBDIRECCION DE OBRA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **ESTIMACIÓN**

— HASTA

No. CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ESTA ESTIMACION EXCEDENTE PRECIOU. IMPORTE PROYECTO ESTIMACION ANTERIOR

Ramaleo exterior a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 20 y 40 para
conectar de mueble a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno,

Ramaleo exterior a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6.50	6.50	\$	285.49	\$	1,855.69	
SALIDAS SANITARIAS Y PLUVIALES								
Salida sanitaria para lavabo, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	2.00	\$	768.59	\$	1,537.18	
Salida sanitaria especial para mueble odontológico con tubería de 2"Ø incluye: salida de tubo sanitario de 2" salida para conexión eléctrica para contacto 110, salida hidráulica y salida para compresor de aire, ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	1.00	\$	3,628.54	\$	3,628.54	SANO2-100 compresor de aire, ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o SAL 1.00 1.00 \$ 3,628.54 \$ 3,628.54 equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
MUEBLES DE BAÑOS Y ACC WC								
Suministro y colocación de W.C. Vienna, color blanco, código 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	\$	3,789.65	\$	3,789.65	
LAVABOS Y LLAVES Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca urea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida)	PZA	2.00	0.00	\$	3,834.58	\$	-	
ANGEL RIVERA URBINA INTE LEGAL OBIL DE CULIACAN SA DE CV ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ SUPERVISIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA								
SANO3-002 sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, PZA 1.00 1.00 \$ 3,789.65 \$ 3,789.65 pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. LAVABOS Y LLAVES / Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o simil blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex o similar, incluye: pedestal, contra p a lavabo marca helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca urea o similar, mangueras, lxx e SANO3-020 Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o simil blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex o similar, incluye: pedestal, contra p a lavabo marca helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca urea o similar, mangueras, lxx e								

L RIVERA URBINA
REPRESENTA E LEGAL

PINTURAS MO:IL DE CULIACAN SA DE CV
IGA RAMIFEZ BRADELOS, / D DE SINALOF

NICOS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA VENTA Y APLICACION

6677-51-13-85 CULIACAN, SINALOA C.Mfn. SN 'r...

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC740512DK3

TEL: 6677-51-13-85



Pinturas Mobil de Culiacán, S.A. de C.V.

VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES

NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81

CULIACAN, SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION 1

"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA

CONTRATO: SSS/SG/ADI/035/2021

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTIMACIÓN

CONTRATO: SSS/S

No. CONCEPTO UNIDAD SEGÚN PROYECTO

Suministro y colocación de lavabo tipo ovalin de sobreponer marca famosa modelo

Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra para lavabo marca helvex, o similar, cespel laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras

PZA

2.00

0.00

\$

Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo media vuelta en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA

10.00

10.00

\$

MINGITORIOS

Suministro y colocación de Llave Mingitorio Temporizadora Cromada Fontanery, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA

1.00

1.00

\$

TARIAS

Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, con escurridera, de acero inoxidable medidas 110x70 cms, incluye: cespel cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.

PZA

2.00

0.00

\$

Suministro y colocación de Tarja con escurridera izquierda, con escurridera, de acero inoxidable medidas 110x70 cms, incluye: cespel cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.

PZA

1.00

0.00

\$

ANGEL RIVERA URBINA
NTE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

ARO. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISIÓN DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

helvex, o similar, cespel laton tipo bola marca urrea o similar, mangueras,

2.00 llaves de control, PZA fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución	material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	0.00 \$ 3,770.50 \$ 0.00 \$ 3,770.50 \$
llave no incluidal para las barras	Suministro y colocación de Tarja con escurridera izquierda, con escurridera, de acero' inoxidable medidas 110x70 cms, incluye: cespól cromado marca helvex	
Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo media vuelta en cromo o similar, manguerxsj	P /100	
marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, PZA 10.00 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	0.00 \$ 3,526.71 \$	

MINGITORIOS

Suministro y colocación de Llave Mingitorio Temporizadora Cromada Fontanery , Incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario PZA 1.00 para su correcta ejecución.	10.00 \$ 1,302.40 \$ 13,024.00 1.00 \$ 1,900.68 \$ 1,900.68
---	---

TARJAS

Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, con escurridera, de acero inoxidable medidas 110x70 cms, incluye: cespól cromado marca helvex o

similar, mangueras, PZA 2.00 llaves de control, fijación, conexión, pruebas, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo todo lo necesario para su ejecución.	1
1	

CHICA RAMIREZ
 REPRESENTANT, LEGAL
 PINTURAS MOB(L DE CULIACAN SA DE CV
 RVT'ÓNDEORADELOS ,sj
 RVICIO DE SALUD DE SINALOA

URBINA

g
 1.
 i

fl\

PINTURAS MOBIL DE CULIACÁN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC740512DK3

TEL: 6677-51-13-85

**Pinturas Mobil de Culiacán, S.A. de C.V.**

VENTA Y APLICACIÓN DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES

NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81

CULIACÁN, SINALOA



La solución para la Construcción y el Mantenimiento

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**SUBDIRECCION DE OBRA****ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO**

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: 555/SO/ADI/035/2021

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE
SAN03-092	Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" a línea sophia o similar acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00			\$ 1,398.65	\$ 4,195.95
	VARIOS MUEBLES DE BAÑO Y ACC							
SAN03-100	Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" a con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00			\$ 449.99	\$ 449.99
SAN10	VARIOS EN INST. SANITARIAS							
SAN10-001	Sondeo de tubería de drenaje existente y desazolve de registros sanitarios interiores y exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	5.00		2.00	\$ 1,109.99	\$ 5,549.95
SAN10-002	Revisión de instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	8.00		4.00	\$ 415.80	\$ 3,326.40
GAS01	TUBERIA Y CONEXIONES COBRE PARA GAS							
GAS01-001	Suministro de instalación de tubería de cobre tipo L para salidas de Gas desde tanque a estufa del área de cocina, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.79	4.05		0.26	\$ 443.91	\$ 1,797.84
GAS01-010	Suministro e instalación de regulador de gas y paquete de trenzado en acero inoxidable, tipo estufa, incluye: llave de paso, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00			\$ 1,084.34	\$ 1,084.34
	TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS							\$ 52,765.54
6	INSTALACION ELECTRICA							
ELEC01	ALIMENTACION, TABLEROS, TRANSFORMADORES							

ING. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA
REPRESENTANTE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

ARQ. MIGUEL ADRIAN MATECHIGA RAMIREZ
SUPERVISIÓN DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

Pinturas Mobil de Culiacán, S.A. de C.V.

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

VENTA Y APLICACIÓN DE

PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES y

RFC: PMC7405120K3

1 NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716.42.81

TEL: 6677-51-13-85 \./ CULIACÁN, SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ESTIMACION 1(UNO) FINIQUITO

SUBDIRECCION DE OBRA

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SOIADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ESTIMACIÓN

SEGÚN HASTA ESTA HASTA

No. CONCEPTO UNIDAD ESTIMACION EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE PROYECTO ESTIMACION ANTERIOR

Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" 0 linea sophia o

SAN03092 similar acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, manoPZA 3.00 3.00 \$ 1,398 65 \$ 4,195.95 de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta eleccion.

VARIOS MUEBLES DE BAÑO Y ACC

Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" 0 con rosca para manguera, incluye:

SANO3-100 fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su 'ZA 1.00 1.00 \$ 449.99 \$ 44999 correcta ejecución.

SAN10 VARIOS EN INST. SANITARIAS

Sondeo de tubería de drenaje existente y desazolve de registros sanitarios interiores y

SAN10-001 exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su PZA 3.00 5.00 2.00 \$ 1,109.99 \$ 5,549.95 correcta ejecución.

Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio

SAN10002 de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta 'i/oPZA 4.00 8.00 4.00 \$ 415.80 \$ 3,326.40 equipo y todo lo necesario para su correcta elecucion.

GAS01 TUBERIA Y CONEXIONES COBRE PARA GAS

Suministro de instalacion de tubería de cobre tipo L para salidas de Gas desde tanque a

GAS01-001 estufa del area de cocina, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para MI 3.79 4.05 0.26 \$ 443.91 \$ 1,797.84 su correcta ejecución.

Suministro e iristalacion de regulador de gas y paquete de trenzado en acero inoxidable, to /

GAS01-O1O estufa, incluye: llave de paso, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario parsu Pz4 1.00 1.00 \$ 1,084.34 \$ 1,084.34 correcta ejecución, fi 1

TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA Y/3AS , . \$ 52,765.54

6 INSTALACION ELECERICA " " / , .

ELECO1 ALIMEACION, TABLEROS, TRANSFORMADORES IáJi1(i/fII-' IJJJifi"ii

IN6rMNti 'LANL RIVERA URBINA REPRESENTAN7 LEGAL

PINTURAS MOIL DE CULIACAN SA DE CV

Q.MIGU 'IRI SU R .ISIÓÑD S DE SAL

CHIGA RAMIR BRA DE LOS D DE SINALOA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. NICOLAS BRAVO 8124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC740512DK3

TEL: 6677-51-13-85

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Pinturas Mobil de Culiacán, SA de C.V. VENIA YAPLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42.81

CULIACAN, SINALOA

VN 08N

SUBDIRECCION DE OBRA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADi/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ESTIMACIÓN

No. CONCEPTO UNIDAD SEGÚN PROYECTO

Suministro e instalacion de interruptor termornágnetico de 2x20 A, 00220 de la marca
HASTA ESTA ESTIMACION

HASTA

ESTIMACION ANTERIOR

EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE

ELECO1-002 ELECO2

ELECO2-001

ELECO4

ELECO4-001

ELECO4-010

ELECO4-030

ELECO5

ELECOS-001

ELEC01-002	Square'D, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5.00	1.00	\$	635.13	\$	635.13
ELEC02	CANALIZACIONES, REGISTROS, CABLEADOS Y REPARACIONES							
	REPARACIONES							
	Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, por problemas de baja corriente en las diferentes áreas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	\$	7,598.36	\$	7,598.36
ELEC04	SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO							
	Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	10.00	10.00	\$	749.99	\$	7,499.90
ELEC04-010	Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	6.00	6.00	\$	1,110.86	\$	6,665.16
ELEC04-030	Suministro e instalación de salidas eléctricas con tubería galvanizada uso rudo, en exterior por azotea, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	6.00	6.00	\$	1,357.57	\$	8,145.42
ELEC05	SALIDAS ELECTRICAS PARA APAGADOR							
	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00	2.00	\$	719.99	\$	1,439.98
ELEC06	ACCESORIOS CENTRO LUMINARIAS							

ING. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA
REPRESENTANTE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIAGAN SA DE CV

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISIÓN DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Square'D, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 5.00 1.00 \$ 635.13 \$ 635.13

CANALIZACIONES, REGISTROS, CABLEADOS Y REPARACIONES

REPARACIONES

Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, por

problemas de baja corriente en las diferentes áreas de la unidad, incluye: material, mano de obra, PZA 1.00 1.00 \$ 7,598.36 \$ 7,598.36 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO

Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y

1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/20, a 3/4" Ø, material, mano de obra, SAL 10.00 10.00 \$ 749.99 \$ 7,499.90 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja

galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/40, SAL 6.00 6.00 \$ 1,110.86 \$ 6,665.16 material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.

Suministro e instalación de salidas eléctricas con tubería galvanizada uso rudo, en exterior

por azotea, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su SAL , 6.00 6.00 \$ 1,357.57 \$ 8,145.42 correcta ejecución.

SALIDAS ELECTRICAS PARA APAGADOR

Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizad

cable TW 14, poliducto de 1/20, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y tod. o 2.00 \$ 719.99 \$ 1,439.98 necesario para su ejecución.

ACCESOS CENTRO LUMINARIAS ELEC

f

ING14Aftj.G.RfVERA URBINA REPRESENTANTLEGAL

PINTURAS MOB! DE CULIACAN SA DE CV

AR*. MIGUEL -1' ',- HIGARAMIRqZ ÓN DE e RA DE LOS
DE SALU DE SINALOA



PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. **Pinturas Mobil d€ Culiacán, SA. d€ C.V.** C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA 1 '.. 1
VENTA YAPLICACJON DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES
CULIACAN, SINALOA **RFC: PMC740S1ZDK3 NICOLÁS BRAVO 114 SUR** TEL. FAX: 716.42-81 **TEL: 6677-51-13-85**

DE SINALOA



PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. **Pinturas Mobil d€ Culiacán, SA. d€ CV.** C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA *VENTA*
YAPLICA CION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES **RFC: PMC740S12DK3** **7** NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716.42.81 TEL: 6677-51-13-85 CUUACAN,
SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/03512021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **ESTIMACIÓN**

HASTA
SEGUN HASTA ESTA

No. CONCEPTO UNIDAD ESTIMACION EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE PROYECTO ESTIMACION ANTERIOR

ELEC10 INSTALACION DE VOZ Y DATOS

Suministro e instalacion de salida de voz y datos, en las diferentes areas de la unidad,

ELEC10-001 ELEC10-00S

material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 9.00 9.00 \$ 135.45 \$ 1,219.05

Suministro e instalacion de alimentador para salida de voz y datos, con cable UTP desde la incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 10 (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, SAL 900 900 \$ 775.09 \$ 6,975.81 mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. toma hasta el rack, incluye: tubo galvanizado SIR de 3/4", codo galvanizado dR de 3/4", cople

Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack, incluye: cortes, ajustes,

ELEC10-020 galvanizado dR de 3/4", fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal, ML 145.55 210.00 64.45 \$ 550.38 \$ 115,579.80 registro hirmel de 50X40X25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de gabinete para salida 12 unidades de rack en el area de voz y datos, para colocacion en piso, con puerta patch panel modular de 12 puertos, con n-jack rj-45,

ELEC10-030

uu ejecución.

categoria 6, datos, y cable UTP categoria 6, incluye: canalizar a cada una de las areas losa de PZA 1.00 1.00 \$ 13,005.52 \$ 13,005.52

Suministro e instalacion acometida de longitud promedio de 6 m de RED con tubo de PVC

azotea y bajar por el ducto en muro, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para

ELEC10-040 conduit"Ø, incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipify PZAj 1.00 1.00 \$ 1,599.99 \$ 1,599.99 todo lo necesario para su correcta ejecución.

ELEC11 AIRES ACONDICIONADOS

REPRESENTA4TE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV
Q. MIGUE SU .
CHIGA RAM REZ
SIC) 1 OBRADEL
S DE SALUD DE SINAL

INGssIMf11E1.-A)(TEL RIVERA URBINA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR COL JORGE ALDAMA **J3 Pinturas MobH dE Cuhacan, SA d€ CV**

C P 80200 CULIACAN SINALOA VENIA YAPLICACION DE PINTURAS E

IMPERMEAB1UZ'ANTES **RFC: PMC74051ZDK3** NICOLAS BRAVO 114 SUR (EL. FAX: 716.42-SI TEL: **6677-51-13-85** CULIACAN, SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA **ESTIMACION 1 (UNO)** FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: **SSS/SO/ADJ/035/2021** PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **ESTIMACIÓN**

No. CONCEPTO UNIDAD

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presión y llenado de gas, accesorios,

-

SEGUN

PROYECTO

HASTA ESTA ESTIMACION

HASTA

ESTIMACION ANTERIOR

EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE

ELEC11-001 ELEC11-002

ELEC11-OSO

7.1

TAB01

TAB01-203



soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, . PZA cableado, conesion a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presios y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra,

., . PZA cableado, conexion a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Servicio, limpieza, revision y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 toneladas, incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presion y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocacion de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de

.. PZA obra, cableado, conexion a desagüe, arranque, pruebas y alustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

TABLAROCA Y DUROCK

MUROS Y MUEBLES

DUROCK 1, Muro de 8.9 cm. de espesor, compuesto por 2 caras tipo durock de 13 mm. de espes4r, / bastidor armado a base canales y postes de Idmina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a **c4a** / 0.406 m. de separación, incluye:

materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, Mi pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.

5.00

1.00

6.00

4.64

iii:r:i' 1j»

5.00 \$ 8,295.15 \$ 41,475.75 1.00 \$ 18,996.09 \$ 18,996.09

6.00 \$ 1,930.70 \$ 11,584.20 **\$ 263,216.61**

2

0.00 \$ 1,010.75 \$

$$\zeta:111, A_{11M/}, i/(J;II$$

J/

RI VERA URBINA
REPRESENTANTE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV
CHIGA RAMÍREZ OBRA DE LOS
UD DE SINALOA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO 8124 SUR, COL. JORGE ALDAMA
Pinturas Mobil dE Cul
CION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RFC: PMC740512DK3 NICOLAS E

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIM

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN	PROYECTO	cemento) en atencion a farmacia,
					HASTA ESTA ESTIMACION
	Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla				HASTA

TABO1-214

TAB01-217

7.2
CARPO1

CARPO1-020

CARPO1-050 CARPO1-060



Suministro y fabricacion de base de Durock (tabla cemento) para soporte de esterilizador, medidas de 0.75 a 0.40 mts.,cubierta con azulejo, 2Dx 30cm, incluye: perfil y esquineros de pvc en consultorio dental y esterilizacion, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, PZA 1.00 1.00 \$ 1,980.53 \$ 1,980.53 herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL TABLAROCA Y DUROCK \$ 3,371.13

CARPINTERIA

PUERTAS

Rehabilitación y reubicación de puertas de madera, que se recuperaron, incluye: reparación, recortes, lijado, fondo, pintado en color BLANCO, herrajes, bisagras, material, mano de obra, PZA 15.00 16.00 1.00 \$ 3,410.98 \$ 54,575.68 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad con llave en puertas, en las diferentes areas de la unidad, PZA 15.00 16.00 100 \$ 601.05 \$ 9,616.80 incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro y colocacion de topes para puertas tipo media luna, color gris metalico cn

blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su corrmjka 17.00 \$ 5,589.76 ejecucion.

16.00 \$ 34936

8
ACABO1

PISOS Y AZULEJOS

ING.
\$ 69,782.24
ACABADOS

IVERA URBINA
TOTAL CARPINT IA

N
E LEGAL
PINTURAS
MO
IL DE
CULIACAN SA
DE CV

REPRESENTA



Azulejo en muros Línea económica 30 x 20cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con lechada de cemento blanco, Incluye: suministro de materiales,

30.36
M2
ACABO1-002 acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Azulejo en muros Línea económica 30 x 20cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con lechada de cemento blanco,n todos los muro frontales con tres lineas

M2
ejecución. incluye tela mosquitera

Suministro e iristalacion de ventanas cenitales corredizas de aluminio blanco linea 2" y cristal tintex de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para

12.90
M2
ACABO1-003 hasta el techo Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
TOTAL ACABADOS
9 CRISTALERIA Y ALUMINIO
ALUO1 VENTANAS DE ALUMINIO
Suministro e instalacion de ventanas corredizas de aluminio blanco linea 2" y cristal tintex de

3.80
M2
13.15 \$ 472.22 \$ 6,209.69 30.36 \$ 472.22 \$ 14,336.60

1.35
ALUO1-001 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su

12.90 \$ 472.22 \$ 6,091.64 \$ 26,637.93

1.35 \$ 3,850.49 \$ 5,198.16 0.00 \$ 3,850.49 \$

ALU01-002 mosquitera
su ejecucion. incluye tela

ALU02 PUERTAS DEALUMINIO

-1-:1

INGM GEL RIVERA URBINA ARZ. MIGUEL DRIAN ECHIGA RAMIREZ REPRESENT- TE LEGAL SIÓN DE OBRA DE LOS PINTURAS
MOBIL DE CULIACAN SA DE CV SERVICIOS DE SAL D DE SINALOA
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

✓ **Pinturas Mobil d€ Culiacán, SA. d€ c.v.**

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA p VENTA YAPLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABIUZNTES **RFC: PMC740512DK3** NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL.
FAX: 716-42-81

TEL: **6677-51-13-85** \./ CULIACÁN, SINALOA SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA **ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO** SUBDIRECCION DE OBRA

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **ESTIMACIÓN**

SEGUN HASTA HASTA
ESTA



No.	CONCEPTO	UNIDAD	ESTIMACION	EXCEDENTE	PRECIO U.	IMPORTE	PROYECTO	ESTIMACION	ANTERIOR
ALIJ02-001	Suministro e instalación de dos puertas abatibles de 0.90 mts. de ancho por 2.10 mts. de alto, con aluminio blanco línea 3" y cristal tintex de 6 mm, con abrepuertas hidraulico, en el acceso principal a la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario	M2	3.72	3.78	006	\$ 3,759.99	\$ 14,212.76		para su correcta ejecución.
ALU03	CANCELES Y CLOSETS								
ALU03o3o	Suministro y colocacion de puertas corredizas debajo de las barras, a base de PVC español color blanco y aluminio natural, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta	M2	6.80	6.32		\$ 1,348.70	\$	8,523.78	y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
ALU03031	Suministro e instalación de closet a base de PVC blanco y aluminio natural, con altura de piso a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, herramienta	M2	3.78	3.60		\$ 1,348.70	\$ 4,855.32		y/o equipo y todo lo necesario para su correcta elecucion.
ALU04	MARCOS DE ALUMINIO Y BASTIDORES								
ALU04020	Suministro e instalación de bastidor de aluminio blanco de 0.90x4.SO mts de longitud, con riel de muro a muro, fijado en muros y techo, incluye: limpieza de las cortinas antibacteriales	M2	4.05	4.05		\$ 1,180.70	\$ 4,781.84		esistentes, colgarlas en el riel, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.

ALUOS CANCELERIA Y MAMPARAS EN BAÑOS

Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3 mn de

ALUOS001 espesor para mingitorio, de medidas de 0.60x1.70 mts. de altura, incluye: material, mano de obra, 2 2.04 2.04 \$ 1,769.99 \$ 3,610.78 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. A

REPRESENTANTE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV
ARECHIGA
E OBRA DE LO
SERV ALUD DE SINAL
IREZ

EL RIVERA URBINA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA Pinturas Mobil de Culiacán, SA d C.V. C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA VENTA Y APLICA

ACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RFC: PMC740512DK3 NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL FAX: 716.42.81 TEL: 6677-51-13-85 CULIACAN, SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBOIRECCION DE OBRA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN	PROYECTO	2' y acrílico opalino 3mm. de	HASTA	ESTIMACION	ANTERIOR	EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE
	Suministro e instalación de mampara de aluminio natural				HASTA ESTA	ESTIMACION			

ALUOS-020

ALUO6

ALUO6-052

10
HERO2

HERO2-002

HERO2-020 HER10



espesor para drea de regadera, incluye: puerta corrediza y un fijo, jaladera, toallero de aluminio, pZA 1.00 1.00 \$ 5,610.90 color gris, acabado pintura esmalte color blanco a dos manos, materiales, mano de obj PZA / 1.00 1.00 \$ 5,550.89
5,610.90
\$ material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. \$ 5,550.89 herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

REPARACIONES Y REPOSICIONES DE CRISTALES

Sellado de filtraciones de humedad por ventanas cenitales existentes, incluye: material,

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. ML 21.60 ^{19.00} \$ 180.50 \$ 3,429.50

TOTAL CRISTALERIA Y ALUMINIO **\$ 50,223.04**

HERRERIAS

PUERTAS DE TAMBOR

Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 1.20 e 2.15
mts. de alto, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2" con ceja de solera interna para evitar

filtraciones, guardapolvo de aluminio, barra de impacto antipánico down acero inoxidable de 84 pZA 1.00 1.00 \$

14,820.58
14,820.58 \$ cms, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris
claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.

Suministro e instalacion de puerta peatonal a base de perfil rectangular con una altura de
total de 2.10 mts., elaborado con perfil rectangular similar al existente, incluye: postes, bisagras
de refuerzo cerrojo, chapa de seguridad de embutir con picaporte, resane, fondo anticorrosivo

PROTECCIONES

Q.MIG 'RIAN^d,SIÓNDE
PER
ECHIGA RAMIR' Z DRA DE LOS

IAAMMGEL RIVERA URBINA
PINTURAS MOBIL DE SERVICIO
CULIACAN SA DE CV

aS DE SAL

DDE SINALOA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. \ Pinturas Mobil dE Culiacán, SA. dE CV
NICOLAS BRAVO 1(4 SUR TEL. FAX: 716.4281
C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA *VENTA Y APIJCA CION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES* TEL: 6677-51-13-85 CULIACÁN, SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **ESTIMACIÓN**

No. CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	ventanas, por parte mterior de ventana, con cuadrado de 1/2 a cada 11 cmx. en senEido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11	cms.), con marco de solera de 1", anclado HASTA ESTA ESTIMACION HASTA	ESTIMACION ANTERIOR EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE
--------------	--------	----------------	--	---	--

HER10-001

HER10-002

HER10-003

HER12

HER12-001



con taquete de varilla 3/80 barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, M2 1.35 1.35 \$ 1,780.58 \$ 2,403.78 incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su colocacion.

salida sanitaria, salida de aire, salida electrica y contacto 110v, incluye: fijación, conexión, pr :-bas, A 1.Sj 0.00 \$ 780.94 \$ material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. , / # j /J

Suministro e instalacion de proteccion para puerta en el cubo de luz en herreria, con cuadrado de 1/2' a cada 11 cms. essentido vertical y a cada 35 cms en sentido horizontal, sobre marco y contra marco de PTR de 1 1/2", con chapa cuadrada de seguridad, y anclado a muro con anda de angulo de 1', incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosiVo color gris, M2 2.05 2.05 \$ 2 730. 19 \$ 5,596.89 material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

Suministro e insEalacion de proteccion de 60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a lota de azotea con anda de angulo de 1, porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo ariticosroso color gris, y PZA 12.00 12.00 \$ 3,500.35 \$ 42,004.20 pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

TAPAS Y REGILLAS PARA REGISTROS

Elaboracion de Tapa de 30x30 cm para registro con marco y contramarco de angular y apa de lamina lisa, para instalacion de mueble odontologico, tapa de lamina lisa, con salida de gua,



SUBDIRECCION DE OBRA		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA		ESTIMACION 1(UNO) FINIQUITO
OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."				
CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL31 DE DICIEMBRE DE 2021		ESTIMACIÓN		
		- HASTA		
No. CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN HASTA ESTA	ESTIMACION EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE	PROYECTO ESTIMACION ANTERIOR
Suministro e instalacion de pasamanos de acero en rampa acceso en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane,				
HER13-001			55 cms. de ancho y altura total variable, con tubular cuadrado de 10 cedula 40 y peldaños a cada ML 4.58 4.80 0.22 \$ 2,248.90	\$ 10,794.72
fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material,25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms , incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.				
Suministro e instalación de escalera marina en herrería, anclado a muro y pretil de azotea, de HER13-020 anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, PZA 1.00 1.00 \$ 4,199.99 \$ 4,199.99				
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.				
				TOTAL HERRERIAS \$ 85,371.05
11 PINTURAS				
PINO1 PINTURAS MARCA BERELINTE O SIMILAR				
Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y M2 13.99 35.64 21.65 \$ 213.69 \$ 7,615.91				
PINO1-004			herramienta.	
Pintura de esmalte con brocha, sobre barandales metálicos a dos manos a dos caras, aplicada PIN01-OOS con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. M 46.56 42.81 \$ 213.69 \$ 9,148.07				
Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos metálicos o madera a dos manos a dos aras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, eiipo y ZA 4.00 4.00 \$ 213.69 \$ 854.76				
PINO1-006			herramienta.	
REPRESENTANTE LEGAL		CIOS DE 5		
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV		ARECHIGA RAMIREZ OBRA DE LO		
LA		LUD DE SINALOA		
RVISIÓN				
GEL RIVERA URBINA				
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. Pinturas Mobil de Culiacán, SA de CV. C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA VENTA Y APLICACION DE				
PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RFC: PMC740512DK3 NICOLÁS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81 TEL: 6677-51-13-85 CULIACAN, SINALOA				
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA		ESTIMACION 1(UNO) FINIQUITO		

[illegible]

Pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base

PIN010o8 de pintura esmalte, de buena calidad marca comes, berel o similar color rojo fuego, dos manos,

5, PZA 3.00 3.00 \$ 235.48 \$ 706.44 incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario

para
su correcta colocacion.

Pintura vinilica en muros interiores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación

PINO1-020 de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y M2 577.94 600.69 22.75 \$ 87.05 \$ 52,290.06 andamios.

Pintura vinilica en muros exteriores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación

PIN01-021 de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y M2 252.75 299.13 46.38 \$ 87.05 \$ 26,039.27 andamios.

Pintura vinilica en plafones interiores marca berelinte o similar a dos manos, incluye:

PINO1-040 aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, M2 273.94 234.32 \$ 95.10 \$ 22,283.83 herramienta y andamios.

Pintura vinilica en plafones exteriores marca berelinte o similar a dos manos, incluye:

PINO1-041 aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, M2 30.88 25.27 \$ 95.10 \$ 2,403.18 herramienta y andamios.

Pintura esmalte en pretilas marca berel tipo bureles o similar color tinto, (bermellon) a dos

PINO1-000 manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo ML 57.44 57.72 0.28 \$ 11580 \$ 6,683.98 y todo lo necesario para su correcta aplicacion.

Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad arca

PINO1-001 berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, m. erial,

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicacion. 85.40 61.71 \$ 87.05 \$ 5,371.86 UI92 ESTA/1AMIENTOS

1j,41

IVERA URBINA

REPRESENTAN' LEGAL

PINTURAS MO: L DE CULIACAN SA DE CV



concreto con
desarrollo de
D.35 m.,
incluye:
suministro de
todos los
materiales,
trazo, mano de
ML 18.DO 15.70
\$ 74.99 \$
1,177.34
PINO2-001
obra, equipo y herramienta.

ROTULACIONES

PINO3

Rotulación de letrero NOMBRE DE LA
UNIDAD, incluye: mano de obra, material,

	mano de	obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas con fondo o PZA 1.00 1.00 \$ 2,136.60 \$ 2,136.60
P1ND3-001	sombra negro.	
		Rotulación de logotipo "SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA", incluye material, mano de obra, PZA 1.00 1.00 \$ 1,815.71 \$ 1,815.71
P1ND3-D02	herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	
		Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO, incluye: material, mano de PZA 1.00 1.00 \$ 1,815.71 \$ 1,815.71
P1NO3-003	obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	
		Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD', incluye material, mano de obra, PZA 1.00 1.00 \$ 1,815.71 \$ 1,815.71
P1NO3-DD4	herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	
	Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en tapa metdlica de registro, a base de	
P1NO3-DD6	mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, PZA 1.00 1.00 \$ 1,70S.09 \$ 1,705.09
	Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de	
P1NO3-007	mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pintura epoxica, de buena calidad marca comes, berel o similar, incluye: descarapelado, mate ial, Pi' 3.00 2.00 \$ 1,705.09 \$ 3,410.18
		/
	Pintado de area para Centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color erde	
P1NO3-008	bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y o todo 14ce5ario para su correcta realizacion.	;// i. 1.00 \$ 1,705.09 \$ 1,705.09 \$ 148,978.79

PI
INNFL...AIEL RIVERA URBINA REPRESENTANTE LEGAL BRA DE LOS
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV UD DE SINAL
GA RAMIREZ

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA *VENTA Y*

d€ CV.

NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

RFC: PMC7405120K3 NICOLAS BRAVO 1(4 SUR TEL. FAX: 716-42-81 TEL: **6677-51-13-85** CULIACÁN, SINALOA c_p,,fl,,, ____-.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

APLICA CION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES **(I** **Pinturas Mobil dE culiaCán, SA**

SUBDIRECCION DE OBRA **ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO**

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIM

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMA

No. CONCEPTO UNIDAD SEGÚN PROYECTO HASTA ESTA ESTIMACION HASTA

12

JARO1-001

13

VARO1

VARO1-001 VARO1-002

VARO1-003

VAROZ

VARO2-003



JARDINERIA

Suministro y colocación de césped tipo San Agustín en jardín exterior junto a estacionamiento, preparación de drea, tendido de capa de tierra muerta y regado diario durante el transcurso de la obra, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

3.42 \$ 219.99 \$ 3,227.25 M2 11.25 14.67

TOTAL JARDINERIA \$ 3,227.25

VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)

SEÑALIZACION

Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 40 cmv. de largo por 20 cmv. de alto, colocado con cinta doble PZA 29.00 20.00 \$ 238.98 \$ 4,779.60 cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.

Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color blanco y nombre de color tinto con una medida de 40 cmv. de largo por 20 cmv. de alto, colocado con cinta doble . PZA 5.00 5.00 \$ 238.98 \$ 1,194.90 cara en muro Junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y

todo lo necesario para su colocacion.	Suministro y colocacion de jabonera clv semiempotrar,marca JOFEL o similar, Incluye: PA 10.00 10.00 \$ 1,199.99 \$
Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color verde y nombre de color blanco con una medida de 40 cmv. de largo por 20 cmv. de alto, colocado con cinta doble PZA 7.00 7.00 \$ 238.98 \$ 1,672.86	11,999.90 suministro y colocación Suministro y colocación de despachador de toalla intercioblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.
ANEXOS VARO2-005	
similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	EA 10.00 \$ 1,260.70 \$ 12,607.00
ECHIGA RAMI VISISN v:OBRA DE LOS OS DE SA UD DE SINAL	



VAR02008 Suministro y colocacion de despachador de pepel higienico marca JOFEL o similar, Incluye: PZA . 5.00 \$ 1,21999 \$ 6,099.95 suministro y colocacion

Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de

VARO2-011 aluminio 2.50 mts. de longitud, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, losa o dala, PZA 3.00 3.00 \$ 7,399.99 \$ 22,199.97 en los consultorios y sala de usos multiples, incluye: malla de 40 cmx altura en su parte superior, color gris claro, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro y colocación de persiana enrollable, con tela plustica tipo blackout lavable, mano

VARO2-012 de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2 2442 23.01 \$ 1,850.86 \$ 42,588.29

Suministro y colocación de 1 barra de 60cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños

SANO3-031 de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario PZA 2.00 2.00 \$ 1,875.85 \$ 3,751.70 para su correcta colocación.

Suministro y colocación de 1 barra de 90cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños

SANO3-032 de acero inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario PZA. 2.00 ' 2.00 \$ 2,010.38 \$ 4,020.76 para su correcta colocación.

VARo2o14 Suministro y colocacion de extintor. 4.5kg, incluye: mano de obra, material, herramie ta ' PA 2.00 0.00 \$ 1,280.76 \$ todo lo necesario para su correcta colocacion. VARO2O16 Llenado de extintor de 4.5 kg, incluye:

gancho de fijacion, mano de obra, . en1 lt: ZA " 2.00 \$ 685 43 \$ 1,370.86 herramie y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion , ' / I j üü ' J

INDJEUCIL RIVERA URBINA

ARQ. MIGU

REPRESENTANTE LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV S . SIÓN

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC74OS12DK3

TEL: **6677-51-13-85**

'OS DE SA

CHIGA RAMI z BRA DE LOS

D DE SINALO

Pinturas Mobil d€ Culiacán, SA dE C.V.

VENTA Y APLICA CION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES

NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716.42.81

CULIACÁN, SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: **SSS/SO/ADJ/035/2021** PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **ESTIMACIÓN**

No. CONCEPTO UNIDAD SEGÚN PROYECTO

transparentes para puerta de acceso, letreros

ESTIMACION ANTERIOR

HASTA ESTA ESTIMACION

Suministro y colocacion de letrero tipo calcas

HASTA

EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE

CIM01-106 CIM01-231

VARO2-017

20

ALBO6-009 HIDR01-003

CIMO1-001 CIM01-021 CIMO1-037



de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado ^{PZA} de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.

vibrado, curado, descimbrado, ^{ML} material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 44.99 \$ 190.76

TOTAL VARIOS (SEÑALIZACIÓN Y **ANEXOS**)

ALMACENES TEMPORALES Y **RPBI**

Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: ^{M2} materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Losa FIRME de concreto armado 12 cms espesor, concreto $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, armada c.n varillas de 3/80 @ 60 cms en ambos sentidos y Mallalac 6x6 10/10

^M incluye: cimbra, descimb a, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.

1.65 1.65 \$ 155.15 \$ 256.00 21.20 21.20 \$ **930.50** \$ 19,726.60

Excavación de cepa, por medios manuales de O a 2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de ^{M3} obra, equipo y herramienta

Ramaleos exteriores a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40, línea de *10*, in ranuras ranes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario p.. *!PJ*

Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: ^{M2} materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

7.00 6.00 \$ 192.98 \$ 1,157.88 \$ 113,443.67

Acarreo en carretilla la estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. ^{M3}

18.72 18.72 \$ 20.18 \$ 377.77 1.27 6.36 5.09 \$ 248.90 \$ 1,583.00 4.23 4.24 0.01 \$

Dala de desplante de 20x30 cmx de concreto hecho en obra $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, armada con 4 varillas 01/2" y estribos de 1/4' @ 15 cm., incluye: cimbra, colado,

18.72 18.72 \$ 810.26 \$ 15,168.07^{6:40} \$ 150.90 \$ 2,474.76

IN&M NJ4[■] RIVERA URBINA
REPRESENTAN7 LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV
/•____•\

HIGA RAMIREZ
BRA DE LOS
D DE SINAL



PINTURAS MOBIL DE CULIACAN ^{S.A. DE C.V.} **Pinturas Mobil dE Culiacán, SA d€ CV.** C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA ' VENTA
YAPLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RFC: PMC74OS1ZDK3 NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42.81 TEL: **6677-51-13-85** CULIACÁN,
SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **ESTIMACIÓN**

SEGÚN HASTA ESTA ^{HASTA}

No. CONCEPTO UNIDAD ESTIMACION EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE PROYECTO ESTIMACION ^{ANTERIOR}

Ramaleos interiores a base de tubería PVC hidráulico cedula 40 de 3/40, incluye: ranuras,
HIDR01-002 SANO1-OIO

conectar de mueble a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno,
. . . . ML 5.20 5.20 \$ 305.45 \$ 1,588.34 material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta eleccion.

resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (1 ML 4.80 4.80 \$ 125.45 \$ Salida hidráulica para almacenes de RPM y basura, con tubería 1/20, incluye: bifurcacion para
602.16 bajada de agua potable de azotea a piso)

Ramaleo exterior a base de tubería de pvc sanitario, en linea reforzado de 20 y 40 para

HIDR10-040 alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, maEerial, mano de obra, herramienta, equipo y SAL 2.00 2.00 \$ 720.80 \$ 1,441.60 todo lo necesario para su ejecución.

Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, (resumideros), con tubería de 20, incluye:

SANO2-019 ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo SAL 2.00 2.00 \$ 820.90 \$ 1,641.80 necesario para su ejecución.

Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca, exterior 1/2" 0, Incluye; material,

SANO3-101

mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario PZA 2.00 2.00 \$ 200.09 Suministro y colocación de coladera de cespól pvc tipo plato en piso y rejilla acabado
\$ 400.18 para su correcta colocacion.

SANO3-094 cromo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y PZA 2.00 2.00 \$ 449.99 \$ 899.98 todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro e instalacion de alimentación eléctrica de tablero a registro, de contacto y
alumbrado normales, en las nuevas ateas de ampliacion, con cable thw 8 tres hilos md ye:

ELECD1-D50 excavación, relleno, identificación, pruebas finales, equipo y soporte de acero, anclajes, ra ras, l 34.79 34.79 \$ 438.70 \$ 15,262.37 resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para s or e
ejecución. / ji

- A fl/

(κ j J

INO. 1ANMN-RIVERA URBINA

RE PRESENTANT,É LEGAL

RA DE LOS D DE SINALO

PINTURAS MOBÍL DE CULIACAN SA DE CV

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA

Pinturas Mobil de Culiacán, SA de CV.

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA *VENIA YAPLICACION DE*

PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES M'i **RFC: PMC7405120K3** NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42.81 TEL: **6677-51-13-85** *CULIACAN, SINALOA*

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA **ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO**

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **ESTIMACIÓN**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN	PROYECTO	HASTA ESTA	ESTIMACION
	Suministro e instalacion de salida electrica para centro, de				HASTA	

ELECO3-001

ELECO4-001

ELECOS-001 ELECOS-001 ELECO7-001

ELECO6-003 TAB01-204



galvanizada, cable 1W 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Fisica Verde) , poliducto de 1/20, SAL 3.00 3.00 \$ 710.55 \$ 2,131.65 material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.

Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blasco y 1 Tierra Fisica Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/20, a 3/4' 0, material, mano de obra, SAL 1.00 1.00 \$ 764.85 \$ 764.85 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable T\N 14, poliducto de 1/20, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo SAL 3.00 3.00 \$ 725.76 \$ 2,177.28 necesario para su ejecución.

Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. PZA 3.00 3.00 \$ 179.80 \$ 539.40

Suministro y colocacion de sapa y contacto doble 110v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su PZA 1.00 1.00 \$ 179.80 \$ 179.80 correcta ejecución.

Suministro e instalacion de luminaria sobreponer en techo led 25w color blanco redonda,
aluminio inyectado y acrilico frosted, incluye: acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, pZA 3.00 3.00 \$ 810.15 \$
2,430.45

bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 9.2 cm. de ancho a
0.41 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, . . . j 34.16 0.56 \$ 1,099.99 \$
37,575.66
pastayci . de refuerzo de acuerdo al tipo de panel mano de obra, equipo y herramienta. .

Muro de 12 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo durock de 13 mm. de espes
RA DE LOS
DE SINALOA

’ ’
ING d4IVERA URBINA REPRESENTANTE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

A RAMIRE

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA
RFC: PMC74OS1ZDK3
TEL: 6677-51-13-85

Pinturas Mobil dE Culiacán, SA. d€ CV.
VENTA YAPLICA CION DE PINTURAS EIMPERMEABILIZANTES
NICOLAS BRAVO 114 SUR 1EL. FAX: 716.42.81
CULIACÁN, SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ESTIMACIÓN
HASTA
SEGUN HASTA ESTA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO



No. CONCEPTO UNIDAD ESTIMACION EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE PROYECTO ESTIMACION ANTERIOR

Cubierta de panel tipo durock de 13 mm. de espesor, a dos caras con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.46 m. de separación, incluye:

PLAFO1-300 materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de M2 9.20 10.54 1.34 \$ 1,219.99 \$ 12,858.69 refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.

Impermeabilizante elastomérico en lasa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, ter, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo

IMP01-002 sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, M2 9.20 10.54 1.34 \$ 198.67 \$ 2,093.98 mano de obra y herramientas.

Gotero de 1x1" de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, acarreo, mano de obra,

ALB12-050 . . ML 13.50 13.50 \$ 158.99 \$ 2,146.37 equipo y herramienta

Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. de altura, con marco de PTR 1 1/2"xi 1/2" de 1.89 mm, contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye:

HERO6-001 suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de seguridad de barra, colocación, cortes, PZA 2.00 2.00 \$ 7,500.09 \$ 15,000.18 soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Pintura vinilica en muros interiores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación /

PINO1-020 de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta M2 38.40 33.95 \$ 87.05 \$ 2,955.35 andamios.

Pintura vinilica en muros exteriores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplica' n

PINO1-021 de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herrami-
andamios
j(/ /

/

REPRESENTAN E LEGAL

RVIC SS DE SA

Culiacán, SA. d€

ACION DE PINTURAS E
AS 8RAVO 114 SUR TEL. FAX:
2-81
SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA ESTIMACION 1
(UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE
ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021 **ESTIMACIÓN**

-



No. CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ESTA ESTIMACION EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE PROYECTO ESTIMACION ANTERIOR Pintura vinilica en plafones interiores marca berelinte o similar a dos manos, incluye:
 PINO1-040 aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, M2 8.00 8.00 \$ 95.10 \$ 760.80 herramienta y andamios.

Pintura vinilica en plafones exteriores marca berelinte o similar a dos manos, incluye:

PINO1-041 aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, M2 1.55 2.54 0.99 \$ 95.10 \$ 241.55 herramienta y andamios.

Pintura esmalte en pretilas marca berel tipo bereles o similar color tinto,)bermellon) a dos

manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo

PINO1-100

. . . ML 6.45 13.50 7.05 \$ 115.72 \$ 1,562.22 y todo lo necesario para su correcta aplicacion.

TOTAL ALMACENES TEMPORALES Y RPBI \$ 147,137.36

21 LIMPIEZAS

LIM01002 Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y M2 537.05 545 91 8.86 \$ 23 50 \$ 12,828.89 herramienta.

Retiro del desmonte de puertas, ventanas, canceleria en aluminio, herreria y equipamiento que

no este inventariado, que sea reutilizable, incluye: flete o acarrees a las bodegas del Centro de

Distribucion ubicado en el campo EL Diez, mano de obra, mano de obra, herramienta y/o equipo y

LIMO1-olo FLETE 1.00 0.00 \$ 8,099.99 \$ todo lo necesario para su correcta ejecucion.

TOTAL LIMPIEZAS \$ 12,828.89

24 EXTRAORDINARIOS

Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similarj

blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex o similar, incluye: pedestal, contra par

lavabo marca helvex, o similar, cespól latón rígido con trampa marca urrea o similar, manguera

EXT-01 llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/ PZA 2.00 2.00 \$ 3,834.58 \$ 7,669.16 equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida)

.4 t

INC " • T EL RIVERA URBINA
 REPRESENTA TE LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA • MIGUEL A' . ' N A SUPER 'NO d
 DE CV SERV OS 'E SALUD
 AR



SUBDIRECCION DE OBRA

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: **SSS/SO/ADJ/035/2021** PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **ESTIMACIÓN**

No. CONCEPTO UNIDAD ^{SEGLJN}

HASTA ESTA

HASTA

ESTIMACION EXCEDENTE PRECIO U. IMPORTE

ANTERIOR

Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo

Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra para lavabo marca

helvex, o similar, cespól latón rígido con trampa marca urrea o similar, mangueras, llaves de

PROYECTO

EXT-02 control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y pZA 2.00 2.00 \$ 3,526.71 \$ 7,053.42 todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras

Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, con escurridera, de acero

inoxidable medidas 110x70 cms, incluye: cespól flexible de plástico marca helvex o similar,

mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta pZA 2.00 2.00 \$ 3,712.43 \$ 7,424.86

EXT-03

y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.

Suministro y colocación de Tarja con escurridera izquierda, con escurridera, de acero

inoxidable medidas 110x70 cms, incluye: cespól flexible de plástico marca helvex o similar,

mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta pZA 1.00 1.00 \$ 3,712.43 \$ 3,712.43

EXT-04

y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.

Suministro y colocación de piso de cerámica de 33x33 cms. Tipo vitropiso, interceramic, lamosa o

EXT-05 similar, con pegavito adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, M2 3.73 3.73 \$ 547.76 \$ 2,043.14 ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL EXTRAORDINARIOS \$ 27,903.01

// **SUBTOTAL \$ 1,229,467.06**

I IVA 16% \$ 196,714.73

/ **II TOTAL \$ 1,426,181.79**

1 t a.tMjtII

«L' GEL RIVERA URBINA

REPRESENTANTE LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

ECHIGA RAMIRE

BRA DE LOS

ERVIC D DE SINALOA



Pinturas Mobil de Culiacán, SA d€ CV.

VENTA Y APLICACIÓN DE PINTURAS E
IMPERMEABILIZANTES

**NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX:
716-42-81**

CUUACAN, SINALOA Li Mhi 'Si e
(.,iiiw

CULIACAN, SINALOA, A 03 DE DICIEMBRE
DEL 2021

**C. ING. LUIS ESTEBAN SOLANO
MORGAN**

JEFE DE DEPTO. DE LA SUBDIRECCION
DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN
RESPUESTA A LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
REQUERIDOS PARA ANEXAR AL
CONTRATO N° **SSS/SOIADJ/03512021**,
PARA LA EJECUCION DE LA
**"CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD**

CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA), CULIACAN, SINALOA".

YO, **C. ING. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA**, MANIFIESTO QUE SOLICITO SU APROBACION PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ANTES MENCIONADOS.

ATENTAMENTE

ING.1VNULANGEL RIVERA URBINA
REPRESNTANTE LEGAL
PINTURAS MOBILDE CULIACAN, S.A. DE C.V.

Pinturas Mobil dE Culiacán, SA dE CV. VENTA VAPLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES NICOLAS BRAVO 114

SUR TEL. FAX: 716.42-81
CULIACAN, SINALOA

SERVICIO DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBBRA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

,b4
Crtfliv'.b, r'A

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SOIADJ/035/2021 03 DE DICIEMBRE DE 2021 CLUES: SLSSA0008O6

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PU IMPORTE 5 INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS \$2603408 LAVABOS Y LLAVES

Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex o similar, incluye:

EXT01 EXT-02

EXT-03 EXT-04



pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespól latén rígido con trampa marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida)
Suministro y colocación de Lavabo tipo ovalin de sobrepone marca famosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534,

incluye: contra para lavabo marca helvex, o similar, cespól latón rígido con trampa marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras TARJAS
Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, con escurridera, de acero inoxidable

medidas 110x70 cms, incluye: cespól flexible de plástico marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.

Suministro y colocación de Tarja con escurridera izquierda, con escurridera, de acero inoxidable medidas 110x70 cms, incluye: cespól flexible de

plastico marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	\$705342	\$3770,50
PZA 2.00 \$383458 \$766916 PZA 2.00 \$3526,71		
	PZA 2.00 \$377050 \$7.541,00 PZA 1,00 \$377050	
8 ACABADOS 52,352.44 ACABOI PISOS Y AZULEJOS		
Suministro y colocación de piso de cerámica de 33x33 cms. Tipo vitropiso, interceramic, y emboquillado, incluye: trazo, nivelacion, cortes, ejecución.		
EXT-05 ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta		
lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar	M2 3.73 \$630,68 \$2352,44	

CODIGO RESUMEN DE PARTIDAS CANTIDAD 5 INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS \$2603408 8 ACABADOS \$2352,44 SUB TOTAL \$28,386.52 IVA 16 % **\$4,541.84** TOTAL \$32,928.36

ATENTAIENTE

L RIVERA URBINA
REPRESm NTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRAS

ADJ U DICACION No.: SS/SOIAD J103512021

Pinturas Mobil dE Culiacán, SA d CV.

VENTA YAPUCAC.'ON DE *PINTURAS* E IMPERME,4BQ!ZANTES

NICOLAS BRAVO 114 SUR 'rEL. FAX: 71642.81

CULIACAN, SINALOA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXT-01

FECHA:

03 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO:

11 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCION: 51 DIAS NATURALES

marca helvex, similar, cespól latón rígido con	Unidad
trampa marca urrea o similar, mangueras, llaves	Cantidad
de control, fijación, onexión, pruebas, limpieza,	Precio unitario : \$ Total : \$
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y	PZA
todo lo necesario para su ejecución (llave no	2.00
incluida)	3,834.58
	7,669.16

Suministro y colocación de Lavabo con pedestal
 marca Corona modelo Vienna o similar blanco,
 incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex
 o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo

Costo

Unidad Cantidad unitario Total

Coi6fmto Descripción Materiales



090305 LAVABO CON PEDESTAL MARCA PZA 1.00000 \$ 2,500.01 \$ 2,500.01 CORONA MODELO VIENNA
090104 LLAVE DE CONTROL DE 13 mm (1/2") PZA 2.00000 \$ 52.40 \$ 104.80 DIAM.
090348 MANGUERA ALIMENTADORA PI PZA 2.00000 \$ 65.00 \$ 130.00 LAVABO
9774 CESPOL LATON RIGIDO PZA 1.00000 \$ 45.00 \$ 45.00 9775 CONTRA PARA LAVABO PZA 1.00000 \$ 45.00 \$ 45.00
000002 CEMENTO BLANCO TON 0.00500 \$ 3,060.86 \$ 15.30 **Total de Materiales** \$ 2,840.11

Mano de Obra

JORPLOM OFICIAL PLOMERO JOR 0.18349 \$ 690.35 \$ 126.67 JORPEON PEON JOR 0.18349 \$ 355.10 \$ 65.16 %MI
MANDO INTERMEDIO (%)mo 0.10000 \$ 191.83 \$ 19.18 **Total de Mano de Obra** \$ 211.01

Herramienta

%HTA HERRAMIENTA (%)mo 0.03000 \$ 191.83 \$ 5.75 **ota1 de Herramienta** \$ 5.75

Costo Directo \$ 3,056.87
Indirectos (3.0000%) \$ 91.71
Indirectos de Campo (5.0000%) \$ 152.84
Subtotal \$ 3,301.42
Financiamiento (2.4225%) \$ 79.98
Subtotal \$ 3,381.40
Utilidad (10.0000%) \$ 338.14
Subtotal \$ 3,719.54
Cargos Adicionales (3.0000%) \$ 115.04
Precio Unitario \$ 3,834.58

**** TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. ****

PAG.-1

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRAS
ADJUDICACION No.: SSISOIADJIO35I2O2I



Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de

sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color

Pinturas Mobil dE Culiacán, SA dE C.V.

VENTA YAPLICACJQJV DE *PINTURAS E* IMPERMEABILIZANTES

NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 71642.81

FECHA:

03 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO:

11 DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CULIACAN, SINALOA

^u in *tqsfI

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCION:

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXT-02

lanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra para lavabo marca helvex, o similar, espol laton rigido con trampa marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras

Costo

51 DIAS NATURALES

Unidad PZA

Cantidad 2.00 Precio unitario : \$ 3,526.71 Total : \$ 7,053.42

CoiCto Descripción Unidad Cantidad unitario Total Materiales

090306 LAVABO TIPO OVALIN DE PZA	1.00000	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	
SOBREPONER MARCA LAMOSA				
MODELO VENEZIA				
	9775 CONTRA PARA LAVABO PZA	1.00000	\$ 1.00000	\$ 0.00500
	000002 CEMENTO BLANCO TON	Total	52.40	\$ 104.80
	de Materiales		65.00	\$ 130.00
090104 LLAVE DE CONTROL DE 13 mm (1/2") PZA DIAM.		45.00	\$ 45.00	45.00
090348 MANGUERA	Mano de Obra	45.00	\$ 45.00	3,060.86
ALIMENTADORA PI PZA LAVABO	2.00000	\$ 2.00000	\$ 15.30	\$ 2,540.10
9774 CESPOL LATON RIGIDO PZA				
PEON	JOR	0.22970	\$ 0.22970	\$ 158.57
%MI MANDO	JOR	0.10000	\$	\$ 81.57
JORPLOM OFICIAL	Total de	690.35	355.10	240.14
PLOMERO JORPEON	Mano de Obra			¹ \$ 264.15



%HTA HERRAMIENTA otal de
Herramienta

(%)mo 0.03000 \$ 240.14

Subtotal
Cargos Adicionales (3.0000%)

\$ 7.20 \$ 7.20

Costo Directo
Indirectos (3.0000%)
Indirectos de Campo (5.0000%) Subtotal **\$ 2,811.45 \$ 84.34 \$ 140.57 \$ 3,036.36 \$**
Financiamiento (2.4225%) **73.56 \$ 3,109.92 \$ 310.99 \$ 3,420.91 \$**
Subtotal **105.80**
Utilidad (10.0000%)

Precio Unitario \$ 3,526.71

⁰ MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 71/100 M.N. ^{**}

PAG.-2

MAN1EL-AtS(GEL RIVERA URBINA
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRAS
ADJUDICACION No.: SS/SOIAD J103512021

Pinturas Mobil dE Culiacán, SA. d CV.
VEN7A YÁPLJCAC)ON DE P1NURAS E ÍMPERE.4BJLIZV.'TE.
NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42.51
CULIACAN, SINALOA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE
SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN,
SI NALOA.

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXT-03

FECHA:

03 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO:

11 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCION: 51 DIAS NATURALES

PZA

Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, con escurridera, 2.00
de acero inoxidable medidas Unidad 110x70 cms, incluye: cespól flexible de 3,770.50 7, 54 1.00
plastico marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, Cantidad:

lijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y

todo lo necesario para su Precio unitario: \$

ejecución. Total : \$ **Costo**



Cor6mto Descripción

Materiales

090309 TARJA CON ESCURRIDERA DERECHA,
CON ESCURRIDERA, DE
ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 110X70
CMS

090104 LLAVE DE CONTROL DE 13 mm (1/2") DIAM.
090348 MANGUERA ALIMENTADORA P/ LAVABO
97741 CESPOL FLEXIBLE DE PLASTICO 9775
CONTRA PARA LAVABO

Total de Materiales

Mano de Obra

JORPLOM OFICIAL PLOMERO
JORPEON PEON
%MI MANDO INTERMEDIO

Total de Mano de Obra

S %HTA HERRAMIENTA

Herramienta

otal de Herramienta

Unidad Cantidad unitario Total PZA 1.00000 \$ 2,299.98

\$ 2,299.98	(%)mo 0.03000 \$ 354.87 \$ 10.65	\$ 10.65
		Costo Directo \$ 3,005.79
		Indirectos (3.0000%) \$ 90.17
PZA 2.00000 \$ 52.40 \$ 104.80 PZA 2.00000 \$ 65.00 \$	Indirectos de Campo (5.0000%) \$ 150.29	
	Subtotal \$ 3,246.25	
130.00	Financiamiento (2.4225%) \$ 78.64	Subtotal \$ 3,324.89
PZA 1.00000 \$ 25.00 \$ 25.00 PZA 1.00000 \$ 45.00 \$	Utilidad (10.0000%) \$ 332.49	
	Subtotal \$ 3,657.38	
	Cargos Adicionales (3.0000%) \$ 113.12	Precio
JOR 0.33944 \$ 690.35 \$ 234.33 JOR 0.33944 \$ 355.10 \$	Unitario \$ 3,770.50	
120.54 (%)mo 0.10000 \$ 354.87 \$ 35.49		\$ 390.36

** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N. **

1
EL RIVERA URBINA

PAG.-3

,vi/t' iz 'C. MA

REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRAS
ADJUDICACION No.: SS/SOIAJ 03512021

Pinturas Mobil de Culiacán, SA de CV. VEN,4 YAPLICACION DE P(NTUR4S E IMPERMEABILIZANTES NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL.

FAX: 716-428i
FECHA:
03 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO:
11 DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CLI LIACAN, SINALOA
ti i# d' Cr,tr4, .. *rt.,r..
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCION:
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA.

Descripción

Clave: EXT-04

Suministro y colocación de Tarja con escurridera izquierda, con escurridera, de acero inoxidable medidas 110x70 cms, incluye: cespel flexible de plastico marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario

Unidad

Cantidad

Precio unitario

51 DIAS NATURALES

PZA

1.00

: \$ 3,770.50

para su ejecución.

Costo

Total:

\$ 3,770.50

Unidad Cantidad unitario Total

CoíOferto Descripción Materiales



090310 TARJA CON ESCURRIDERA PZA 1.00000 \$ 2,300.00 \$ 2,300.00 IZQUIERDA, CON ESCURRIDERA, DE
ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 110X70
CMS

090104 LLAVE DE CONTROL DE 13 mm (1/2") PZA 2.00000 \$ 52.40 \$ 104.80 DIAM.

090348 MANGUERA ALIMENTADORA PI PZA 2.00000 \$ 65.00 \$ 130.00 LAVABO

97741 CESPOL FLEXIBLE DE PLASTICO PZA 1.00000 \$ 25.00 \$ 25.00 9775 CONTRA PARA LAVABO PZA 1.00000 \$ 45.00

\$ 45.00 Total de **Materiales** \$ **2,604.80**

Mano de Obra

JORPLOM OFICIAL PLOMERO JOR 0.33942 \$ 690.35 \$ 234.32 JORPEON PEON JOR 0.33942 \$ 355.10 \$ 120.53 %MI

MANDO INTERMEDIO (%)mo 0.10000 \$ 354.85 \$ 35.49 **Total de Mano de Obra** \$ **390.34**

Herramienta

Costo Directo \$ 3,005.79
Indirectos (3.0000%) \$ 90.17
Indirectos de Campo (5.0000%) \$ 150.29
Subtotal \$ 3,246.25
Financiamiento (2.4225%) \$ 78.64
Subtotal \$ 3,324.89
Utilidad (10.0000%) \$ 332.49
Subtotal \$ 3,657.38
Cargos Adicionales (3.0000%) \$ 113.12

Precio Unitario \$ 3,770.50

**** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 501100 M.N. ****

PAG.-4

RIVERA URBINA
REP ESENTANTE LEGAL

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRAS
ADJUDICACION No.: SS/SOIAD J/03512021

Pinturas Mobil dE Culiacán, SA dE CM VENIA Y APL ICACON DE PINTUr S E JMPERMEA&L)ZANTES NICOLAS BRAVO 114 SUR YEL.

FAX: Y1642.S1

FECHA:

03 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO:

11 DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CULIACAN, SINALOA

-.4,

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCION:

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXT-05

Suministro y colocación de piso de cerámica de 33x33 cms. Tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitro adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes,

Unidad Cantidad
51 DIAS NATURALES

M2
3.73

aterial, mano de obra, herramienta y/o equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

CotOto Descripción C



Precio Unitario \$ 630.68
** SEISCIENTOS TREINTA PESOS 68/100 M.N.

. M° - RIVERA URBINA

REPRES TANTE LEGAL
PAG.-5

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CALLE CERRO MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE,

FRA CC. MONTEBELLO, C.P. 80227 **Asunto:** Autorización de Precios Unitarios Culiacán, Sinaloa a 06 de Diciembre del 2021.

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.

Atención al: Ing. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA

AVENIDA NICOLAS BRAVO SUR #124, COL. JORGE ALMADA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80200

En atención a su oficio SIN de fecha 03 de Diciembre del 2021, en donde solícita la autorización de conceptos extraordinarios relacionados al contrato SSSISOIADJIO35I2O2 1 relativo a: **"CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBANILERIA), CULIACAN, SINALOA"**.

Se autorizan los conceptos y precios unitarios siguientes:

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U.

SOLICITADO

EXT EXTRAORDINARIOS

P.U.

AUTORIZADO

EXT-01 Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespól latón rígido con trampa marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida)

EXT-02 Suministro y colocación de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra para lavabo marca helvex, o similar, cespól latón rígido con trampa marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras



3,526.71

PZA 2.00 \$ 3,834.58 \$ 3,834.58 PZA 2.00 \$ 3,526.71 \$

EXT-03 Suministro y colocación de

Tarja con escurridera derecha, con escurridera, de acero inoxidable medidas 110x70

cms, incluye: cespól flexible de plástico marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación,

conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.
PZA 2.00 \$ 3,770.50

/Z /
\$ 3,712.43

y

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

*CALLE CERRO MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE,
FRA CC. MONTEBELLO, C.P. 80227*

Asunto: Autorización de Precios Unitarios Culiacán, Sinaloa a 06 de Diciembre del 2021.

EXT-04 Suministro y colocación de Tarja con
escurridera izquierda, con
escurridera, de acero inoxidable
medidas 110x70 cms, incluye: cespól
flexible de plástico marca helvex o
similar, mangueras, llaves de control,
fijación, conexión, pruebas, material,
mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su
ejecución.

EXT-05 Suministro y colocación de piso de
cerámica de 33x33 cms. tipo
vitropiso, interceramic, lamosa o
similar, con pegavitró adhesivo, o
similar y emboquillado, incluye: trazo,
nivelación, cortes, ajustes, material,
mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecución.



Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

/e'ú h' 5-'h1-JC2

ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN
JEFE DE JEPTO. DE SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

c. c. p. ARCHIVO.
LESM/EMC/MAR

ADIAN ARECHIGP RAMIREZ
- .1ELAUDIRECCIONE OBRAS DE SERVICIOS E
SALUD DE SINALOA

ING. EZEQUIEMÁRQUEZ CEBREROS
COSTOS DE LA SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRAS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: SANO3-018

Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, cespól latón rígido con trampa, mangueras,

Unidad cantidad

PZA

1.00

llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida)

Precio unitario \$ Total: \$

4,191.26 4,191.26

C Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total Materiales

AMS-LAVABO VIE Lavabo con pedestal marca corona modelo Vienna
o similar blanco

PZA 1.00000 \$ 2,500.00 \$ 2,500.00

339-DIC-0181 R1G CESPOL RIGIDO DE LATON CON TRAMPA PZA 1.00000 \$ 440.00 \$ 440.00 HI DMANG414OLA Manguera para lavabo



MADTAQUETES Taquetes para pijas pza 4.00000 \$ 0.63 \$ 2.52 M1SCH1L15/16X2 Chilillo 5/16" X 2" Pza 4.00000 \$ 2.50 \$ 10.00 Total de
Materiales \$ 3,073.62

Mano de Obra

+ 1P1E CUADRILLA No 20(1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.) JOR 0.11859 \$ 1,602.15 \$ 190.00 Total de Mano de Obra \$ **190.00**

Herramienta

%M05 EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 \$ 190.00 \$ 3.80 %MO1 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 \$ 190.00 \$ 5.70 Total de Herramienta \$ **9.50**

Costo Directo \$ 3,273.12
Indirectos 12.00%) \$ 392.77
Subtotal \$ 3,665.89
Financiamiento 0.91%) \$ 33.36
Subtotal \$ 3,699.25
Utilidad 10.00%) \$ 369.93
Subtotal \$ 4,069.18
Cargos Adicionales 3.00%) \$ 122.08
Subtotal \$ 4,191.26

**** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. ** /7**

Precio Unitario \$ 4,191.26

SERVICIOS DE SALUD SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRAS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: SANO3-023

Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cm5 cod 3534, incluye:

Unidad Cantidad
PZA
1.00

cespol laton rigido con trampa, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta yio equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras

Precio unitario \$ Total: \$
4,090.19 4,090.19

C Clave Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Total

Materiales

	64,6x44,4x19,7cm5 cod 3534		
339-AMS-3354C Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas	PZA 1.00000	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00

339-DIC-01 81 RIG CESPOL RIGIDO DE LATON CON TRAMPA	PZA 1.00000	\$ 440.00	\$ 440.00	HIDMANG414OLA' Manguera para lavabo
1/2" x 1/2" x 40 cms mod. L- PZA 2.00000	\$ 18.55	\$ 37.10		
HIDLLAVECONTR Llave de control angular de barrilito de 1/2" sin contratuerca mod. P-100 marca coflex				Pza 2.00000 \$ 42.00 \$ 84.00



MADTAQUETES Taquetes para pijas pza 4.00000 \$ 0.63 \$ 2.52 M1SCH1L15/16X2 Chilillo 5/16" X 2" Pza 4.00000 \$ 2.50 \$ 10.00 Total de
Materiales \$ 2,773.62

Mano de Obra

+ 1 PIE CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.) JOR 0.25000 \$ 1,602.15 \$ 400.54 Total de **Mano de Obra** \$ **400.54**

Herramienta

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 \$ 400.54 \$ 8.01 %MO1 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 \$ 400.54 \$ 12.02 Total de
Herramienta \$ 20.03

Costo Directo \$ 3,194.19
Indirectos (12.00%) \$ 383.30
Subtotal \$ 3,577.49
Financiamiento (0.91%) \$ 32.56
Subtotal \$ 3,610.05
Utilidad (10.00%) \$ 361 .01
Subtotal \$ 3,971.06
Cargos Adicionales (3.00%) \$ **119.13**
Subtotal \$ 4,090.19

**** CUATRO MIL NOVENTA PESOS 19/100** **M.N. ****
Precio Unitario \$ 4,090.19

ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN COSTOS DE OBRA DE SSA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA SSA

SERVICIOS DE SALUD SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRAS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: SANO3-083

Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, con escurridera, de

Unidad: cantidad

PZA

1.00

acero inoxidable medidas 11 0x70 cms, incluye: cespól flexible pvc, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.

Precio unitario : \$ Total : \$

3,712.43 3,712.43

c clave Descripción Unidad cantidad Costo unitario Total



Materiales \$ 2,478.62

Mano de Obra

+ 1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.) JOR 0.25000 \$ 1,602.15 \$ 400.54 Total de **Mano de Obra** \$ 400.54

Herramienta

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 \$ 400.54 \$ 8.01 %MO1 HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 \$ 400.54 \$ 12.02 Total de Herramienta \$ **20.03**

Costo Directo \$ 2,899.19
 Indirectos (12.00%) \$ 347.90
 Subtotal \$ 3,247.09
 Financiamiento (0.91%) \$ 29.55
 Subtotal \$ 3,276.64
 Utilidad (10.00%) \$ 327.66
 Subtotal \$ 3,604.30
 Cargos Adicionales (3.00%) \$ 108.13
 Subtotal \$ 3,712.43

43/100 M.N. **
 Precio Unitario \$ 3,712.43
 ** TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS

ING. EZEQUIEL MARQUEZ CEBREROS ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN COSTOS DE OBRA DE SSA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA SSA

SERVICIOS DE SALUD SINALOA
 SUBDIRECCION DE OBRAS
 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
 PRESUPUESTO BASE

on pegavitro adhesivo, o similar y

ra su correcta ejecución.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						



358-AGU-O101 AGUA DE TOMA M3 0.00200 \$ 65.00 ₡ 0.13 323-CRE-a| 01 CEMENTO CREST BLANCO 20KG PZA 0.25000 \$ 145.00 \$

36.25 323-POR-00022 PISO DE LOSETA CERAMICO 33X33 M2 1.05000 ₡ 155.17 \$ 162.93 INTRECERAMIC

323-CRE-0301 BOQUICREST ULTRA 10KG PZA 0.07140 \$ 127.89 ₡ 9.13 ● Total \$ **208.44**
de Materiales

Mano de Obra

+ 1A1A CUADRILLA No 11(1 AZULEJERO + AYUD.) JOR 0.14286 \$ 1462.14 \$ 208.88 Total de Mano de Obra \$ ^{208.88}

Herramienta

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD (%)MO 0.02000 \$ 208.88 \$ 4.18 %MOI HERRAMIENTA MENOR (%)MO 0.03000 \$ 208.88 ₡ 6.27 Total de Herramienta \$ **10.45**

Costo Directo \$ 427.77

Indirectos (12.00%) ₡ 51.33

Subtotal ₡ 479.10

Financiamiento (0.91%) \$ 4.36

Subtotal ₡ 483.46

Utilidad (10.00%) ₡ 48.35

Subtotal \$ 531.81

Cargos Adicionales (3.00%) \$ 15.95

Subtotal \$ ^{547.76}

76/100 M.N. **
Precio Unitario \$ 547.76
**** QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS**



PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.  **Pinturas Mobil dE Culiacan, SA d€ CV.** CP 80200

CULIACAN SINALOA (FP14 Y4 I(AiQ' DL I/U r;MPERMCA8!LJz4NTr RFC PMC740512DK3 /NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL FAX 716 42-81 TEL:

SUBDIRECCION DE OBRA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 GENERADORES DE OBRA

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA 1 PRELIMINARES

PREO2 DESPALMES, PODA, RETIRO DE ARBOLES

Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de M2 PATIO

PREO2-001 obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. AREA 1 13.08 7.67 100.32 AREA2 12.26 6.25 76.63 TOTAL 176.95

1.00

PREO2-012

Poda de brazos y corte de raíces de árbol, incluye: acarreos.

PZA PATIO 1

correcta ejecución. TOTAL 1.00

PREO2-013

Demolición y retiro de árbol chico, extracción de raíces y retiro

PZA

PATIO 2 del mismo fuera de la obra, incluye: mano de obra, acarreos, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 2.00

TOTAL 2.00

PREO2-015

Demolición y retiro de árbol grande, extracción de raíces y retiro

PZA PATIO 1 1.00

del mismo fuera de

herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 2.00

TOTAL 3.00

la obra, incluye: acarreos, mano de obra, FACHADA 2

PREO3 DESMONTAJES

DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAÑO, MUEBLES VARIOS Y ANEXOS

Desmontaje de lavabo de pedestal sin recuperación, incluye: PZA CONSULTORIO 1 1 1.00 PREO3-004 retiro de llaves, cespol, acarreo hasta el almacén, mano de obra,

equipo y herramienta. BAÑO PA' IENTE H. 1 1.00 TOTAL 2.00

PREO3-006

Desmontaje de w.c. sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA BAÑO 'ENTE 1

TOTAL 1.00

1.00

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSSISOIADJIO35I2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 GENERADORES DE OBRA

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

[illegible]

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

Desmontaje de llaves mezcladoras sin recuperación, incluye:		PZA CONSULTORIO 1	1	1.00	PREQ3-010 acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	CONSULTORIO 2	1	1.00	BAÑO PACIENTE H.	1	1.00	
										BAÑO PACIENTE M.	1	1.00
										BAÑO PERSONAL H.	1	1.00
										BAÑO PERSONAL M.	1	1.00
										MED. PREVENTIVA	1	1.00
										BAÑO RESIDENTE	1	1.00
										TOTAL	8.00	

PREO3-011

BAÑO PACIENTE H.	acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	1 1.00	TOTAL 1.00
------------------	---	--------	------------

Desmontaje de llaves en mingitorios sin recuperación, incluye: P7A

Desmontaje sin recuperación de tana de acero inoxidable,	PZA COCINA 1 1.00	PREO3-013 incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de	C. DENTAL 1 1.00	obra, equipo y herramienta. USOS
			MULTIPLES 1 1.00	TOTAL 3.00

Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 400 a	PZA AZOTEA 1 1.00	600 lt. sin recuperación, incluye: desconexión hidráulica, descenso	
PREO3-017 desde una altura de 7 m. se corre hasta el almacén, mano de obra		equipo y herramienta.	TOTAL 1.00

desconexión de mangueras y cableado, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.

PREO3-040
Desmontaje de mueble odontologico, con recuperación, PZA incluye:

DESMONTAJES ACABADOS Y DECORACIÓN

Desmontaje con recuperación de cortinas enrollables, incluye: M2 C. Jtl TORIO 1 1 60 1 10 1 76

«**IGUEL**» D UPE

OBRA DE LOS
SALUD DE SINALOA

A RAMIREZ

LIACAN S.A. DE C.V.

L.JORGEALDAMA C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

VENTA Y APPLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES
NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716.42-81
CULIACAN, SINALOA

dE Culiacan, SA. d€ C.V.

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSSISOIADJIO35I2021 **PERIODO DE ESTIMACIÓN:** 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

GENERADORES DE OBRA

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

										UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL		
CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA												
PREO3-065 cortinero, andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, CONSULTORIO 2										1.60	1.10	1.76 equipoyherramienta.
										CONSULTORIO 3	1.15	1.10 1.27 C. DENTAL 1.60 1.10 1.76
												C. DENTAL 3.00 0.50 1.50
												USOS MULTIPLES 1.60 1.10 1.76
												MED. PREVENTIVA 1.60 1.10 1.76
												MEO. PREVENTIVA 1.15 1.10 1.27
												FARMACIA 1.60 1.10 1.76
												FARMACIA 1.10 0.95 1.05
												SALA DE ESPERA 1.30 1.10 1.43
												CUARTO RESIDENTE 1.30 1.10 1.43
												COCINA 1.30 1.10 1.43
												COCINA 1.15 1.10 1.27
DESMONTAJE DE CANCELERÍA Y VIDRIO TOTAL 21.21										muebles, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra,		
Desmontajedecanceleriadealuminioentachaday/oen M2 BARRACOCINA 2.10 0.75 1.58												
limpieza de los BARRA C. DENTAL 3.00 0.75 2.25										PREO3-1 11 perfiles, mano de obra, equipo y herramienta. BARRA USOS MULTIPLES 2.41 0.75 1.81		
										TOTAL 5.64		
										Desmontaje con recuperacion de canceleria de aluminio en M2		
										fachada y/o en muebles, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra,		
										limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.		
										Desmontaje de cristales con recuperación de canceleria de M2 - - A ACCESO 1 0.91 2.10 1.91		
PREO3-1 12												
PREO3-121												
Desmontaje sin recuperacion de ventana completa con perfiles M2 VENTAN FARMACIA 1.20 1.00 1.20												
de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza												
mano de obra, andamios, equipo y herramienta.										VENT • COCINA 1.20 1.00 1.20		
TOTAL 2.40												

L RIVERA URBINA
LEGAL
IL DE CULIACAN SA DE CV
ARQ. M
5

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

SERVICI
CHIGA RAMIREZ
OBRA DE LOS
SALUD DE SINALOA

NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81

CULIACAN, SINALOA

OBRA:
CONSERVACIÓN
Y

CONTRATO: SSSISOIADJIO35I2O2I PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **GENERADORES DE OBRA**
PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

				UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL	
CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA -				PREO3-155	
aluminio en interiores, incluye: acarreo hasta el almacen de la obra,				PUERTA ACCESO 2 0.91 2.10 - 1.91	limpieza de
los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.				PUERTA ALUMINIO PASILLO 0.91 2.10 1.91	TOTAL 5.73

DESMONTAJES DE CARPINTERÍA

Desmontaje sin recuperación, de marco de madera de				PZA CONSULTORIO 1 1 1.00 60X50cm promedio de aire acondicionado, incluye: acarreos hasta la	CONSULTORIO 2 1 1.00 PREO3-1 70 bodega del
				sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	C. DENTAL 1 1.00 USOS MULTIPLES 1 1.00
				1.00x2.10 m promedio y marco, incluye: acarreos hasta la bodega	CONSULTORIO 3 1 1.00 TOTAL 1.00
del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.					

PREO3-173

Desmontaje sin recuperación, de puerta y marco de madera PZA de

PREO3-175

Desmontaje de puerta de madera y marco metalico de PZA PUERTA SEPTICO 1 1.00 1.00x2.10 m promedio, sin recuperación, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.

Desmontaje con recuperación de puerta de madera de PZA CONSULTORIO 1 1 1.00 1.00x2.10 m promedio, sin marco, incluye: acarreos hasta la bodega USOS MULTIPLES 1 1.00

TOTAL 1.00

PREO3-177 del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. C. DENTAL 1 1.00 CONSULTORIO 2 1 1.00

SALA AUIIIOVISUAL 2 2.00
MED. VENTIVA 1 1.00
BAÑO P!SONAL M. 1 1.00
:AÑO , ' RSO'ALH. 1 1.00
CO' UL.ORIO 3 1 1.00
- .(ACIENTE H. 1 1.00

URBINA
RENTANELEGAL
ARQ. M S

UEL AtÇ; CHIGA RAMIREZ OBRA DE CV
LOS SER
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE SALUD DE SINALOA

/



ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 GENERADORES DE OBRA

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA	BAÑO PACIENTE M.	1	1.00	UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL
				FARMACIA 1 1.00
				COCINA 1 1.00
				CUARTO RESIDENTE 1 1.00
				BAÑO RESIDENTE 1 1.00
				TOTAL 16.00
				DESMONATAJE INST. ELÉCTRICA Y VOZ Y DATOS
Desmontaje de salida de contacto y/o apagador en interior a	SAL CONSULTORIO 1	2	2.00	base tubería conduit galvanizada y cables, incluye: cajas, soportera, USOS MULTIPLES 2 2.00
	PREO3-312			obra, andamios, equipo y herramienta. CONSULTORIO DENTAL 2 2.00
				CONSULTORIO 2 2.00
				SALA AUDIOVISUAL 1 1.00
				MED. PREVENTIVA 2 2.00
				FARMACIA 1 1.00
				TOTAL 12.00
PREO3-334	PREO3-338	Desmontaje de gabinete de voz y datos, incluyo:	Desmontaje y retiro de cancelaría de perfil tubular 1	
		PZA CONSUTORIO 1	metalico, M2 PUERTA SALA AUDIOVISUAL 1.00	
		desenergización, desconexión de tuberías y cables,	TOTAL	
		mano de obra,	1.00 1.00 2.15	
		equipo y herramienta.	2.15 lámina estriada y cristal, incluye: mano de obra, herramienta y/o	
		DESMONTAJES DE HERRERIA	equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	
			m promedio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra,	
			limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	

PREO3-343
 J TOTAL 2.15

Desmontaje con recuperacion de puerta de herreria de pZp pu- c/ESo A JARDIN 1 1.00 0.90x2.10 TOTAL 1.00

URBINA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

dE Culiacan, SA d€ C.V

Pinturas Mobil



SEPTICO 1 obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. TOTAL 5.44 1.00

PREO3-701
1.00

Cancelación de salida hidráulica, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. TOTAL 1.00

ejecución. TOTAL 1.00 DESMONTAJE DE LUMINARIAS

PREO3-402 PREO3-403

FACHADA 3 incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta. desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta, 3.00

Desmontaje sin recuperacion de lampara de tipo gabinete, PZA

Desmontaje con recuperacion de lampara de tipo gabinete, PZA PASILLO SALIDA EMERGENCIA 2 incluye: desenergización, TOTAL 3.00 2.00

TOTAL
2.00

PREO4 DEMOLICIONES

DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS Y TABLAROCAS

Picado en muros con cuña y marro para recibir acabados, M2 H 5-7 3.03 1.30 3.94 PREO4-001 incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 5-7 3.03 1.10 3.33

A 1-2 2.58 1.30 3.35 8-13 4.00 (0.49)12 0.98

A —, F-H 3.07 1.10 3.38

GEL RIVERA URBINA
REPRESENTANTE LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV
ARO. MI
5
SERVICIO
CHIGA RAMIREZ
OBRA DE LOS
SALUD DE SINALOA

3 BRAVO 114 SUR TEL. FAX:

SERVICIOS DE SALUD
ESTIMACION 1 (UNO)
FINIQUITO
SUBDIRECCION DE
OBRA

OBRA: "CONSERVACIÓN Y

CONTRATO: SSSISO/ADJIO35/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **GENERADORES DE OBRA**

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA 11 C-D 0.90 2.45 2.21

F 5-6 0.90 2.50 2.25

L 5-6 0.90 2.53 2.28

8 B-D 1.20 3.00 3.60

7 B-D 1.20 3.00 3.60

5 F-H 1.40 1.80 2.52

2 A-B 1.20 0.70 0.84

A 4-7 5.10 1.30 6.63

4 A-C 2.39 1.30 3.11

TOTAL 42.02

Demolición de aplanado de mezcla mortero en muro con M2 7 B-C 0.60 2.90 1.74 PREO4-031 espesor de 2 cm., promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta. 8 B-C 0.60 2.90 1.74 y
B 7-8 0.67 1.30 0.87 TOTAL **4.35**

Demolición de loseta de barro en muros y firmes, con espesor M2 C 7-8 1.30 1.80 2.34 PREO4-038 de 1 a 2cm., promedio, incluye: demolición del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. A 1-2 2.58 1.27 3.28
5 F-H 3.07 0.87 2.67 H 5-6 2.92 0.91 2.66

H 6-7 0.68 0.62 3 1.64

H 5-7 0.91 1.30 1.18

TOTAL **13.77**

DEMOLICION DE MUROS TABIQUE Y BLOCK

Demolición de muro 14cm, de ancho, de tabique rojo recocado M2 B 7-8 1.30 2.60 3.38 PREO4-064 a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta. 7-8 1.30 3.00 3.90
TOTAL **7.28** Demolición de enrase de muro 14cm, de ancho, detabique ML 7-8 1.30 1.30 PREO4-080 rojo recocado a mano, incluye: mano de obra, andamios, equipo y 7-8 1.30 1.30

**IN« L RIVERA URBINA REPRESENTAN E LEGAL
ARQ.**

RECHIGA RAMIREZ DE OBRA DE LOS
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV
SERVICIOS D SALUD DE SINALOA



ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/03512021 **PERIODO DE ESTIMACIÓN:** 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **GENERADORES DE OBRA**

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA III IIIII lid. TOTAL 2.60

PREO4-091 PREO4-220

Demolición de séptico 1.20 x 0.80 m de tabique, forrado con PZA SEPTICO 1 azulejo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

DEMOLICIÓN DE CONCRETO A MANO

Demolición de castillos de concreto armado de 15cm con ML SEPTICO 3.00
ancho de 20 a 30 cm. incluye: equipo de corte, mano de obra,
1.00

TOTAL **1.00** 3.00

PREO4-241 PREO4-282

andamios, equipo y herramienta. TOTAL

3.00

Demolición de trabe/dalas de concreto armado de 15cm con ML SEPTICO 2.60
2.60
peralte de 20 a 30 cm., incluye: equipo de corte, mano de obra,
andamios, equipo y herramienta. TOTAL **2.60**

Ranurado y demolición de 10 a 30 cm de ancho en muros y ML RANURA DESAGUE NA 26.34
26.34
losas de concreto, incluye: corte con disco, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PREO4-283

Ranurado y demolición de 10 a 30cm de ancho en muros de ML RANURA VOZ Y DATOS 92.16 albañilerías incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
TOTAL 26.34 92.16

TOTAL **92.16**

PREO4-402 Demolición de banqueteta y/o firmes, rampas de 10cm, de M2 R.AMA COCHERA 3.12 2.38 concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

ACARREO DE DEMOLICIONES

Carga y retiro de material producto de excavaciones, VIAJE € SCOMBRO 5

desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no
7.43

TOTAL **7.43** 5.00

GEL RIVERA URBINA

REPRESENTA TE LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

ARECHIGA RAMIREZ OBRA DE LOS

SALUD DE SINALOA



ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS1S01ADJ103512021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

GENERADORES DE OBRA

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA • "1"-1"-1"-1" uuauii t,ó uai U ca eut.ei Ud, ii It.luye. Idi U ue Uulo, Iteli dillidi iid)uu
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL 5.00

PREO5 PREPARACIONES EN ALBAÑILERIAS

Resanados y detallados de muros para recibir acabados, M2 RANURAS 13.60 0.40 5.44	PREO5-550	incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	5.38 0.30 1.61	4.68 0.40 1.87
				8.90 0.35 3.12
				12.48 0.20 2.50
				6.89 0.20 1.38
				7.2 0.40 2.88
				11.16 0.30 3.35
				5.62 0.30 1.69
				5.18 0.25 1.30
				9.20 0.30 2.76
				TOTAL 27.90

3 ALBAÑILERIA

TABIQUE ROJO HUECOS

Muro de 14cm de ancho de tabique de barro rojo recocido de M2 NA 0.60 0.50 4 1.20	7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3	VENTANA 1.50 1.00 1.50	ALBOI-006	acabado comun,
incluye: andamios, material, material, mano de obra,	PUERTA herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1.20 1.10 1.32	REPARACIO BARRAS 0.85 0.75 0.64	
				TOTAL 4.66

ALBO5 APLANADOS DE MORTERO Y YESO

ALBO5-005	Aplanado acabado fino sobre muros (alturas de 0 a 3 m), con M2 BARRA PER 1 • L PATIO mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y REPRESENTANTE LEGAL PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV	harrcinilnntçi 7. 0.00 0.00
-----------	---	-----------------------------------

ARQ. MIGUEL "RIGOR" RAMIREZ SUPLENTE

OBRA DE LOS

SERVICIO DE CULIACAN S.A. DE C.V.

L "NGEL RIVERA URBINA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

Pinturas Mobil de Culiacan, SA

d CV. VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES

NICOLÁS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81
CULIACAN, SINALOA

N n"4q

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

P\,) \ í / \.____.



"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSSISOIADJIO35I2O21 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **GENERADORES DE OBRA**

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA TOTAL 0.00						UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL	
Aplanado en plafones con mezcla yeso, incluye: suministro de M2 SALA DE ESPERA 2.84 1.00 2.84 ALBO5-092 materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y USOS MULTIPLES 1.31 2.30						3.01 herramienta.	
						SALIDA DE EMERGENCIA 1.50 0.30 0.45	TOTAL 6.30
Filos y boquillas en muros con mezcla yeso, incluye: suministro ML PUERTA ACCESO 5.62 5.62 ALBO5-095 de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo ' PUERTA ALUMINIO PASILLO						6.10 6.10 herramienta. PUERTA SEPTICO 6.10 6.10	
						PUERTA CONSULTORIO 3 5.80 5.80	
						VENTANA SALA AUDIOVISUAL 4.00 4.00	

FILO MURO MED. PREVENTIVA	3.00	3.00
PUERTA EMERGENCIA	6.10	6.10
FILO MARQUESINA	7.90	7.90
FILO COLUMNA SALA A.	8.40	8.40
VANO SALA AUDIOVISUAL	5.32	5.32
TOTAL	58.34	

ALBO6 FIRMES, BASES, BANQUETAS, DENTELLONES

Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, M2 BANQUETA JARDIN 11.50 1.08 12.42										armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, BANQUETA										
ALBO6-008										acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y										
JARDIN 1.10 1.74 1.91																				
herramienta. BANQUETA JARDIN 3.00 0.67 2.01																				
										TOTAL 16.34										

	kg/cm2, M2	armado con mallalac 6X6-10/10,	RAMPA COCHERA	/	/	3.12	2.38	7.43	TOTAL	7.43
		terminado planeado, incluye: cimbra, descimbrado, /								
ALBO6-010		fabricacion, colado y vibrado del concreto, material,								
Losa firme de 15cm de espesor de concreto f'c=200		mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo								
		necesario para su correcta ejecución.								

Rampa de 10cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, M2 RAMP' INUSVALIDOS 5.00 1.20 6.00 , 'j7tt, ¿.-

ING. .WØE'L	RIVERA URBINA	CV	GA RAMIREZ
REPRESENTA#E LEGAL		ARQ. MIG SU	RA DE LOS
PINTURAS MOIL DE CULIACAN SA DE		SERVICI	ALUD DE SINALOA



ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSSISOIADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 GENERADORES DE OBRA

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA armado con malla 6x6/10-1U yvarilla de $\frac{3}{8}$ " @ 35cm, incluye:
ALBO6-150 suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras,
mano de obra, equipo y herramienta.

TOTAL 6.00

Dentellon de 15x30 cms a base de concreto f'c=150 kg/cm², ML BANQUETA 15.50 15.50 armada con armex 15X30-4,, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, RAMPA COCHERA 2.30 2.30 ALBO6-200
descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo RAMPA MINUSVALIDOS 7.40 7.40 lo necesario para su correcta ejecucion. TOTAL 25.20

ALBO8 REGISTROS Y PILETAS

Registro sanitario con mediadas interiores de 0.40 x 0.60 y 0.80 PZA PATIO 1 1.00 m. de profundidad, tabicado con muros de tabique rojo recocido,

ALB08002 ALB08050

PATIO

Registro para RPBI (desechos tóxicos) 1.00x1.00x0.70 mts. PZA 1 1.00 (con 0.40 mts de
profundidad y 0.30 sobre nivel de terreno natural), a
base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores,
plantilla de 0.08 mts. de espesor acabado pulido. marco y
contramarco de fierro angular y tapa de lamina lisa negra acabado
fondeado con bisagra para abrir y agarradera en su parte superior y
orejas con candado incluido, incluye: material, mano de obra, /
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho
en obra de F'c=150 kg/cm², con marco y contramarco comercial,
Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales,
acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado
pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

ALBI2 TRABAJOS EN AZOTEAS /
TOTAL 1.00

TOTAL 1.00

Bas, para minisplit en azotea de 0.50x1,00 mts. a base de firme PZA * ti'LTORIO 1 1.00 IN EL RIVERA URBINA ARQ. MIGUEL PÉREZ ECHIGA RAMIREZ

REPRESENTAN' E LEGAL SUPEVLbtOBRA DE LOS
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV SERVICIOS DEALUD DE SINALOA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. /"N\



ALB12-016
cimbrado,
colado, vibrado,
curado,
descimbrado,
material, mano
de
obra,
herramienta y/o
equipo y todo lo
necesario para
su correcta
ejecución.

TOTAL 3.00

ALBI5 REPARACIONES Y DETALLADOS

ALB1 5-001

Reparación de muros con acabado yeso por daños en grietas, M2 A 4-7 5.10 1.30 6.63 fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de 4 A-D 2.39 1.30 3.11

obra,

herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 7 A-D 2.90 1.30 3.77 A 1-2 2.58 0.8 2.06
J 8-13 3.18 0.68 2.16
H 5-7 3.03 0.8 2.42
D / 5-7 2.45 0.99 2.43
TOTAL **22.58**

Reparación de plafones con acabado yeso por daños en grietas, M2 CON' LTO 'IO 1 2.50 2.00 5.00 fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. US MULTIPLES 4.50 1.20 5.40
ALB15-002 obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. A 'bE ESPERA 2.35 1.90 - / 4.47
ARECHIGA RAMIREZ OBRA DE LOS

OBRA:



SEOU ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSSISOIADJIO3512021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 GENERADORES DE OBRA

PARTIDA	UNIDAD	LOCALIZACION	CANTIDADES DE OBRA	PZA	PARCIAL	TOTAL	CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA
PRETIL HUECO	11.92	0.96	11.44										
TOTAL	308.76												

5 INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS HIDRO4 TUBERIA Y CONEXIONES COBRE

Ramaleos interiores a base de tubería de cobre tipo M de 1/20, ML CONSULTORIO DENTAL 3.00 3.00

HIDRO4-020

para alimentación a muebles, de las diferentes áreas de la unidad, USOS MULTIPLES 3.00 incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
3.00

TOTAL 6.00

HIDR10 SALIDAS HIDRAULICAS

Salida hidráulica para lavabo, con tubería de PVC hidráulico ced SAL CONSULTORIO DENTAL 1 1.00

HIDR10-020

40 1/20, incluye: bifurcación para mono alimentación de agua fría, USOS MULTIPLES 1 ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución
1.00

TOTAL 2.00

HIDR11 TINACOS, COMPRESOR MEDICO Y BOMBAS

1.00

Tinaco de bicapa 450 litros c/accs Rotoplas completo, Incluye: pZA AZOTEA 1

HIDR1 1-011 HIDR11-040

suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de pZA AZOTEA 1 tinaco de 1,100 lts., Incluye; material, mano de obra, herramienta y
TOTAL 1.00 1.00

todo lo necesario para su ejecución. TOTAL 1.00 SANOI TUBERIA Y CONEXIONES PVC SANITARIA

SANOIOO4

10.20

Ramaleo exterior a base de tubería de pvc sanitario, en línea ML .- - PATIO 10.20

reforzado de 40 para conectar de registro a registro, incluye: ,/j 7'

excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano -

11)

ING ' ' L RIVERA URBINA REPRESENTANTE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV
HIGA RAMIREZ
BRA DE LOS
SALUD DE SINALOA



ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSSISOIADJ/03512021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **GENERADORES DE OBRA**

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA

ejecución.

TOTAL 10.20

Ramaleo exterior a base de tubería de pvc sanitario, en línea ML PATIO 6.50 6.50 reforzado de 20 y 40 para conectar de mueble a registro, incluye:

SAN01-020 excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano

de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

TOTAL **6.50**

SANO2 SALIDAS SANITARIAS Y PLUVIALES

Salida sanitaria para lavabo, con tubería de 20, incluye: SAL CONSULTORIO DENTAL 1 1.00

SANO2-008 SANO2-100

ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, USOS MULTIPLES 1 1.00 herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL **2.00**

Salida sanitaria especial para mueble odontológico con tubería SAL CONSULTORIO DENTAL 1 1.00 de 20 incluye: salida de tubo sanitario de 2" salida para conexión

eléctrica para contacto 110, salida hidráulica y salida para compresor

de aire, ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra,

herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL **1.00**

SANO3 MUEBLES DE BAÑOS Y ACC

WC

Suministro y colocación de W.C. Vienna, color blanco, código PZA BAÑO RESIDENTE 1 1.00 3657 LINEA BASICA Lamosa o similar, incluye: tanque con herrajes,

taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujeción,

5AN03002

tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión,

limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL **1.00**

REPRESENTANTE LEGAL SLPE. OBRADEROS PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV SERVIC' - '

TEL: 6677-51-13-85 \... / CULIACAN, SINALOA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSSISOIADJIO35I2O21 **PERIODO DE ESTIMACIÓN:** 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **GENERADORES DE OBRA**

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA LAVABOS Y LLAVES

Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona PZA CONSULTORIO 1 0 0.00

SANO3-020

modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo BAÑO PACIENTES H. marca helvex o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca

helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca urrea o similar,
mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza,
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su ejecución (llave no incluida)

0 0.00 TOTAL **0.00**

SAN03025

Suministro y colocación de Lavabo tipo ovalin de sobreponer PZA CONSULTORIO DENTAL 0 0.00 marca famosa modelo Venezia, color blanco medidas USOS MÚLTIPLES 0 0.00

64,6x44,4x19,7cm5 cod 3534, incluye: contra para lavabo marca
helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca urrea o similar,
mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza,
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
para su ejecución (llave no incluida) para las barras

TOTAL **0.00**

Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo PZA CONSULTORIO 1 1 1.00 media vuelta en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de USOS MÚLTIPLES 1 1.00

5AN03050 acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, , , CONSULTORIO DENTAL herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 1 1.00 CONSULTORIO
2 1 1.00

MED. PREVENTIVA 1 1.00

BAÑO RESIDENTE 1 1.00

BAÑO PE' SONAL H. 1 1.00

BAÑOP:SNALM. 1 1.00

B SN. 1 1.00

BAÑO 'TES M. 1 1.00

TOTAL **10.00**

MIGITORIOS 1

(2A

IN', ELRIVERAURBINA ARO. MIG EL IT'" HIGA RAMIREZ

REPRESENTANTE LEGAL SUP - IÓ OBRA DE LOS

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV SERVICIOS DE ALUD DE SINALOA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. , " - ' .. \ **Pinturas Mobil dE Cultacan, SA d€ C.V**

C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA

VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES

RFC: PMC740512DK3

NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81

TEL: 6677-51-13-85

CULIACAN, **SINALOA**

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ103512021 **PERIODO DE ESTIMACIÓN:** 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **GENERADORES DE OBRA**

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCION EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA

Suministro y colocación de Llave Mingitorio Temporizadora PZA BAÑO PACIENTES H. 1 1.00 Cromada Fontanery, Incluye: fijación, conexión, pruebas, material,
SANO3-065 SANO3-090 SANO3-091



mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL 1.00 TARJAS

Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, con PZA CONSULTORIO DENTAL 0 0.00 escurridera, de acero inoxidable medidas 110x70 cms, incluye: cespól
cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, COCINA 0 0.00
fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su ejecución.

TOTAL 0.00

Suministro y colocación de Tana con escurridera izquierda, PZA USOS MULTIPLES 0 0.00 con escurridera, de acero inoxidable medidas 110x70 cms, incluye:
cespól cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control,
fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su ejecución.

TOTAL 0.00

Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, PZA CONSULTORIO DENTAL 1 1.00 conexión de 1/2" ø línea sophia o similar acabado cromo 8" incluye:
maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, COCINA 1 1.00 usos MULTIPLES 1 1.00
5AN03092 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL 3.00

VARIOS MUEBLES DEBAÑOYACC /1

Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" a con PZA LAIADERO 1 1.00 rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material,
SANO3-1 00
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución. TOTAL 1.00

'GEL RIVERA URBINA
REPRESENTANTE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV
ARQ. MIUEVARIJ.Ar{ECHIGA RAMIREZ SUP' rDE OBRA DE LOS
SERVICIOS EE SALUD DE SINALOA



\. J
RFC: PMC740512DK3 , NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81

TEL: 6677-51-13-85 CULIACAN, SINALOA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES. ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSSISOIADJIO351202I PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **GENERADORES DE OBRA -**

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA

SANIO VARIOS EN INST. SANITARIAS

Sondeo de tubería de drenaje existente y desazolve de registros PZA REGISTROS 5 5.00 sanitarios interiores y exteriores, incluye: material, mano de obra,
SAN10-001 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL 5.00

Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, PZA BAÑO PERSONAL H. 2 2.00 reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, BAÑO PERSONAL M. 2 2.00
SAN10-002 incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o BAÑO PACIENTES H. 2 2.00 equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. BAÑO PACIENTES M. 2 2.00

TOTAL 8.00

GASO1 TUBERIA Y CONEXIONES COBRE PARA GAS

Suministro de instalacion de tuberia de cobre tipo L para salidas ML COCINA 4.05 4.05 de Gas desde tanque a estufa del area de cocina, incluye: material,

GAS01-001 mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecución. TOTAL 4.05 Suministro e instalacion de regulador de gas y paquete de PZA TRAGA LUZ 1 1.00 trenzado en acero inoxidable, tipo estufa, incluye: llave de paso,
GAS01-010 material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución. TOTAL 1.00 **6 INSTALACION ELECTRICA**

ELECO1 ALIMENTACION, TABLEROS, TRANSFORMADORES

Suministro e instalacion de interruptor termomágnetico de 2x20 PZA CENTRO ; E CARGA 1 1.00 ELEC01-002 A, 00220 de la marca Square'D, incluye suministro, instalación, mano
de obra, equipo y herramienta. TOTAL 1.00

CANALIZACIONES REGISTROS, CABLEADOS Y

ELECO2 REPARACIONES

ING. I. RIVERA URBINA ARQ. MIG. •D; ¹ARECHIGARAMIREZ

REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISIÓN DE OBRA DE LOS

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV SERVICIOS D SALUD DE SINALOA



ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 GENERADORES DE OBRA

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA REPARACIONES

ELECO2-001 Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, PZA UNIDAD COMPLETA 1 1.00 ocultar cables sueltos, por problemas de baja corriente en las diferentes areas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL 1.00

ELECO4 SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO

ELECO4-001 Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, SAL CONSULTORIO 1 2 2.00 incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Fisica Verde), caja usos MULTIPLES 2 2.00 galvanizada, poliducto de 1/20, a 3/4" ø, material, mano de obra, CONSULTORIO DENTAL 2 2.00 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. CONSULTORIO 2 2 2.00 MEDICINA PREVENTIVA 1 1.00 FARMACIA 1 1.00

TOTAL 10.00

Suministro e instalacion de salida electrica para aire SAL CONSULTORIO 1 1 1.00 acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, USOS MULTIPLES 1 1.00 ELECO4O1O 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/40, material, mano CONSULTORIO DENTAL 1 1.00 de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. CONSULTORIO 2 1 1.00 COCINA 1 1.00

SALA DE ESPERA 1 1.00

TOTAL 6.00

ELECO4-030 Suministro e instalación de salidas eléctricas con tubería SAL CONSU TORIO 1 1 1.00 galvanizada uso rudo, en exterior por azotea, incluye: material, mano SS ÜLT I ES 1 1.00 de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta —GONSU ORIS 5 ENTAL 1 1.00 ejecución. O - ORIO2 1 1.00 C9CINA 1 1.00

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

ARQ.MI'UEL •ECHIGARAMIREZ SUP - DE

OBRA DE LOS

SERVICIOS D SALUD DE SINALOA

NGEL RIVERA URBINA

REPRESENTANTE LEGAL



PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. Pinturas Mobil dE Culiacan, SA d CV. C.P. 80200, CULIACÁN,

SINALOA ?"" , *VENIA Y APLICA CION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTE.S*

RFC: PMC740S12DK3 NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81 TEL.:

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: 'CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SS51501A0J103512021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 GENERADORES DE OBRA

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA SALA DE ESPERA 1 1.00

TOTAL 6.00

ELECO5 SALIDAS ELECTRICAS PARA APAGADOR

Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador SAL SALIDA DE EMERGENCIA 1 1.00 sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/20, SALA AUDIOVISUAL 1
 1.00 ELECO5-001 material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario
 para su ejecución. TOTAL 2.00 ELECO6 ACCESORIOS CENTRO LUMINARIAS

Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, marca PZA FACHADA 3 3.00 tecnolite, slim line oTRACK T8 LED TRANSPARENTE 2X16W o
 similar al existente, en las diferentes areas nuevas de la unidad,
 ELECO6-005 incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material,
 mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario
 para su correcta ejecución.

TOTAL 3.00

Suministro e instalacion de lampara suburbana led con fotocelda PZA SALIDA DE EMERGENCIA 1 1.00 modelo WALLPACK 50 MAGG o similar incluye, fotocelda, balastro PATIO 1 1.00
 ELECO6OO6 electronico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra,
 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.

TOTAL 2.00

Revisión y reparación de lámpara SLIM, cambio de las mismas, PZA PASILO 2 2.00 cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, MED. PREVENTIVA 1 1.00 ELECO6-050 herramienta
 y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. PASIL 1 COCINA 1 1.00 / TOTAL 4.00

ELECO7 ACCESORIOS CONTACTOS

Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110v, con PZA TORIO 1 3 3.00 tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de U aS MULTIPLES 3 3.00 ELECO7-001 obra, herramienta
 y/o equipo y todo lo necesario para su correcta UT6RIO DENTAL 3 3.00

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

ARQ. M - AD ' ARECHIGA RAMIREZ

SUPE- ' 'IN DE OBRA DE LOS
 SERVICIOS aE SALUD DE SINALOA

IN. -' - IVERA URBINA
 REPRESENTANT LEGAL



OBRA: 'CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA), CULIACÁN, SINALOA.'

CONTRATO: SSSISOIADJIO35I202I PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1 GENERADORES DE OBRA

PARTIDA	UNIDAD	LOCALIZACION	CANTIDADES DE OBRA	PZA PARCIAL	TOTAL	CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD	ANCHO - ALTURA
							CONSULTORIO 2 3 2.00
							SALA AUDIOVISUAL 2 2.00
							MED. PREVENTIVA 2 2.00
							CONSULTORIO 3 1 1.00
							FARMACIA 1 1.00
							RECEPCION 2 2.00
							TOTAL 19.00
Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, PZA		SALA AUDIOVISUAL	1 1.00	material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario		CONSULTORIO 1 1 1.00	ELECO7-030 para su correcta ejecución.
						RECEPCION 1 1.00	TOTAL 3.00
ELECOB ACCESORIOS APAGADORES							
Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: PZA SALIDA DE EMERGENCIA	1 1.00	cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo				CONSULTORIO 1 1	
1.00 lo necesario para su ejecución.	CONSULTORIO 2 1 1.00						
ELECO8-001 MEDICINA PREVENTIVA	1 1.00	SALA AUDIOVISUAL	1 1.00				
							TOTAL 5.00
Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, incluye: PZA PASILLO COCINA	1 1.00	ELECO8-002 cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o				CONSULTORIO 1 1 1.00	diferentes
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TOTAL 1.00	ELECOB INSTALACION DE VOZ Y DATOS /				CON: LTORIO 1 1 1.00	obra,
areas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tuberia de	USI' uMULTIPLES 1 1.00	ELEC1O-QoI conduite 1"ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de				ON LTOR DENTAL 1 1.00	ejecucion.
		herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta				NSW ORIO 2 1 1.00	SUDIOVISUAL 1 1.00
		PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV					
		ARQ. IGUE ' IAN CHIGA RAMIREZ 5v -. 1					
		PEOBRADELOS					
		SER • 'E SALUD DE SINALOA					
ING dEt"RIVERA URBINA REPRESENTANTE LEGAL							



TEL: 6677-51-13-85 CULIACÁN, SINALOA _{gn} ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA.

CONTRATO: SSS/SOIADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 GENERADORES DE OBRA

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

				UNIDAD	PZA	PARCIAL	TOTAL
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	
	MED. PREVENTIVA	1	1.00				
							CONSULTORIO 3 1 1.00
							FARMACIA 1 1.00
							RECEPCIÓN 1 1.00
							TOTAL 9.00
Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack,	PZA CONSULTORIO 1 1 1.00	ELEC10-005	incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o usos	MULTIPLES 1 1.00	equipo y todo		
			lo necesario para su correcta ejecución.	CONSULTORIO DENTAL 1 1.00	CONSULTORIO 2 1 1.00		
					SALAAUDIOVISUAL 1 1.00		
					MED. PREVENTIVA 1 1.00		
					CONSULTORIO 3 1 1.00		
					FARMACIA 1 1.00		
					RECEPCIÓN 1 1.00		
							TOTAL 9.00
Suministro e instalacion de alimentador para salida de voz y ML VOZ Y DATOS 210.00 210.00	datos, con cable UTP desde la toma hasta el rack, incluye: tubo galvanizado S/R de 3/4', codo galvanizado C/R de 3/4", cople galvanizado C/R de 3/4', fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal, registro himel de 50X40X25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
							TOTAL 210.00
Suministro y colocacion de gabinete para salida 12 unidades de	PZA RE CION 1 1.00	rack en el area de voz y datos, para colocacion en piso, con puerta / patch panel modular de 12 puertos, con n-jack rj-45, categoria 6, datos, y cable UTP categoria 6, incluye: canalizar a cada una de las areas losa de azotea y bajar por el ducto en muro, material, mano de obra her.minta y todo lo nec.essrio nars su eiecución --					

REPESANTANTE LEGAL PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

- \ Pinturas Mobil dE Cuhacan, SA. d€ CV



C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA • VIN7AYApLICACION DE PINTLR4S E /MPERMEAB!UZANTES RFC: PMC740512DK3 NICOLAS BRAVO 116 SUR TEL. FAX: 716-42-81 TEL:
6677-51-13-85 CULIACAN SINALOA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSSISOIADJIO35I2O2I **PERIODO DE ESTIMACIÓN:** 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **GENERADORES DE OBRA**

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCION EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA TOTAL 6.00

7.1 TABLAROCA Y DUROCK

TAB01 MUROS Y MUEBLES

DUROCK

Muro de 8.9 cm. de espesor, compuesto por 2 caras tipo M2 0.00 0.00 0.00 durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y

postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a cada

TAB01203 0.406 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones,

cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al

tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.

TOTAL 0.00

Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento) PZA FARMACIA 1 1.00 en atencion a farmacia, medidas de 1.00 x 0.30 mts., cubierta con

1AB01-214 TAB01-217

azulejo, 20 x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales,

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

TOTAL 1.00

Suministro y fabricacion de base de Durock (tabla cemento) PZA CONSULTORIO DENTAL 1 1.00 para soporte de esterilizador, medidas de 0.75 x 0.40 mts., cubierta

con azulejo, 20x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc en

consultorio dental y estenilizacion, incluye: perfil y esquineros de pvc,

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

TOTAL 1.00

7.2 CARPINTERIA

CARPOI PUERTAS

Rehabilitación y reubicación de puertas de madera, que se PZA !!INS TORIO 1 1 1.00 recuperaron, incluye: reparación, recortes, lijado, fondo, pintado en U. t MULTIPLES 1 1.00 CARPOI-020

.ISULTORIO DENTAL 1 1.00

INGb4 ECHIGA RAMIREZ

EL RIVERA URBINA

REPRÉNTAN1E LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV

ARQ.

SERVICIOS E

DE OBRA DE LOS

SALUD DE SINALOA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

38 BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81 TEL: 6677-51-13-85 CULIACÁN, SINALOA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA) CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SOIAJ J103512021 **PERIODO DE ESTIMACIÓN:** 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

GENERADORES DE OBRA

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA CONSULTORIO 2 1 1.00

SALA AUDIOVISUAL 2 2.00
CUARTO RESIDENTE 1 1.00
BAÑO RESIDENTE 1 1.00
COCINA 1 1.00
MED. PREVENTIVA 1 1.00
BAÑO PERSONAL M. 1 1.00
BAÑO PERSONAL M. 1 1.00
CONSULTORIO 3 1 1.00
BAÑO PACIENTES H. 1 1.00
BAÑO PACIENTES M. 1 1.00
FARMACIA 1 1.00

TOTAL 16.00

Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) PZA CONSULTORIO 1 1 1.00 satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad

USOS MULTIPLES 1 1.00 CARPO1-050 con llave en puertas, en las diferentes areas de la unidad, incluye: CONSULTORIO DENTAL 1 1.00 mano de obra,
CONSULTORIO 2 1 1.00 material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

SALA AUDIOVISUAL 2 2.00
CUARTO RESIDENTE 1 1.00
BAÑO RESIDENTE 1 1.00
COCINA 1 1.00
MED. PRE ENTIVA 1 1.00
BAÑO PER.ONAL M. 1 1.00
BAÑOPE; •LM. 1 1.00
• 5 TO.3 1 1.00
:A1 'C. TESH. 1 1.00
BAÑO P CIENTES M. 1 1.00

EL RIVERA URBINA

RECH CA RAMIREZ

IN ARQ. MIGU

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN DE LOS
SA DE CV D DE SINALOA
SUP
SERVIC

REPRESENTANTE LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL.

JORGE ALDAMA CF. 80200, CULIACÁN, SINALOA

RFC: PMC740512DK3

TEL: 6677-51-13-85

Pinturas Mobil dE Culiacan, SA. d CV

VENTA VAPLICACION DE PINTURAS E IMP6J?MEABILJZANTES f.j

NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81 ¹

OBRA:



"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO!ADJ/03512021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 GENERADORES DE OBRA

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA FARMACIA 1 1.00

TOTAL 16.00

Suministro y colocacion de topes para puertas tipo media luna, PZA CONSULTORIO 1 1 1.00 CARP01-060 color gris metalico con blanco, incluye: material, mano de obra, USOS MULTIPLES 1 1.00
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. CONSULTORIO DENTAL 1 1.00 CONSULTORIO 2 1 1.00

SALA AUDIOVISUAL	2	2.00
CUARTO RESIDENTE	1	1.00
BAÑO RESIDENTE	1	1.00
COCINA	1	1.00
MED. PREVENTIVA	1	1.00
BAÑO PERSONAL M.	1	1.00
BAÑO PERSONAL M.	1	1.00
CONSULTORIO	3	1.00
BAÑO PACIENTES H.	1	1.00
BAÑO PACIENTES M.	1	1.00
FARMACIA	1	1.00
TOTAL	16.00	

8 ACABADOS

ACABO1 PISOS Y AZULEJOS

Azulejo en muros Línea económica 20 x 30cm, asentada las M2 BARRAS 13.15 13.15 piezas de manera vertical con pegazulejo yjunteada con lechada de ACAB01-001 cemento blanco, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

jTOTAL 13.15

Azulejo en muros Linea económica 30 x 20cm, asentada las M2 AR"S 30.36 30.36 piezas de manera horizontal con pegazuiejo yjunteada con lechada

ING j.,...-GELRIVERAURBINA ARQ. MIG A IGA RAMIREZ
REPRESENTA TE LEGAL SUP. - " OBRA DE LOS
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV SERVICIO ALUD DE SINALOA



PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V. Pinturas Mobil de Cuhacan, SA d C.V C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA *VENTA*

'YAPIJACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RFC: PMC740512DK3 NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL, FAX: 716-42-81 TEL: 6677-51-13-85 CULIACAN, SINALOA t ,
Cr,P,r97*. Nnrsnvp

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SO/ADJ/035/2021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **GENERADORES DE OBRA**

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA ACABO1-002 Ue '.Cillel LO Oid! li..O, II lbiU. bui iii iibL U ue II IdLeI ldiieb, di.,dll eUb,
cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

TOTAL 30.36

Azulejo en muros Linea económica 30 x 20cm, asentada las M2 LAVAMANOS 12.90 12.90 piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con lechada
ACABO1-003 de cemento blanco,n todos los muro frontales con tres líneas hasta el
techo Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

TOTAL 12.90

9 CRISTALERIA Y ALUMINIO

ALUO1 VENTANAS DE ALUMINIO

Suministro e instalacion de ventanas corredizas de aluminio M2 SALA AUDIOVISUAL 1.35 1.00 1.35 blanco linea 2" y cristal tintex de 6 mm., incluye: material, mano de
ALUO1-001 obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.
incluye tela mosquitera TOTAL 1.35 Suministro e instalacion de ventanas cenitales corredizas de M2 0.00 0.00 aluminio blanco linea 2" y cristal tintex de 6 mm., incluye: material,

ALUO1-002 mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
ejecución. incluye tela mosquitera TOTAL 0.00 **ALUO2 PUERTAS DE ALUMINIO**

Suministro e instalación de dos puertas abatibles de 0.90 mts. M2 PUERTAS ACCESO 0.90 2.10 2 3.78 de ancho por 2.10 mts. de alto, con aluminio blanco línea 3" y cristal
ALUO2-001 tintex de 6 mm, con abrepuestas hidraulico, en el acceso principal a la
unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo
lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL 3.78

ALUO3 CANCELES Y CLOSETS

Suministro y colocacion de puertas corredizas debajo de las M2 . . LTIPLS 2.10 0.75 1.58 barras, a base de PVC español color ancoyaluminio natural,
T9RIO DENTAL 3.00 0.75 2.25

d2í 77)

IN,J4NLANGEL RIVERA URBINA ARQ. MI
REPRESENTANTE LEGAL
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE SUPE
CV SERVICIOS O

CHIGA RAMIREZ
OBRA DE LOS
SALUD DE SINALOA



ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA."

CONTRATO: SSS/SOIA D J103512021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **GENERADORES DE OBRA**

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

equipo y todo lo necesario para su

CLAVE DESCRIPCION EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA IIR.4Uy. L.IIpd ue eyUIIUdU, IudiR) U UIId, IiidLeuidi, uidiidiiliieuiLd y!u) **COCINA 241 075 1 81**

correcta ejecucion.

USOS MULTIPLES 0.90 0.75 0.68 TOTAL 6.32

Suministro e instalación de closet a base de PVC blanco y M2 CUARTO RESIDENTE 1.50 2.40 3.60 aluminio natural, con altura de piso a techo, incluye: puertas

ALUO3-031
corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL 3.60

ALUO4 MARCOS DE ALUMINIO Y BASTIDORES

Suministro e instalación de bastidor de aluminio blanco de M2 USOS MULTIPLES 4.50 0.90 4.05 0.90x4.50 mts de longitud, con riel de muro a muro, fijado en muros y

ALU04020
techo, incluye: limpieza de las cortinas antibacteriales existentes,
colgarlas en el riel, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y
todo lo necesario para su ejecución.

TOTAL 4.05

ALUO5 CANCELERIA Y MAMPARAS EN BAÑOS

Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y M2 BAÑO PACIENTES H. 0.60 1.70 2 2.04 acrílico opalino 3 mm. de espesor para mingitorio, de medidas de

ALIJ05-001 0.60x1 .70 mts. de altura, incluye: material, mano de obra, herramienta TOTAL 2.04 yio equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y PZA BAÑO RESIDENTE 1 1.00 acrílico opalino 3mm. de espesor para área de regadera, incluye:

ALU05020 puerta corrediza y un fijo, jaladera, toallero de aluminio, material,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

TOTAL 1.00

ALUO6 REPARACIONES Y REPOSICIONES DE CRISTALES

Sellado de filtraciones de humedad por ventanas cenitales ML ORIO DENTAL 19.00 19.00

GEL RIVERA URBINA
REPRESENTA TE LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE
CV
ARQ. MIG
SUPERV

SERVICIOS DE
HIGA RAMIREZ
OBRA DE LOS
ALUD DE SINALOA

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR COL JORGE ALDAMA **\$ Pinturas Mobil dE Cultacan, SA ck CV** C P 80200 CULIACAN SINALOA "

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO C

CONTRATO: SSSISOIADJ

PARTIDA UNIC

ALUO6.052

10
HERO2

HERO2-002



HER02020 HERIO

HER10001

existentes, Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

HERRERIAS
PUERTAS DE TAMBOR

Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos PZ_A lados calibre 16, de 1.20 x 2.15 mts. de alto, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2" con ceja de solera interna para evitar filtraciones,

guardapolvo de aluminio, barra de impacto antipánico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.

Suministro e instalacion de puerta peatonal a base de perfil PZA rectangular con una altura de total de 2.10

mts., elaborado con perfil rectangular similar al existente, incluye: postes, bisagras de refuerzo cerrojo, chapa de seguridad de embutir con picaporte, resane, fondo anticorrosivo color gris, acabado pintura esmalte color blanco a dos manos, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PROTECCIONES

Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventanas, M2 por parte exterior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su colocacion.

JI

SALIDA DE EMERGENCIA ACCESO A JARDIN

SALA AUDIOVISUAL

1 1.00

TOTAL 1.00

1.35 1.00 1.35

TOTAL 19.00

1 1.00

REPRESENTANTE LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CUIJACAN SA DE

TOTAL 1.00



RCIAL TOTAL

mpor muro,
al, mano de
su correcta

colocacion.

AZOTEA

Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 cm para	PZA CONSULTORIO 1	1	1.00	aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria,	usos MULTIPLES 1	1.00
anclado a losa de azotea con anda de angulo de 1", porta candado '						
candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color	CONSULTORIO DENTAL 1	1.00	HER1 0-003	gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de	CONSULTORIO 2	1 1.00
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta	SALA AUDIOVISUAL 1	1.00	colocacion.	CUARTO RESIDENTE 1	1.00	COCINA 1 1.00
				MEDICINA PREVENTIVA 1	1.00	
				CONSULTORIO 3	1 1.00	
				FARMACIA	1 1.00	
				SALA DE ESPERA	2 2.00	
				TOTAL	12.00	

HER12 TAPAS Y REGILLAS PARA REGISTROS /

HER1 2-001	Elaboracion de Tapa de 30x30 cm para registro con marco y PZA contramarco de angular y tapa de lamina lisa, para instalacion de mueble odontologico, tapa de lamina lisa, con salida de agua, salida	sanitaria, salida de aire, salida electrica y contacto 110v, incluye: CON - ' -lo D TAL 0 0.00
------------	--	---

filiación, conexión. øruebas. material, mano de obra, herramienta vio ..- j ..-
PINTURAS MOBIL DE CULIACANSA DE SERVICIOS DE

OBRA:
"CONSERVACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DEL INMUEBLE
CENTRO DE
SALUD
CULIACANCITO
(PRELIMINARES,
ALBAÑILERÍA),
CULIACÁN,
SINALOA."



PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

CLAVE DESCRIPCIÓN EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA										UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL				
equipo y todo lo necesario para su ejecución.														
TOTAL 0.00														
HERI3 PASAMANOS Y ESCALERAS														
HER13-001	Suministro e instalacion de pasamanos de acero en rampa			ML BANQUETA MINUSVALIDOS 1.50 1.50		acceso en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para								
	discapacitados en rampas exteriores, a base de acero en herreria			RAMPA MINLISVALIDOS 3.30 3.30		tubo de 2' cedula 30, fijado con placa base lüxiü cms. incluye:								
	fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color													
blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.														
TOTAL 4.80														
HER13-020	Suministro e instalación de escalera marina en herrería, anclado			pz, PATIO 1 1.00		a muro y pretil de azotea, de 55 cms. de ancho y altura total variable,								
	con tubular cuadrado de 10 cedula 40 y peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de													
	25cms , incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y													
pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.														
TOTAL 1.00														
11 PINTURAS														
PINTURAS MARCA BERELINTE O SIMILAR PROTECCIONES														
PINOI														
Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones metálicas a				M2 R1 1.00 1.00 1.00		dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de			• R2 1.50 1.00 1.50 PIN01-004 la superficie, materiales,					
									mano de obra, equipo y herramienta. • -1 05 1 00 1 05 1.00 0.47 0.47					
									PR5 1.00 0.49 0.49					
									)?R6 1.04 1.00 1.04					

OBRA:

CONTRATO: SSSISO/ADJ103512021 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 GENERADORES DE OBRA

PARTIDA LOCALIZACION CANTIDADES DE OBRA

CLAVE DESCRIPCION EJE TRAMO LONGITUD ANCHO ALTURA	PR7 1.50 1.00 1.50	UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL
		PR8 1.20 1.00 1.20
		PR9 1.50 1.00 1.50
		RiO 1.50 1.00 1.50
		PR11 1.50 1.00 1.50
		PR12 1.50 1.00 1.50
		PR13 1.20 1.00 1.20
		TRAGALUZ 2.50 1.98 4.95
		COMPRESOR 3.20 1.70 5.44
		PROTECCION PATIO 3.08 2.00 6.16
		PUERTAACCESO 1.80 2.02 3.64
		TOTAL 35.64
Pintura de esmalte con brocha, sobre barandales metálicos a M2 PORTON COCHERA	2.32 2.10 2 9.74	dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de
PIN01-005		Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos metálicos o PZA MARCO CONSULTORIO 1 1 1.00
la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	BARANDAL FACHADA 12.72 1.30 2	madera a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: MARCO CONSULTORIO 2 1 1.00
33.07		

TOTAL **42.81**

P1N01006 preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta. MARCO CONSULTORIO 3 1 1.00 MARCO FARMACIA 1 1.00

TOTAL **4.00**

PINOi-008	esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: - 'SILW	Pintura en area para extintor en forma de circulo, con un PZA SALA u' ESPERA 1 1.00
diametro total de 30 cms., a base de pintura	descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	-
		2 2.00
	PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV	
	C'INSULTORIO 1 TOTAL 3.00	

ARQ.MI U L . , 'RECHIGARAMIREZ

SU ' DEOBRADELOS

SERVICIOS 1 SALUD DE SINALOA

ING.j,NL RIVERA URBINA REPRESENTANT LEGAL

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA **Pinturas Mobil de Culiacan, SA d CV** C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA ' . VENIA
VAPLICACIÓN DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RFC: PMC740512DK3 NICOLÁS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716.42-81 - TEL: 6677-51-13-85 CULIACAN,
SINALOA ç.,fir2.

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CULIACANCITO (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA), CULIACÁN, SINALOA.

UNIDAD PZA PARCIAL TOTAL

nte o similar a M2 K 5-7 4.54 2.53 11.49 dos manos, incluye: aplicación de sellador,

5 H-K 4.60 3.08 14.17
H 5-7 4.53 3.08 13.95
K 5-7 4.53 3.08 13.95
H 5-7 4.53 (0.49)/2 1.11
K 5-7 4.53 (0.49)/2 1.11
DEDUCCIONES VENTANA -1.50 1.00 -1.50

PUERTA -0.98 2.01 -1.97
CONSULTORIO DENTAL
5 F-H 3.08 2.53 7.79
7 F-H 3.08 3.00 9.24
F 5-7 4.53 2.53 11.46
H 5-7 4.53 2.53 11.46
F, 5-7 4.53 (0.47)/2 1.07
- 5-7 4.53 (0.47)/2 1.07
DEDUCCIONES A -1.50 1.00 -1.50



la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 5 K-L 3.03 2.53 7.67 7 K-L 3.03 3.02 9.15

K 5-7 4.54 (0.49)/2 1.11
L 5-7 4.54 (0.49)/2 1.11
DEDUCCIONES VENTANA -1.50 1.00 -1.50

PUERTA -0.97 2.04 -1.98
USOS MULTIPLES
7 H-K 4.60 3.57 16.42

PUERTA -0.98 2.02 -1.98

- TANA -3.00 0.34 -1.02

L RIVERA URBINA E LEGAL
ARQ. MIGUEL ECHIGA RAMIREZ SUP
!TDEOBRADELOS

INC. MANU R

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN SA DE CV
SERVICIOS Dr/SALUD DE SINALOA