

SE ABRE LA PRESENTE BITACORA ESCRITA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. 555/50/AD/001/2022 RELATIVO A LA OBRA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SAUD SURUTATO (ALBANILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GASES Y PINTURA) BARRIO CUARTO SIMON. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES INICIANDO EL DIA 16 DE MAYO PARA TERMINAR EL DIA 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.

LOS SERVICIOS DE SAUD DE SIMON REPRESENTADOS POR EL C. DR. CUITLHUC GONZALEZ GALINDO EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE SAUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SAUD DE SIMON Y POR OTRA PARTE UNA EMPRESA ROVICON S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. ALFREDO LENA NIEBLAS.

ESTABLECIENDO UN MONTO CONTRATADO DE \$ 1 405 288.86 (SON UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE \$ 224 846.22 (SON DOSCIENTOS VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1 630 135.08 (SON UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL OCEINTO TREINTA Y CINCO PESOS 08/M.N.)

EJECUTANDO LAS PARTIDAS CON CONCEPTOS DE:

PRELIMINARES	\$ 73 763.87
ALBANILERIA	\$ 106 280.90
IMPERMEABILIZACION	\$ 3 000.69
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GASES	\$ 155 310.81
INSTALACION ELECTRICA	\$ 59 074.38
TABLEROS Y DUBACK	\$ 19 339.97
CARPINTERIA	\$ 73 475.68
ACABADOS	\$ 127 074.20
CRISTALERIA Y ALUMINIO	\$ 109 624.86
ACEROS	\$ 189 126.08
PINTURA	\$ 162 406.04
VARIOS (GRANIZACION Y ANEXOS)	\$ 31 214.59
CISTERNA DE ALBANILERIA	\$ 121 315.82
TECHUMBRES Y ESTRUCTURAS METALICAS	\$ 25 235.13
ALUMINIOS TEMPORALES Y RPB I	\$ 139 845.41
LIMPIEZA	\$ 9 200.43

ASIMISMO MIS PERSONAS AUTORIZADAS PARA
REVISAR ANOTACIONES PREVIAS DE BITACORA
DENTRO DE LOS TRAMOS DE EJECUCION DE OBRA
CON EL ARO. CARLOS ANTONIO CARO DESIGNADO COMO
PRESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE
DE LOS GERENTES DE SANJO DE GUAYAS DE GUAYAS
A SU EXPOSICION CONOCIMIENTO, CAPACIDAD Y
DESAHO POR PROFESIONAL Y ING. JOSE RICARDO
MEZA SANJOZ ASIGNADO COMO SUPERINTENDENTE POR
LA CONTRASTA.

A RO CARLOS ANTONIO CARO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS

[Signature]

ING. JOSE RICARDO MEZA SANJOZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
VISION DE LA CONTRASTA

[Signature]

SE RENUEVA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DEL C. ARO. CARLOS CALVINO CARO DESIGNADO COMO RESIDENTE DE SUPERVISION POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SAUD DESIGNADO PARA REVISAR Y RENUEVAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y CONSTATAR LOS AVANCES EN CUANTO A LOS TRABAJOS QUE EN ESTOS MOMENTOS SE DESARROLLAN Y SE PUEDE APRECIAR QUE SE TIENEN QUE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, ASI COMO EL RETIRO DE ZOLLO QUE EN CUENTAN TERMINADOS AL 100%, PARA LO CUAL SE PROCEDE A REANUNCIAR TRABAJOS DE ENTONADO A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA PARA NIVELAR PISO, DEBIDO A QUE ESTA PRESENTA UN DESNIVEL HACIA LA PARTE DONDE ESTA UBICADO CUARTO DE RESIDENTE, SANITARIOS PERSONAL Y PASILLO DE SALIDA DE EMERGENCIA, TAMBIEN SE TRABAJA CON DEMOLICION DE MURO EN EL AREA DE CUCINA, PREVIAMENTE SE HABIA DESMONTADO VENTANA DE MIMBRIO Y CRISTAL UBICADA EN EL MURO DONDE SE ESTA RENUEVANDO EL CLAP, PARA POSTERORMENTE INSTALAR PUERTA DE SALIDA.


SE RENUEVAN TAMBIEN TIEMPOS DE ELECTRICALIDAD DONDE SE OBSERVA QUE SE TRABAJA CON LA REUBICACION DE CENTRO DE CARGA, ESTO ES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL CUARTO DE ESTERILIZACION, EN EL RECORRIDO SE INDICA AL CONTRATISTA DONDE DEBERA ESTAR UBICADO EL CUARTO DE ALMACEN TEMPORAL DE R.P.B.I, ASI COMO LA CISTORNA.


ARO. CARLOS CALVINO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SCS


ING. JOSE RICARDO MESA SANZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA

SE REALIZA LA VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DEL C. ARO. CARLOS CALVILLO CARO DESIGNADO COMO RESIDENTE DE SUPERVISION POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CANALON PARA REVISAR Y REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y SE OBSERVA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO CON ENTORNO EN INTERIOR DE LA UNIDAD PARA DAR NIVEL Y POSTERIORMENTE COMENZAR CON LA COLOCACION DE PISO, AHI MISMO SE TRABAJA TAMBIEN CON LA REPARACION DE CRISTALES EN MUROS COMO ES LA DEMOLUCION DE UNA PARTE DE APICADO PARA ASI COLOCAR MUEN EN CRISTAL Y DESPUES CONTINUAR CON EL ACABADO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, TAMBIEN SE TIENEN COMAS LAS POUTERAS EN LAS AREAS DE ESTERILIZACION Y SALA DE USOS MULTIPLES, TAMBIEN SE REALIZAN RANURAS EN PISO Y MURO, PARA MOJAR CAMBAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN EL CUARTO DE ALUMEN, PARA LO CUAL SE HABILITA SANITARIO PERSONAL.

EN EL AREA EXTERIOR SE TIENE COCINA UNA PARTE DE LA BANQUETA EN SALIDA DE EMERGENCIA ASI COMO TAMBIEN SE TIENE COLOCADA MUEN-LAC EN LA BANQUETA UBICADA EN LA FACEDA INTERNA IZQUIERDA AHI MISMO SE DESMONTA TAPA DE REGISTRO ASI COMO CONTAMINADO METALICO, PARA QUE QUEDE A EL MISMO NIVEL DE LA BANQUETA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO.


ARO. CARLOS CALVILLO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS


ING. JOSE RICARDO MORA SANJZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA

SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DE EL C. ARO. CARLOS CALVO CARO DESIGNADO COMO RESIDENTE DE SUPERVISION POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SAUD DE GINACON PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y CONSTATAR LOS AVANCES EN CUANTO A LOS TRABAJOS QUE EN ESTOS MOMENTOS SE DESARROLLAN Y SE TRABAJA CON LA CONSTRUCCION DE EL PISO DE INCINERACION, EN ESTOS MOMENTOS SE TRABAJA CON PALLADO DE PAREDES INTERIORES DE MUROS,


EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD EN EL AREA DE CUARTO DEL COMPRESOR MEDICO SE TRABAJA CON EL DISTRIBUIDOR DE FILOS EN VANO DE PUERTA QUE SE ABRE POR PARTE EXTERIOR DEL CUARTO EN LAS AREAS DE ESTIMULACION Y SALA DE USOS MULTIPLES SE TIENEN ELABORADAS LAS BARILAS A BASE DE PUROCK, EN CONSULTORIO DENTAL SE TRABAJA CON LA FABRICACION DE ARCHISTRO PARA MUEBLES DENTAL ASI COMO TAMBIEN CON EL PALLADO DE PISO PARA LA COLOCACION DE TUBERIA PVC DE DESCARGA SANITARIA DEL MUEBLE DENTAL, AHI TAMBIEN SE ENCONTRO LA POCERA DEBAJO DONDE ESTABA UBICADA LA BARILA.


ARO CARLOS CALVO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS


MR. JOSE RICARDO MERA SAINZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA

SE REALIZA LA VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DEL C. ARO. CARLOS CALVILLO CARO DESIGNADO COMO RESIDENTE DE SUPERVISION POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SAUD DESIGNADO PARA REVISAR Y REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y CONSTATAR LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN EN ESTOS MOMENTOS Y SE PUEDE OBSERVAR QUE SE TIENE COLOCADO EL PISO EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE EN ESTOS MOMENTOS SE ESTA INSTALANDO EL ZOLLO EN LAS AREAS DE SALA DE ESPERA Y PASADIZO PRINCIPAL. AHI MISMO EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD TAMBIEN PERSONAL QUE ENCUENTRA COLOCANDO EL AZUGO EN LAS BARRAS Y MUROS DEL AREA DE ESTERILIZACION.

EN AREA EXTERIOR SE TRABAJA CON LA FABRICACION DE RAMPA EN BANQUETA DE SANIDA DE EMERGENCIA, ASI COMO SE TIENE TAMBIEN FABRICADA BANQUETA EN ESTA MISMA AREA, POR OTRA PARTE EN EL UGRO DONDE SE CONSTRUYE EL MAMON TEMPORAL RPSI, AHI SE TIENEN COLADAS DALAS PERIMETRALES PARA LA LOSA DE CIMENTACION, EL POZO DE INCINERACION QUE ENCUENTRA ENTERRADO EN INTERIOR Y EXTERIOR FALTANDO SOLAMENTE LA COLOCACION DE MANDO Y CONTRAMANDO METALICO Y TAPA.


ARO CARLOS CALVILLO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS.


ING. JOSE RICARDO MELA SAINZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA

SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DEL C. ARO. CARLOS CALVILLO CABO DESIGNADO COMO RESIDENTE DE SUPERVISION POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SAUD DE SIMULON PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOM DE BITACORA Y CONSTATAR AVANCES EN LOS TRABAJOS Y SE OBSERVA QUE SE TIENE COLOCADO AZULJO EN BARRA DE ESTERILIZACION, SE TIENE COLOCADO AZULJO TAMBIEN UNA PARTE DEL MURO, AUN NO SE ATERMINADO DE COLOCAR AZULJO DEBIDO A QUE ESTA INSTALADO UN EQUIPO DE VA (EMPORADORA) POR LO QUE SE TIENE QUE DESMONTAR PARA PODER TERMINAR DE PUESTA DE AZULJO EL MURO TAMBIEN SE TIENE COLOCADO AZULJO EN BANO DEL CUARTO DEL RESIDENTE, ASI COMO TAMBIEN EN AREA DE ABANDERA DE EMERGENCIA, SANITARIO DE PACIENTES HOMBRERES Y MUJERES.

POR OTRO LADO SE TIENE AVANZADA LA EXCAVACION PARA LA CISTERNA, ASI COMO COCINA EN LOSA DE CIMENTACION TAMBIEN SE TIENE ANCLADOS LOS CASTEROS A LA CIMENTACION, EN CUANTO A LA CONSTRUCCION DEL ALMACEN TEMPORAL REBI YA SE TIENE COMENZADAS LAS PALLAS DEMONSTRALES, TENDIDO LA MAQUINARIA, INSTALADAS LAS TUBERIAS DE DRENTE Y AMMUNICION HIDRAULICA Y SE PROCEDE A COLAR LOSA DE CIMENTACION.


ARO. CARLOS CALVILLO CABO
RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS


ING. JOSE RICARDO MEZA SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA

SE PRESENTA LA SIGUIENTE VISTA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DEL C. ARD. CARLOS CALVINO CABO DESIGNANDO COMO PRESIDENTE DE SUPERVISION POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGIONAL PARA PRESENTAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA SE OBSERVA QUE SE TRABAJA CON LA APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES, TAMBIEN SE ESTAN INSTALANDO MANOS DE MUJERTO PARA PUERTAS EN UNOS DE PUERTAS, EN RELACION A LA INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS SE ESTAN COLOCANDO LOS CUARNOS DE PEDESTAL OURNES Y LAS TAYAS, ESTO ES EN CONSULTORIOS, SALA DE USOS MULTIPLES Y ESTOMIOLACION, PARA POSTERIONMENTE COLOCAR MUEBLES SANITARIOS (W.C., UÑADOS Y MANTONERO) EN SANITARIOS DE PACIENTES.

EN LO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE CISTERNA SE TIENEN CUANTANDO LOS MUROS A BASE DE BLOCK ASI COMO COMO LOS CASTILLOS, EN ESTOS MOMENTOS SE ESTA COLANDO LA PASTA DE CEMENTO PARA POSTERIONMENTE EMPERAR A CUBRIR Y COCAR LA LOSA.

EN LA CONSTRUCCION DEL ALMACEN DE TEMPORALES Y R.P.B.I. SE TRABAJA CON EL CUANTAMIENTO DE MUROS A BASE DE BLOCK, ASI COMO EL COCADO DE FINME EN LA PARTE POSTERIOR DEL ALMACEN.

SE INFORMA AL SUPERINTENDENTE QUE DEBERAN SOLICITAR LA IMPUTACION DE TIEMPO Y MONTO EN VIRTUD DE QUE SUPERVISION CANTIDADES NACIONALES EN LOS CONCEPTOS, ASI COMO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

ARD. CARLOS CALVINO CABO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS


ING. JOSE ANTONIO MORA CANAL
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA.

SE RENUEVA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DEL ARO. CARLOS CALVILLO CARO PARA RENUEVAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y CONTINUAR CON LA REVISION DE LOS TRABAJOS Y SE OBSERVA QUE SE TRABAJA CON LA COLOCACION LAMPARAS TANTO EN EL INTERIOR COMO EL EXTERIOR, ASI COMO CON LA INSTALACION DE CABLEADO ELECTRIKO EN AZOTEN PARA LA ALIMENTACION ELECTRIKA PARA LAS LAMPARAS SUBORDINARIAS USO, AQUI TAMBIEN SE TRABAJA CON LA INSTALACION DE PUERTAS CONERDIZAS EN BAJO LAS BARRAS DE ESTERMINACION, USOS MULTIPLES Y CONSULTORIO DENTAL, YA SE ENUE-
-TAN SUMINISTRADAS EN OBRA LAS PUERTAS DE MADERA, SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA APLI-
-CACION DE PINTURA EN MUROS Y PUERFONES INTERIO-
-RES.

EN CUANTO A LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA ESTA YA TIENE COLADA LA LOSA Y SE PROCEDE CON EL TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA DE ALIMENTA-
-CION DE LA RED HACIA LA CISTERNA.

EN EL ALMACEN TEMPORAL Y R.P.B.I. YA SE TIENEN LEVANTADO MUROS, ASI COMO LA LOSA A BASE PUNCK Y SE PROCEDE A DARLE EL APINB A LOS MUROS Y PUERFONES.

CUARTO POSTERION AQUI SE TRABAJA CON LA APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES


ARO. CARLOS CALVILLO CARO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SCS


ING. JOSE ALVARO MORALES
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA


SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE DE EL ARO. CARLOS CALVINO CABO PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y CONTINUAR REVISANDO LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD DE CUID.

ASI MISMO SE OBSERVA QUE AL INTERIOR DE LA UNIDAD SE TIENEN INSTALADAS TODAS LAS PUERTAS DE MADERA CON SU RESPECTIVA CERRADURA TIPO CHAPA BOLA, TAMBIEN SE TIENEN INSTALADAS TODAS LAS LAMPARAS, ASI COMO TODAS LAS CABLES DE VOZ Y DATOS. EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRAN INSTALANDO LAS PROTECCIONES DE HERRAJERIA EN UNOS DE LAS VENTANAS, ASI COMO LA COLOCACION DE PASAMANOS EN LAS RAMPA PARA DISCAPACITADOS, SE TIENE TAMBIEN CON LA REPARACION DE LA CERRA DE MADERA CICLONICA, EN BREVE SE TIENEN EN OBRA LAS PUERTAS TIPO COUVER Y DE CABLE DE EMERGENCIA, PARA POSTERIORMENTE COLOCARLAS.

LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA Y EL ALMACEN TEMPORAL R.P. B.I. ESTOS ESTAN CONSTRUIDOS AL 100%.

TAMBIEN SE INICIA TRABAJO DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ASI COMO EN PERFORACIONES.


ARO. CARLOS CALVINO CABO
PRESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRA DE LOS CFS.


ING. JOSE RICARDO MESA SANZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
DE UN CONTRATISTA.

1. Josephson junction is a quantum device that consists of two superconducting electrodes separated by a thin insulating barrier.