



SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA:

“CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD SURUTATO (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA”

DATOS CONTRATISTA:

CONTRATISTA: ROVICON, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO CULIACAN No. 112, DEPTO. 1 COLONIA GUADALUPE, C.P. 80220
LOCALIDAD: CULIACÁN, SINALOA
R. F. C.: ROV-100216-P94

CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/001/2022
IMPORTE CONTRATO CON IVA:	\$1,630,135.08
FECHA DE INICIO PROGRAMADO:	16 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	16 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:	14 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION REAL:	14 DE JULIO DE 2022
CONVENIO No.:	CONV-01/SSS/SO/AD/001/2022
PERIODO DEL CONVENIO:	15 DE JULIO DE 2022 AL 29 DE JULIO DE 2022
IMPORTE DE CONVENIO:	\$297,162.81
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	15 DIAS NATURALES
IMPORTE DE SANCION:	NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA:	\$491,851.10

PROGRAMA:	APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL 2022
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
NUMERO FIANZA ANTICIPO	4082-02735-1
IMPORTE	\$570,547.28
NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO	4082-02736-6
IMPORTE	\$163,013.51
NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS	4082-02736-6
IMPORTE	\$163,013.51

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 19 DE JULIO DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA SSS/SO/AD/001/2022

“CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD SURUTATO (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA”

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE SIN IVA	MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO.	13/05/2022	\$ 1,405,288.86	\$ 1,630,135.08
PAGO ANTICIPO 35 %	25/05/2022	\$ 491,851.10	\$ 570,547.28
ESTIMACION NO.1 (NORMAL)	24/06/2022	\$ 290,620.00	\$ 337,119.20
ESTIMACION NO.2 (NORMAL)	01/07/2022	\$ 366,138.19	\$ 424,720.30
ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO)	14/07/2022	\$ 714,380.35	\$ 828,681.21
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 1,371,138.54	\$ 1,590,520.71
CARGOS AL CONTRATISTA:		\$ -	\$ -
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 34,150.32	\$ 39,614.37
SUMAS IGUALES		\$ 1,405,288.86	\$ 1,630,135.08

RECIBE SUPERVISOR:  ARQ. CARLOS CALVILLO CARO

ENTREGA:

RECIBE:

FIRMA:

FIRMA:


ROVICON, S.A. DE C.V.
ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS
REPRESENTANTE LEGAL


ING. MÓNICA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS