

<p>nota no 1 OPERTURA</p>	<p>CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:                  PAVIMENTACION EN PROLONGACION ALVARO OBECON ENTRE MINA DE CORAL Y MINA DE TAYCLITIA UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD RECLUTACION ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.                  DATOS GENERALES DEL CONTRATO:                  NO. DE CONTRATO: OFTU-EST-LP-REST-VIAL-2007A-2023                  MONTO DEL CONTRATO: \$4 716 316.45 IVA INCLUIDO.                  PERIODO DEL CONTRATO: 31/07/2023-01 DE DICIEMBRE 2023                  CONTRATISTA: MARTHA SA DE CV EN ASOCIACION CON CONSTRUCTORA MAYLA SA DE CV.                  REPRESENTANTE LEGAL: C. MARCO ANTONIO ARAON SANCHEZ, RESIDENTE DE OBRA SUP: ARA. JUAN FRANCISCO MARTINEZ REEZ SE REGISTRAN FIRMAS:</p>
	<p style="text-align: center;"><del>ARA. JUAN FRANCISCO MARTINEZ REEZ</del>      <del>C. MARCO ANTONIO ARAON SANCHEZ</del>                  RESIDENTE DE OBRA SUP      REP. LEGAL DEL CONTRATISTA  <b>24 DE AGOSTO DE 2023</b></p>
<p>nota no. 2</p>	<p>TRABAJO TEMPORALMENTE PARADO EN ESPERA DE QUE CUATRO INTERCONECTE A LA RED MUNICIPAL PARA ALIMENTACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE PROYECTO PARA CONTINUAR CON TRABAJOS DE CONFORMACION DE TERRACERIA.</p>
<p>nota no. 3</p>	<p><b>31 DE AGOSTO DE 2023</b>                  UNA VEZ ACORDADO CON EL AREA DE VIABILIDAD DE LA COP RESPECTO AL TRAZO DE LA VIABILIDAD, EL CONTRATISTA RESUMARA SUS TRABAJOS PREVIAMENTE INICIADOS, EN EL PRONIMO 15 DE SEPTIEMBRE 2023, CON EL TRAZO DEFINITIVO PARA ABERTURAR CADA.</p>
<p>nota no. 4</p>	<p><b>15 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>                  A LA FECHA EN CONTRATISTA TRABAJA EN ABERTURA DE CADA PARA CONFORMACION DEL CUERPO DE LA TERRACERIA DE SUMINISTRA MATERIAL PARA SOBREVANTE, RESOLUTA VISITA DE PERSONAL DE LABORATORIO DE LA COP PARA SU APROBACION.</p>