

NOTA # 1 Con esta fecha se abre la presente bitacora para la Obra. Reparacion en socaxon en la colonia Juntas del Numa en la ciudad de Culiacan estado de Sinaloa.

- Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-DEUR-2005A-2022
- Contratista: Luis Enrique Rodelo Galvez
- Periodo Contrato: Fecha Inicio 23 Mayo 2022
Fecha Termina 17 Junio 2022
- Monto de contrato: \$ 887,186.15 e IVA,
- Representante Legal Contratista: Ing. Luis Enrique Rodelo Galvez.
- Supervisor S.O.P. Ing. Alejandro Sainz Sanchez

- Con esta fecha se hace la visita de obra con el contratista, donde nos reciben los vecinos con afectados, Sra. Adela Hernandez, Sra. Aime Leticia Hernandez, Rocío Guadalupe Hernandez, Tania Barrera Gaxiola, Ing. Luis Enrique Rodelo representante Legal contratista, Ing. Alejandro Sainz Sanchez Supervisor de S.O.P., en donde se quedando de acuerdo, que en este dia se pueden iniciar los trabajos de ubicacion para tapar las socaxones existentes.

- Se le hace la entrega al contratista, del lugar para inicio de los trabajos, ya con el acuerdo con los vecinos.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.

Ing. Luis Enrique Rodelo Galvez
Contratista

NOTA #2 En Supervision de obra se muestra el siguiente avance:

- Se hace demolición y excavación en la casa #2, donde fue el socavón, retirando el material producto de excavación.
- Casa #4, se encuentra un árbol de mango en patio trasero, el cual se empieza a talar ya que sufrió un asentamiento por el túnel.
Se encuentra un penal de abejas grande en el patio trasero, la cual se le autoriza al contratista, contratar a una empresa especializada para seguridad de los trabajadores de obra.
- Casa #3 Es casa asegurada donde se inician los trabajos de socavón.

CALLE CARTAMO

Casa #4 árbol Mango Patio Trasero	Casa #3 #3001	Casa #2 Socavón	Casa #1 asentamiento Sala	Casa Asegurada
---	------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------

Calle 18 Febrero

NOTA: El problema nace en la dula que soporta la parte superior del socavón y el tiempo que peso, la dula se pudrió y se esta colapsando pasando por la parte de las entre casas.



Ing. Alejandro Jaime Sanchez
Supervisor S.O.P.

Ing. Luis Enrique Roldán Galarza
Contratista

NOTA #3 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance!

- Casa #4 Se terminan los trabajos de tala de árbol de Mango, se inician los trabajos de excavación a mano para la colocación de sacavón.
- Se retiran el panel de abejas, con personal de empresa especializada.
- Casa #3 Se inician trabajos de excavación a mano en patio trasero para ubicación.
- Casa #2 Se encuentra el sacavón, se inyecta concreto fluido de 150 Kg/cm^2 , se hace la inyección a casa #1 y casa #3.
- Se inician los trabajos de relleno, y compactando con pisa de mano, haciendo un suelo cemento.
- Casa #1 Se demuele piso de concreto y se inician los trabajos de excavación para la ubicación del sacavón.
- Se continúan los trabajos de acarreo en carretilla a punto autorizado para su retiro.

Ing. Alejandro Samir Sanchez
Supervisor S.O.P.

Ing. Luis Enrique Paderno Galvez
Contratista.

NOTA # 4 En supervisión de Obra se muestra el sig. avance.

* Casa #4 Se terminan los trabajos de excavación encontrando el sacavon, se hacen los trabajos de inyección de concreto fluido, hacia la casa 3, y también así al otro lado, se inician los trabajos de relleno con material de banco haciendo un suelo cemento.

- Se inician los trabajos de demolición de piso de concreto para la sustitución de Drenaje ya que este se colgó, y no trabaja como es debido.

- Se re-nivelan registros Sanitarios y Pluvial.

- Reparación de líneas de agua potable, en área de Lavadero y cuarto de lavado.

* Casa #3 Se inician los trabajos de relleno con material de banco en la parte del Patio Posterior.

* Casa #2 Se terminan los trabajos de relleno con material de banco suelo cemento, se cura firme de concreto de 10 cm de espesor con malla-lac 10x6-6.

Se inician los trabajos de colocación de piso cerámico.

* Casa #1. Se continúan los trabajos de excavación, encontrándose el sacavon que conecta a la casa #2, donde estaba el sacavon.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor

Ing. Luis Enrique Rabelo Galvez
Contratista.

NOTA#5 Con esta fecha se terminan los trabajos de Reparacion en Socayon en la est. Juntas del Humaya, que dondo ejecutados todos los trabajos al 100% ejecutados.

- Preliminares	-----	\$ 705,773.28
- Obra Civil	-----	\$ 24,816.78
- Acero de Refuerzo para Concreto	-----	\$ 2,925.12
- Estructura Metalica	-----	\$ 1,705.66
- Recubrimientos y Acabados	-----	\$ 14,991.23
- Instalacion hidraulica y Sanitaria	-----	\$ 7,808.76
- Limpieza y Limpieza	-----	\$ 4,431.19
- Varios	-----	\$ 2,358.15

Sub. Total \$ 764,810.47
(IVA 16%) 122,369.68

Total \$ 887,180.15

- Anotado lo anterior se de cosa cerrada esta bitacora


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor

Ing. Luis Enrique Rodolfo Galvez


NOTA # 5 Con esta fecha se terminan los trabajos de reparación en Socavon en la colonia Juntas del Humaya quedando ejecutados todos los trabajos al 100 %.

- Preliminares	- - - - -	\$	718,284.81
- Obra Civil	- - - - -	\$	21,816.38
- Obra Civil	- - - - -	\$	2,902.81
- Estructura Metálica	- - - - -	\$	1,705.60
- Recubrimientos y Acabados	- - - - -	\$	5,620.35
- Inst. Hidráulica y Sanitaria	- - - - -	\$	1,316.23
- Varios	- - - - -	\$	2,354.98
Sub - Total			\$ 764,810.47
I. YA IGY.			\$ 122,369.68
TOTAL			\$ 887,180.15

- Anotado lo anterior se declara Cerrado este bitacora



Ing. Alejandro Sainz Sanchez



Ing. Luis Enrique Rabelo Galve