



PRESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: RELLENO EN ZOCAVONES Y PROTECCION DE TALUDES DE CARRETERA JUAN ALDAMA - EJIDO 5 DE MAYO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 447,612.00

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 339,439.10

ESTIMACION: 1

PERIODO: 01 AL 08 DE MARZO DE 2023

FECHA: 08/03/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	RELLENO ZOCAVONES Y TALUDES	\$	339,439.10
TOTAL: \$			339,439.10

ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS
DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: RELLENO EN ZOCAVONES Y PROTECCION DE TALUDES DE CARRETERA JUAN ALDAMA - EJIDO 5 DE MAYO
UBICACION: MUNICIPIO DE NAVOLATO
ESTIMACION: 1
PERIODO: 01 AL 08 DE MARZO DE 2023
CONVENIO: S/N
FECHA: 08/03/2023
IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 447,612.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1	RELLENO ZOCAVONES Y TALUDES								
P06S03C046	FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL ACOMODADO SIN COMPACTAR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1200	910.00	0.00	0.00	910.00	373.01	\$ 339,439.10

TOTAL de RELLENO ZOCAVONES Y TALUDES: \$ 339,439.10

TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 339,439.10

ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION