




OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES								\$ 109,289.19
PRE02-001	Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 20.10	\$ 241.20
PRE02-010	Limpieza y retiro de maleza en cerca de malla ciclónica, incluye: retiro de basura, acarreo, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	90.00	50.00	0.00	-40.00	50.00	\$ 20.10	\$ 1,005.00
PRE02-012	Poda de brazos y corte de raíces de árbol, incluye: acarreo, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 813.59	\$ 4,881.54
PRE02-013	Demolición y retiro de árbol chico, extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, incluye: mano de obra, acarreo, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	\$ 836.92	\$ 6,695.36
PRE03-009	Desmontaje de cespol sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	13.00	7.00	0.00	-6.00	7.00	\$ 178.93	\$ 1,252.51
PRE03-010	Desmontaje de llaves mezcladoras sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	13.00	7.00	0.00	-6.00	7.00	\$ 223.67	\$ 1,565.69
PRE03-749	Desmontaje de llaves de control sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	29.00	14.00	0.00	-15.00	14.00	\$ 223.67	\$ 3,131.38
PRE03-022	Desmontaje y retiro de base apoyo T.V. y Television, y recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 447.14	\$ 447.14
PRE03-034	Desmontaje de dispensador de jabón líquido sin recuperación incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	7.00	0.00	6.00	7.00	\$ 244.01	\$ 1,708.07
PRE03-044	Desmontaje de despachador de toalla interdobla sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	\$ 244.01	\$ 488.02
PRE03-047	Desmontaje sin recuperacion de llave nariz, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 223.67	\$ 671.01
PRE03-052	Desmontaje con recuperacion de negatoscopio, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	2.00	0.00	-1.00	2.00	\$ 357.43	\$ 714.86
PRE03-682	Desmontaje con recuperacion de buzón de acrílico, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 223.67	\$ 223.67
PRE03-057	Desmontaje con recuperación de pizarrón de acrílico de 1.20x1.50 m promedio, incluye: andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 325.34	\$ 325.34
PRE03-060	Desmontaje sin recuperacion de persianas enrollable, incluye: cortinero, andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	24.37	24.37	0.00	0.00	24.37	\$ 32.54	\$ 793.00
PRE03-069	Desmontaje sin recuperación de cortina tipo antibacterial de pvc, incluye: cortinero, andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 520.54	\$ 1,561.62
PRE03-121	Desmontaje sin recuperacion de ventana completa con perfiles de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 181.00	\$ 181.00
PRE03-131	Desmontaje de bisagra hidráulica de piso, incluye: desmonte material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 550.68	\$ 550.68

  
ING. CARLOS JULIO DE JESÚS FIERRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.

  
ING. JESÚS ALEJANDRO BELTRÁN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCIÓN DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**OBRA:**

CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).

**CONTRATO N°:**

SSS/SO/AD/007/2023

**UBICACIÓN:**

LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA

**CONTRATISTA:**

CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.

**PERIODO DE ESTIMACION:**

12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023


**ESTIMACION:**


1 FINIQUITO

**FECHA:**

10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
PRE03-170	Desmontaje sin recuperación, de marco de madera de 60X50cm dimensiones promedio de aire acondicionado, incluye: retiro de aire acondicionado de ventna existente, acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 719.50	\$ 2,878.00
PRE03-189	Desmontaje sin recuperacion de chapa en puertas, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	14.00	12.00	0.00	-2.00	12.00	\$ 359.75	\$ 4,317.00
PRE03-302	Cancelación de salida de centro o contacto y/o apagador en interior, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 230.05	\$ 920.20
PRE03-310	Desmontaje sin recuperación de tapa contacto, voz y datos, y/o apagador en interior incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	\$ 34.51	\$ 2,898.84
PRE03-336	Desmontaje de malla ciclónica sin recuperacion, de 2.40 m. de altura, incluye: postes, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	186.00	177.36	0.00	-8.64	177.36	\$ 65.50	\$ 11,617.08
PRE03-337	Desmontaje de puerta de malla ciclonica, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	\$ 436.66	\$ 873.32
PRE03-332	Desmontaje de puerta porton doble de 4.00x2.1 m, de malla ciclonica, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,309.76	\$ 1,309.76
PRE03-345	Desmontaje sin recuperacion de protección metálica, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 145.72	\$ 145.72
PRE03-347	Desmontaje sin recuperacion de protección metálica de aire acondicionado de ventana, incluye: equipo de corte, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 355.75	\$ 1,423.00
PRE03-346	Desmontaje sin recuperacion de pasamanos de acero en una línea sujeta al muro para discapacitados, a base de acero en herrera tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	5.00	5.31	0.00	0.31	5.31	\$ 131.46	\$ 698.05
PRE03-362	Desmontaje de escalera marina de herrera sin recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 714.85	\$ 714.85
PRE03-402	Desmontaje sin recuperacion de lampara de tipo gabinete, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	38.00	36.00	0.00	-2.00	36.00	\$ 268.41	\$ 9,662.76
PRE03-521	Desmontaje sin recuperación y retiro de aire acondicionado de ventana, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 223.67	\$ 894.68
PRE04-001	Picado en muros con cuña y marro para recibir acabados, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1.32	23.89	0.00	22.57	23.89	\$ 48.92	\$ 1,168.70
PRE04-036	Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1.32	2.55	0.00	1.23	2.55	\$ 139.80	\$ 356.49
PRE04-031	Demolición de aplanado de mezcla mortero en muro con espesor de 2 cm., promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	97.54	87.40	0.00	-10.14	87.40	\$ 65.23	\$ 5,701.10
PRE04-057	Demolición de muro 18 cm, de ancho, de tabique rojo recocido, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	\$ 139.80	\$ 167.76


  
ING. CARLOS ANTONIO DE JESÚS FERRERO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.


  
ING. JESÚS ALEJANDRO BELTRÁN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINIQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
PRE04-093	Demolición de registro sanitarios 0.40 x 0.60 m hasta 0.50 m de altura a base de tabique, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 489.33	\$ 489.33
PRE04-094	Demolición de pozo R.P.B.I. 1.00 x 1.00 M x 1.00 de altura a base de tabique, incluye: desmontaje de marco, contramarco y tapa metálica, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 652.43	\$ 652.43
PRE04-240	Demolición de concreto armado de 40 cm de ancho, de 10 a 15 cm de espesor a mano con marro, incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 383.33	\$ -
PRE04-241	Demolición de trabe/dalas de concreto armado de 15 cm con peralte de 20 a 30 cm., incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	186.00	26.40	0.00	-159.60	26.40	\$ 182.49	\$ 4,817.74
PRE04-239	Demolición de faldon/losa de concreto armado de 15 cm con peralte de 30 a 40 cm., incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	57.50	57.50	0.00	0.00	57.50	\$ 383.33	\$ 22,041.47
PRE04-281	Corte de firme de concreto con cortadora de disco, incluye: trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	14.00	7.00	0.00	-7.00	7.00	\$ 68.45	\$ 479.15
PRE04-282	Ranurado y demolición de 10 a 30 cm de ancho en muros y losas de concreto, incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 244.56	\$ 733.68
PRE04-283	Ranurado y demolición de 10 a 30 cm de ancho en muros de albañilerías incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	4.20	0.00	0.00	-4.20	0.00	\$ 198.70	\$ -
PRE04-352	Demolición de concreto armado, con rompedora neumática, incluye: equipo de corte, rompedora, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M3	12.00	0.00	0.00	-12.00	0.00	\$ 2,682.88	\$ -
PRE04-402	Demolición de banquetas y/o firmes, rampas de 10 cm, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1.00	8.77	0.00	7.77	8.77	\$ 230.13	\$ 2,018.24
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	5.00	3.00	0.00	-2.00	3.00	\$ 1,323.29	\$ 3,969.87
PRE04-503	Acarreo en carretilla de material producto de exc y/o demoliciones fuera de la obra a una distancia no mayor de 20 m incluye: mano de obra, herramienta y equipo.	M3	30.00	16.00	0.00	-14.00	16.00	\$ 118.93	\$ 1,902.88
2	CIMENTACION								\$ -
CIM01-219	Muerto de concreto reforzado con 80 cms armex 15x15 en cepa 20x20x60 para postes de soporte de reja acero, incluye: excavación, colado, vibrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	77.00	0.00	0.00	-77.00	0.00	\$ 1,007.86	\$ -
CIM01-228	Dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm², armada con armex 15x20-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	186.00	0.00	0.00	-186.00	0.00	\$ 512.86	\$ -

  
 ING. CARLOS MUCIO DE JESÚS FIERRO AGUIRRE  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.


  
 ING. JESÚS ALEJANDRO BELTRÁN CABANILLAS  
 SUPERVISOR SUBDIRECCIÓN DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINIQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
3	ALBAÑILERIA								\$ 157,666.96
ALB01-021	Enrase de muro de 18 cm. de espesor, de tabique rojo recocido 7x18x28 cm, asentado con mezcla mortero-arena 1:4 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	4.90	4.20	0.00	-0.70	4.20	\$ 543.57	\$ 2,282.99
ALB01-022	Enrase de muro de 21 cm. de espesor, de tabique rojo recocido 7x14x21 cm, asentado con mezcla mortero-arena 1:4 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	3.00	2.52	0.00	-0.48	2.52	\$ 652.33	\$ 1,643.87
ALB02-008	Dala intermedia o cerramiento de 18x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm², armada con armex 15x20-4.reforzaga con 2 varillas 3/8"Ø, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	4.90	1.45	0.00	-3.45	1.45	\$ 647.67	\$ 939.12
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	104.94	5.12	0.00	-99.82	5.12	\$ 385.15	\$ 1,971.97
ALB05-049	Filos y boquillas en muros con mezcla mortero-arena 1:4 enriquecido con 15% de cemento, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	11.74	26.36	0.00	14.62	26.36	\$ 246.23	\$ 6,490.62
ALB05-053	Perfilado en volados en azotea con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta terminación.	ML	58.00	57.26	0.00	-0.74	57.26	\$ 291.99	\$ 16,719.35
ALB12-050	Gotero de 1"x1" de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta	ML	58.00	67.46	0.00	9.46	67.46	\$ 240.04	\$ 16,193.10
ALB06-008	Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	15.00	8.77	0.00	-6.23	8.77	\$ 691.85	\$ 6,067.52
ALB06-012	Firme de 5 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	12.30	12.01	0.00	-0.29	12.01	\$ 387.63	\$ 4,655.44
ALB08-010	Reparacion de anillo que cubre contramarco de registro sanitario con medias interiores de 0.4 x 0.6 m, cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm², Incluye: demolición y retiro de escombros, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5.00	2.00	0.00	-3.00	2.00	\$ 764.92	\$ 1,529.84
ALB08-011	Fabricacion de tapa para registro sanitario de concreto armado, con marco y contramarco herreria, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	8.00	0.00	4.00	8.00	\$ 1,636.12	\$ 13,088.96
ALB08-014	Reparación y rehabilitación registro eléctrico con medias interiores de 0.50 x 0.50 y 0.80 m. de profundidad, incluye: con marco y contramarco, canalización, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,643.05	\$ 3,286.10


  
ING. CARLOS JULIO DE JESÚS FIERRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.


  
ING. JESÚS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SOI/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
ALB08-001	Registro sanitario o pluvial con medidas interiores de 0.40 x 0.60 hasta 0.60 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, rejilla colada en tapa, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,765.24	\$ 3,765.24
ALB08-050	Registro para RPBI (desechos tóxicos) 1.00x1.00x0.70 mts. (con 0.40 mts de profundidad y 0.30 sobre nivel de terreno natural), a base de tabique y mortero acabado pulido en sus paredes interiores, plantilla de 0.08 mts. de espesor acabado pulido, marco y contramarco de fierro angular y tapa de lamina lisa negra acabado fondeado con bisagra para abrir y agarradera en su parte superior y orejas con candado incluido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 6,338.20	\$ 6,338.20
ALB12-050	Gotero de 1"x1" de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta	ML	71.00	0.00	0.00	-71.00		\$ 240.04	\$ -
ALB15-002	Reparación de plafones con acabado yeso por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	15.00	0.00	0.00	-15.00	0.00	\$ 421.77	\$ -
ALB15-003	Reparación de muros con acabado mortero por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	50.00	101.40	0.00	51.40	101.40	\$ 460.72	\$ 46,717.01
ALB15-023	Reparación de fisuras en muros abriendo ranurado de 10 cm de ancho e instalando cinta de fibra de vidrio con acabado mortero por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	220.00	128.48	0.00	-91.52	128.48	\$ 139.06	\$ 17,866.43
ALB15-024	Reparación de fisuras de plafones abriendo ranurado de 10 cm de ancho e instalando cinta de fibra de vidrio con acabado mortero donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	16.00	0.00	0.00	-16.00	0.00	\$ 170.38	\$ -
ALB15-028	Reparación de grietas existente, en banquetta, demolición de partes accidentadas, con reguilete y empastado con concreto f'c=200 kg/cm², incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 150.62	\$ 1,807.44
ALB15-030	Tapado con tabique comun en hueco por aire acondicionado de ventana con acabado planeado en ambos lados del muro. incluye: malla o metal desplegado dependiendo del caso, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 1,575.94	\$ 6,303.76

  
ING. CARLOS JULIO DE JESÚS FIERRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.

  
ING. JESÚS ALEJANDRO BELTRÁN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCIÓN DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERÍODO DE ESTIMACIÓN:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACIÓN:	1 FINQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACIÓN									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
4	IMPERMEABILIZACIÓN								\$ 68,560.44
IMP01-006	Mantenimiento de impermeabilización en losa de azotea con impermeabilizante elastomérico marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas críticas de filtraciones, una capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	223.72	206.22	0.00	-17.50	206.22	\$ 95.86	\$ 19,768.25
IMP01-002	Impermeabilizante elastomérico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas críticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	223.72	223.02	0.00	-0.70	223.02	\$ 204.79	\$ 45,672.27
IMP01-008	Impermeabilizante elastomérico en líneas de tuberías del equipo de aire acondicionado en azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: momificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	PZA	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	\$ 389.99	\$ 3,119.92
5	INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS								\$ 51,967.27
SAN01-042	Canalización en descarga sanitaria de aire acondicionado con tubo de 3/4" Ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	16.00	14.00	0.00	-2.00	14.00	\$ 847.23	\$ 11,861.22
SAN03-006	Suministro y colocación de herrajes para wc, incluye: con herrajes, manguera, tornillos de sujeción, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 1,009.65	\$ 3,028.95
SAN03-010	Suministro y colocación de asiento para W.C. especial para discapacitados, incluye: fijación, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 675.40	\$ 2,026.20
SAN03-050	Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo, 1/4 vuelta, modelo 46CL, en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	\$ 1,697.52	\$ 13,580.16
SAN03-053	Suministro y colocación de regadera eléctrica para ducha, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,522.02	\$ 1,522.02
SAN03-110	Suministro y colocación de coladera de rejilla cuadrada 15x15 cm con trampa, marca Helvex 22V-CH, o similar incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 2,420.57	\$ -
SAN03-092	Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" Ø marca flowell línea sophia o similar acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	4.00	0.00	-1.00	4.00	\$ 1,602.78	\$ 6,411.12

ING. CARLOS ENRIQUE PÉREZ AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.


6 DE 18


ING. JESÚS ALEJANDRO BELTRÁN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCIÓN DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
SAN03-140	Suministro y colocación de céspeol rígido de pvc con bote grande con cubierta de acero inoxidable, marca Ureca o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	3.00	0.00	-5.00	3.00	\$ 266.56	\$ 799.68
SAN03-146	Suministro y colocación de céspeol latón rígido con trampa y contra canasta latón rígido con cubierta de acero inoxidable, marca Ureca o similar, Incluye: suministro y colocación.	PZA	5.00	4.00	0.00	-1.00	4.00	\$ 925.55	\$ 3,702.20
SAN03-100	Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" Ø con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 479.93	\$ 959.86
SAN03-101	Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca, exterior 1/2" Ø, Incluye: material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 207.70	\$ 207.70
SAN03-007	Suministro y colocación de llave de control, incluye: manguera, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	26.00	24.00	0.00	-2.00	24.00	\$ 490.89	\$ 11,781.36
SAN10-003	Elaboración de pase con tubería y codos de pvc de 3" entre losa para instalación para equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye: ranura, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo.	PZA	2.00	4.00	0.00	2.00	4.00	\$ 1,521.70	\$ 6,086.80
6	INSTALACION ELECTRICA								\$ 198,370.09
ELEC01-002	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 2x20 A, QO220 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	8.00	0.00	5.00	8.00	\$ 749.58	\$ 5,996.64
ELEC02-001	Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, por problemas de baja corriente en las diferentes áreas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 7,744.63	\$ 7,744.63
ELEC02-010	Ranura para alojar tubería conduit hasta de 3/4" de diámetro, en muros y/o plafones, incluye: resane con mezcla mortero-arena 1:5 enriquecido con 15% de cemento, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	25.00	32.00	0.00	7.00	32.00	\$ 180.57	\$ 5,778.24
ELEC02-401	Suministro e instalación de soporte con 15 cm promedio de riel unicanal con abrazadera unicanal 2x4, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	8.00	0.00	0.00	-8.00	0.00	\$ 271.82	\$ -
ELEC03-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, de cada lámpara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	6.00	7.00	0.00	1.00	7.00	\$ 856.35	\$ 5,994.45
ELEC04-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	4.00	0.00	2.00	4.00	\$ 937.77	\$ 3,751.08
ELEC04-011	Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), 25 mts. de tubería galvanizada de uso rudo 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	\$ 3,613.87	\$ -


  
ING. CARLOS JULIO DE JESÚS HERRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.


  
ING. JESÚS ALEJANDRO BELTRÁN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCIÓN DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA:	CLUES: SLSSA00094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINIQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
ELEC05-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 881.39	\$ 1,762.78
ELEC06-003	Suministro e instalación de luminaria sobreponer en techo led 25w color blanco redonda, aluminio inyectado y acrílico frosted, incluye: acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	\$ 859.86	\$ -
ELEC06-011	Suministro e instalación de lámpara de empotrar en muro tipo antorcha, en exterior del cubo de luz, marca construlita o esled-4002/F marca tecnolite, o similar, incluye: cortes, ajustes, foco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7.00	8.00	0.00	1.00	8.00	\$ 2,914.47	\$ 23,315.76
ELEC06-005	Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x39 w, marca tecnolite, slim line o TRACK T8 LED TRANSPARENTE 2X16W o similar al existente, en las diferentes áreas nuevas de la unidad, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	\$ 2,764.38	\$ 77,402.64
ELEC06-065	Suministro e instalación de lámpara lineal led a prueba de humedad, 40 W, luz blanca neutra 1.19 m. modelo IN4044GBNB, marca tecnolite o similar, incluye: lámpara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 2,017.79	\$ 8,071.16
ELEC07-001	Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	61.00	54.00	0.00	-7.00	54.00	\$ 246.09	\$ 13,288.86
ELEC08-001	Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	\$ 158.63	\$ 2,538.08
ELEC08-002	Suministro y colocación de tapa y apagador doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	3.00	0.00	1.00	3.00	\$ 193.35	\$ 580.05
ELEC08-005	Suministro y colocación de tapa cerrada, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	21.00	0.00	9.00	21.00	\$ 193.09	\$ 4,054.89
ELEC08-008	Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo y contacto sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 339.47	\$ 678.94
ELEC11-001	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presión y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	3.00	0.00	1.00	3.00	\$ 10,625.48	\$ 31,876.44
ELEC11-051	Servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 toneladas, incluye: maniobra, tuberías, reposición de armaflex en tuberías, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	5.00	0.00	-1.00	5.00	\$ 1,107.09	\$ 5,535.45

  
ING. CARLOS ULLOA DE JESÚS FERRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.

  
ING. JESÚS ALEJANDRO BELTRÁN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCIÓN DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA






OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINIQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
7.1	<b>TABLAROCA Y DUROCK</b>								\$ -
PLAF01-300	Cubierta de panel tipo durock de 13 mm. de espesor, a dos caras con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.46 m. de separación, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	17.50	0.00	0.00	-17.50	0.00	\$ 1,679.73	\$ -
7.2	<b>CARPINTERIA</b>								\$ 8,133.72
CARP01-050	Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad con llave en puertas, en las diferentes áreas de la unidad, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 677.81	\$ 8,133.72
CARP04-080	Refuerzo en losa cubierta de panel durock en RPBI a base de cimbraplay 5/8", incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta.	M2	17.50	0.00	0.00	-17.50	0.00	\$ 749.02	\$ -
8	<b>ACABADOS</b>								\$ 8,454.95
ACAB01-001	Azulejo en muros Línea económica 20 x 30 cm, asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo. Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.96	15.32	0.00	14.36	15.32	\$ 551.89	\$ 8,454.95
9	<b>CRISTALERIA Y ALUMINIO</b>								\$ 6,683.32
ALU01-001	Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio blanco línea 2" y cristal tintex de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. incluye tela mosquitera	M2	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	\$ 4,292.36	\$ 5,150.83
ALU02-035	Suministro y colocación de cerradura o chapa con jaladera, aluminio 550/575, incluye: trazo, abertura de caja en su caso, lubricación, resanes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	1.00	0.00	-1.00	1.00	\$ 1,532.49	\$ 1,532.49
ALU04-019	Suministro e instalación de bastidor de aluminio natural de 2" de 0.35x2.50 m de longitud, fijado a muro y techo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	\$ 3,196.07	\$ -
ALU06-048	Rehabilitación de puerta abatible de perfiles de aluminio cambio de bisagra hidráulica de piso. Incluye: desmonte de existente, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 5,931.39	\$ -

  
ING. CARLOS JULIO DE JESUS FIERRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.

  
ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**OBRA:**

CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).

**CONTRATO N°:**

SSS/SO/AD/007/2023

**UBICACIÓN:**

LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA

**CONTRATISTA:**

CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.

**PERIODO DE ESTIMACION:**

12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023

**ESTIMACION:**

1 FINIQUITO

**FECHA:**

10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
10	HERRERIAS								\$ 353,217.71
HER06-005	Par de puertas louver abatibles de 0.75 m. de ancho por 2.10 m. de altura cada una, con marco de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 1.89 mm, contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de seguridad de barra, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 25,627.33	\$ 25,627.33
HER07-002	Cancel fijo de 1.47 m. de ancho por 0.35 m. de altura, con marco de PTR 2"x2" de 1.89 mm, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de materiales, trazo y anclaje, habilitado, corte, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 2,025.31	\$ -
HER10-003	Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a losa de azotea con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 5,928.00	\$ 23,712.00
HER10-006	Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventanas, por parte interior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y a cada 20 cms en sentido horizontal, con marco de cuadrado de 1/2", anclado con taquete de vanilla 3/8"Ø, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su colocacion.	M2	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	\$ 2,762.22	\$ 3,314.66
HER13-001	Suministro e instalacion de pasamanos de acero en rampa acceso en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	5.00	5.31	0.00	0.31	5.31	\$ 2,624.56	\$ 13,936.41
HER13-023	Suministro e instalacion de escalera marina en herreria, anclado a muro y pretil de azotea, de 55 cms. de ancho y altura total variable, con tubular cuadrado de 2"Ø cedula 40 y peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms, incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	ML	4.00	5.82	0.00	1.82	5.82	\$ 2,621.45	\$ 15,256.84
HER15-001	Suministro e instalacion de cerca perimetral a base de malla ciclónica con una altura de 2.00 mts., posteria anclada y/o empotrada en concreto, espadas y tres lineas de alambre de púas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	ML	178.80	177.36	0.00	-1.44	177.36	\$ 1,404.56	\$ 249,112.76
HER15-028	Suministro e instalacion puerta portón doble de 4.00x2.10 m, de malla ciclónica con tubos horizontales y verticales de 2", espadas y tres lineas de alambre de púas, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, soldadura, herrajes, cerrojo portacandado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 10,864.11	\$ 10,864.11

ING. CARLOS ENRIQUE DE JESUS FIERRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.

10 DE 18

ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
HER15-023	Suministro e instalación puerta portón de 1.60x2.00 de malla ciclónica con tubos horizontales y verticales de 2", incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, soldadura, herrajes, cerrojo portacandado, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 5,696.80	\$ 11,393.60
11	PINTURAS								\$ 169,738.98
PIN01-004	Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	41.50	38.18	0.00	-3.32	38.18	\$ 302.05	\$ 11,532.27
PIN01-006	Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos metálicos o madera a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	16.00	2.00	0.00	-14.00	2.00	\$ 372.22	\$ 744.44
PIN01-008	Pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: descrapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 382.32	\$ 764.64
PIN01-009	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: pintado de cantos y filos, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 885.73	\$ 1,771.46
PIN01-010	Pintura de esmalte berel o similar con brocha, sobre tubos en pasamanos de hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	5.50	0.00	0.00	-5.50	0.00	\$ 75.50	\$ -
PIN01-011	Pintura de esmalte berel o similar, sobre escalera marina de hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 567.13	\$ -
PIN01-012	Pintura de esmalte con pistola, sobre tapa de pozo RPBI de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 885.74	\$ 885.74
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	492.00	490.29	0.00	-1.71	490.29	\$ 118.42	\$ 58,060.14
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	239.70	239.55	0.00	-0.15	239.55	\$ 118.42	\$ 28,367.51
PIN01-023	Pintura vinilica en filos y cantos de vanos con puertas y/o ventanas instaladas, pintura marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	ML	290.10	290.10	0.00	0.00	290.10	\$ 36.15	\$ 10,487.12
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	168.50	168.44	0.00	-0.06	168.44	\$ 127.61	\$ 21,494.63
PIN01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	36.80	36.75	0.00	-0.05	36.75	\$ 127.61	\$ 4,689.67

ING. CARLOS JUAN DE JESUS FIERRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.

ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA:	CLUES: SISSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINIQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
PIN01-099	Pintura vinilica en muros marca berel tipo berelex o similar color tinto (PANTONE 7421) C35 M94 Y51 K53 R98 G17 B50 HEX #621132 a dos manos, incluye: descrapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	13.30	0.00	0.00	-13.30	0.00	\$ 118.41	\$ -
PIN01-100	Pintura vinilica en pretiles marca berel pantone 7421 o similar a dos manos, incluye: descrapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	57.74	57.74	0.00	0.00	57.74	\$ 110.33	\$ 6,370.45
PIN01-101	Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=1.00 mts. de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descrapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	31.00	29.88	0.00	-1.12	29.88	\$ 173.85	\$ 5,194.64
PIN03-001	Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Letras blancas con fondo o sombra negro.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,813.13	\$ 2,813.13
PIN03-002	Rotulación de logotipo "SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,469.09	\$ 2,469.09
PIN03-003	Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,469.09	\$ 2,469.09
PIN03-004	Rotulación de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,469.09	\$ 2,469.09
PIN03-006	Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en tapa metálica de registro, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descrapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,367.51	\$ 2,367.51
PIN03-007	Rotulación de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descrapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,367.51	\$ 2,367.51
PIN03-008	Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,367.51	\$ 2,367.51
PIN03-009	Rotulación de letrero de sistema en area exterior, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar incluye: descrapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,053.34	\$ 2,053.34
13	VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)								\$ 13,891.62
VAR02-003	Colocación de despachador de papel higienico recuperado, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	7.00	0.00	6.00	7.00	\$ 1,297.26	\$ 9,080.82
VAR02-005	Suministro y colocación de despachador de toalla interdobla, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. (COLOR BLANCO)	PZA	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	\$ 1,360.65	\$ 2,721.30
VAR02-013	Colocación de negatoscopio RECUPERADO, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 544.75	\$ 1,634.25

ING. CARLOS JUDIO DE JESUS PIERRE AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.

ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**OBRA:**

CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).

**CONTRATO N°:**

SSS/SO/AD/007/2023

**UBICACIÓN:**

LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA

**CONTRATISTA:**

CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.

**PERÍODO DE ESTIMACIÓN:**

12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023

**ESTIMACIÓN:**

1 FINIQUITO

**FECHA:**

10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACIÓN									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
VAR02-030	Instalacion de Buzon recuperado, incluye: colocacion en muro , materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 455.25	\$ 455.25
21	<b>LIMPIEZAS</b>								\$ 23,401.20
LIM01-001	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	424.00	424.00	0.00	0.00	424.00	\$ 30.22	\$ 12,813.28
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	334.00	234.02	0.00	-99.98	234.02	\$ 35.10	\$ 8,214.10
LIM01-010	Retiro del desmonte de puertas, ventanas, canceleria en aluminio, herreria y equipamiento que no este inventariado, que sea reutilizable, incluye: flete o acarreo a las bodegas del Centro de Distribucion ubicado en el campo EL Diez, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	FLETE	1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 9,572.39	\$ -
LIM01-041	Limpieza de tinaco de 450 a 1100 litros en funcionamiento, incluye: retiro y llenado de agua, ajustes de valvula, material de limpieza, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,186.91	\$ 2,373.82
22	<b>EXTRAORDINARIOS</b>								\$ 360,842.23
EXT01	Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	\$ 338.92	\$ 1,355.68
EXT02	Desmontaje de lavabo de pedestal sin recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 271.17	\$ 271.17
EXT03	Desmontaje de llaves en mingitorios sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 225.93	\$ 225.93
EXT04	Desmontaje sin recuperacion de puerta y marco aluminio de 1.0 x 2.00 m promedio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 457.06	\$ 457.06
EXT05	Desmontaje con recuperacion de dispensador de papel higienico, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$ 348.49	\$ 696.98
EXT06	Desmontaje de compresor odontologico, con recuperación, incluye: desnonexiones de mangueras y cableado, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 1,355.75	\$ 1,355.75
EXT07	Desmontaje sin recuperación de barras de apoyo para discapacitados, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	3.00	1.00	3.00	2.00	\$ 313.09	\$ 626.18
EXT08	Desconexion, desmantelamiento y retiro de tablero electrico existente, incluye: demoliciones necesarias en muro, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 853.00	\$ 853.00
EXT09	Desmontaje de protección metálica con recuperacion, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 174.21	\$ 174.21
EXT10	Desmontaje con recuperacion de extintor, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 225.93	\$ 225.93
EXT11	Losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cimbrado acabado común, apuntalamiento, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.00	17.85	0.00	17.85	17.85	\$ 1,895.00	\$ 33,825.75

ING. CARLOS HILIO DE JESUS HIERRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.

13 DE 18


ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINIQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
EXT12	Entortado de 2.0 cm de espesor promedio a base de mezcla cemento-arena en proporción 1:4, incluye: trazo, nivelación, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	\$ 263.49	\$ 2,371.41
EXT13	Resanado y detallado de muro y/o losa por huecos realizados para paso de tuberías, acabado planeado, ambas caras, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$ 519.33	\$ 1,038.66
EXT14	Suministro y colocación de lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex o similar, cespól, latón tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida).	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 5,717.76	\$ 5,717.76
EXT15	Colocación de Lavabo con pedestal recuperado incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida).	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	\$ 3,832.45	\$ 15,329.80
EXT16	Suministro y colocación de Llave Mingitorio Temporizadora Cromada Fontanery , Incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 2,101.08	\$ 2,101.08
EXT17	Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijación, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$ 2,060.20	\$ 4,120.40
EXT18	Suministro y colocación de 1 barra de 90 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijación, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$ 2,498.00	\$ 4,996.00
EXT19	Instalación de compresor grado médico, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 2,711.46	\$ 2,711.46
EXT20	Suministro e instalación de interruptor termomagnético 1x20amp, de la marca Square'D o similar, incluye: interruptor, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 509.42	\$ 509.42
EXT21	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 1x 40A, QO140 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	\$ 533.62	\$ 1,600.86
EXT22	Suministro e instalación de interruptor termomagnético 1x30amp, de la marca Square'D o similar, incluye: interruptor, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	\$ 471.00	\$ 1,884.00
EXT23	Tubo conduit PVC pesado de 53 mm (2") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	1.60	0.00	1.60	1.60	\$ 125.20	\$ 200.32
EXT24	Desmontaje de minisplit, (Capacidad 1-3 TON aprox.), hasta 3m de altura, incluye: desconexión de ductos de gas, tuberías de agua, desconexión de instalación eléctrica, acarreo hasta el almacén de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	\$ 718.59	\$ 2,155.77

  
 ING. CARLOS HUGO DE JESÚS PIÑERO AGUIRRE  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.

  
 ING. JESÚS ALEJANDRO BELTRÁN CABANILLAS  
 SUPERVISOR SUBDIRECCIÓN DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINIQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
EXT25	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit, 1 ton a 3 ton, incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presión y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$ 2,380.60	\$ 4,761.20
EXT26	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 16 mm (1/2") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	22.25	0.00	22.25	22.25	\$ 129.41	\$ 2,879.37
EXT27	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	\$ 149.24	\$ 447.72
EXT28	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 27 mm (1") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	5.50	0.00	5.50	5.50	\$ 278.82	\$ 1,533.51
EXT29	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 35 mm (1 1/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	12.30	0.00	12.30	12.30	\$ 331.53	\$ 4,077.82
EXT30	Condulet serie 7 ovalada, C-17 de 13 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	\$ 418.08	\$ 2,508.48
EXT31	Condulet serie 7 ovalada, T-37 de 25 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	\$ 749.39	\$ 2,997.56
EXT32	Condulet serie 7 ovalada, T-47 de 32 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	\$ 940.46	\$ 4,702.30
EXT33	Condulet serie 7 ovalada, T-27 de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 517.77	\$ 517.77
EXT34	Condulet serie 7 ovalada, LR-17 de 13 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$ 418.08	\$ 836.16
EXT35	Condulet serie 7 ovalada, LB-17 de 13 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	\$ 531.05	\$ 4,248.40
EXT36	Suministro y colocación de circuito eléctrico monofásico en calibre #12 thw: un color negro, uno color blanco y uno color verde de la marca Condomex o similar, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	134.00	0.00	134.00	134.00	\$ 98.97	\$ 13,261.98
EXT37	Suministro y colocación de topes para puertas tipo media luna, color gris metálico con blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	\$ 452.54	\$ 5,883.02
EXT38	Suministro y colocación de rejilla 20x20 acero inoxidable o similar incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 457.07	\$ 457.07
EXT39	Suministro e instalación de cristal claro de 6 mm. en puertas y/o ventanas, incluye: desmonte, montaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.00	1.70	0.00	1.70	1.70	\$ 763.51	\$ 1,297.97
EXT40	Reparación de puerta abatible de perfiles de aluminio de 0.95-1.25 x 2.00-2.20 m por desanivelado visagra en mal estado, incluye: suministro de materiales, desperdicios, fijación, sellado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 3,242.00	\$ 3,242.00


ING. CARLOS JULIO DE JESUS PIERRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.


ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SOI/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
EXT41	Rehabilitación de puerta abatible de perfiles de aluminio cambio de cerradura de paleta. Incluye: desmonte de existente, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 2,157.10	\$ 2,157.10
EXT42	Instalación de protección en herrería para compresor de dental, de recuperación, incluye: anclaje a muro con ancla de ángulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 664.97	\$ 664.97
EXT43	Colocación de puerta en protección de herrería para aire acondicionado tipo minisplit de una tonelada, incluye corte con disco, instalación de bisagras, porta candado y candado, incluye: recortes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	\$ 1,390.01	\$ 5,560.04
EXT44	Pintura de esmalte con compresor y pistola, en elementos de estructuras metálicas ya montadas y/o armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles metálicos con desarrollo perimetral de 0.30 a 0.80 m. aplicada, a dos manos usando andamios, incluye: retiro de óxido, limpieza, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	49.56	0.00	49.56	49.56	\$ 166.50	\$ 8,251.74
EXT45	Pintura de esmalte con compresor y pistola, en elementos de estructuras metálicas ya montadas y/o armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles metálicos tubulares con desarrollo perimetral de 0.16 a 0.31 m. aplicada, a dos manos usando andamios, incluye: retiro de óxido, limpieza, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	58.40	0.00	58.40	58.40	\$ 73.74	\$ 4,306.42
EXT46	Letrero tipo señalización "que hacer en caso de sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm., colocado con cinta doble cara en muro, incluye: suministro de letrero, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 355.41	\$ 355.41
EXT47	Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color amarillo y nombre de color negro con una medida de 25 cm de largo por 25 cm de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocación.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 238.15	\$ 238.15
EXT48	Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color azul y nombre de color blanco con una medida de 20 cms. de largo por 40cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	\$ 257.37	\$ 772.11
EXT49	Colocación de despachador de papel higiénico recuperado, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$ 542.30	\$ 1,084.60
EXT50	Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de fijación, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 1,045.05	\$ 1,045.05
EXT51	Suministro y colocación de extintor PQS, 6kg, incluye: gancho de fijación, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 1,622.70	\$ 1,622.70
EXT52	Instalación de televisión recuperada, incluye: colocación de soporte tv en muro de albañilería, anclaje, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 903.80	\$ 903.80

  
ING. CARLOS JULIO DE JESÚS FIERRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.

  
ING. ALEJANDRO BELTRÁN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCIÓN DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA





OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINIQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
EXT53	Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sintéticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de película de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, decolorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de aluminio, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, losa o dala, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	\$ 9,986.41	\$ 29,959.23
EXT54	Suministro y colocación de persiana enrollable, con tela plastica tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (GRIS CLARO)	M'	0.00	23.49	0.00	23.49	23.49	\$ 1,941.24	\$ 45,599.73
EXT55	Suministro y realizacion de fumigacion, incluye aspersor manual, materiales, mano de obra y equipo.	M2	0.00	223.72	0.00	223.72	223.72	\$ 63.74	\$ 14,259.91
EXT56	Limpieza de sistema de 5,000 litros en funcionamiento, incluye: retiro y llenado de agua, ajustes de valvula, material de limpieza, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 3,200.01	\$ 3,200.01
EXT57	Suministro e instalación de puerta de 0.90 m de ancho por 2.10 m de alto, con aluminio natual línea de 2" con ventana con fijo y ventana corrediza con cristal claro de 6 mm, con marco de aluminio natural de 2"x3", chapa de manija, repisa aluminio vidrio de 0.70 x 0.20 cms , incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 13,456.38	\$ 13,456.38
EXT58	Refuerzo de cerca perimetral a base de malla ciclónica con retenida de barra horizontal en la parte inferior, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	ML	0.00	178.80	0.00	178.80	178.80	\$ 165.00	\$ 29,502.00
EXT59	Colocacion y anclaje de postes de cerca perimetral a base de malla ciclonica, consistente en demolocion de 40 cms de dala de desplate, acoplado y soldado con tubo existente con cople de mismo diametro, cimbrado y colado de dala de desplate	ML	0.00	66.00	0.00	66.00	66.00	\$ 341.00	\$ 22,506.00
EXT60	Suministro e instalacion de tapa tipo impermeable metalica para registro 90x90 cms., marco y contramarco de angulo de 1", lamina calibre 16, acabado con pintura esmalte, bisagras de barril, agarradero., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 2,350.01	\$ 2,350.01
EXT61	Ranura para alojar tubería conduit hasta de 3/4" de diámetro, en muros, incluye: resane con mortero cemento arena 1:5, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	\$ 259.11	\$ 647.78
EXT62	Suministro e instalacion de salida de voz y datos, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 901.21	\$ 901.21
EXT63	Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 1 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 535.16	\$ 535.16
EXT64	Instalación de cable para voz y datos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	\$ 34.88	\$ 453.44
EXT65	Suministro e instalacion de registro himel, gabinete metalico IP-55 de 30X40X20 cm incluye: accesorios, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00


ING. CARLOS ALBERTO DE JESUS FIERRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.


ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



OBRA:	CLUES: SLSSA000094 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, AHOME, SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA).		
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/007/2023		
UBICACIÓN:	LAS GRULLAS MANGEN IZQUIERDO, AHOME, SINALOA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
PERIODO DE ESTIMACION:	12 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023		
ESTIMACION:	1 FINIQUITO	FECHA:	10 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
EXT66	Suministro e instalación acometida telefónica con tubo de fierro galvanizado de 3/4"Ø, incluye: mufa ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 2,519.17	\$ 2,519.17
EXT67	Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y junteada con boquilla anti hongo, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.00	6.02	0.00	6.02	6.02	\$ 551.89	\$ 3,322.38
EXT68	Suministro y colocación de centro de carga, Square D, QO 30- 3f/4hilos -220/127o similar, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 11,224.82	\$ 11,224.82
EXT69	Suministro y colocación de soporte para tubería galvanizada, a base de ptr 2"x4" de 40 cms de largo, pintado con pintura acrílica, riel unicanal "u" y abrazadera metálica "o", fijados con taquetes y tornillos, incluye: fijación, sellado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	\$ 551.80	\$ 11,036.00

  
ING. CARLOS JULIO DE JESUS PIARRO AGUIRRE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS S. DE R.L. DE C.V.

  
ING. JESUS ALEJANDRO BELTRAN CABANILLAS  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA