







<p>NOTA NO. 1 <del>ABERTURA</del></p>	<p>EN ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:                  INSTALACION DE MODULOS DE INFORMACION UBICADOS EN PALACIO DE GOBIERNO, UNIDAD DE SERVICIOS ESTATALES (USE) Y EDIFICIO HOMEX EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROCAHENA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.                  DATOS GENERALES DEL CONTRATO:                  NO. DE CONTRATO: OPFU-EST-ARJ-FEST-INA07-12007-2023                  MONTO DEL CONTRATO: \$1,780,436.25 IVA INCLUIDO                  PERIODO DEL CONTRATO: 15 DE MAYO DE 2023 - 28 DE JUNIO DE 2023                  CONTRATISTA: COMZUM E SA DE CV                  REPRESENTANTE LEGAL: U. ABRAHAM GARCIA CASTRO                  RESIDENTE DE OBRA: ARO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ                  SE REGISTRAN FIRMAS:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">                   ARO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ                  RESIDENTE DE OBRA DE LA O.P.             </div> <div style="text-align: center;">                   MC. ABRAHAM GARCIA CASTRO                  COMZUM-E, SA CV             </div> </div>
<p>NOTA NO. 2</p>	<p>20 DE MAYO DE 2023                  HASTA LA FECHA SE HA VENIDO TRABAJANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y EN LAS SIGUIENTES AREAS:                  MODULO 1 DE LA USE, SE TRABAJA EN CLARO DE FERRA DE CONCRETO Y EN FORJADO DE MUROS DE TABLARCA DE MODO INFORMATIVO, REGISTRO PUBLICO USE: SE HA VENIDO TRABAJANDO EN SUMINISTRO E INSTALACION DE PESTA CORREDORA DE PVC CON ALUMINIO BLANCO DE 2.4X2.43 M Y DE 1.1X2.43M. ASI COMO FUEBRACION DE PESTA DE CRISTAL MODULO 1 HOMEX EDIFICIO "A": SE HA TRABAJADO EN LA FABRICACION DE MUEBLES DE RECEPCION A BASE DE TABLARCA DE 4.80X1.10M Y BARRAS DE ATENCION DE 0.60X4.80M. L.                  MODULO 2 HOMEX EDIFICIO "B": SE HA TRABAJADO EN LA FABRICACION DE MUEBLES DE RECEPCION A BASE DE TABLARCA.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
<p>NOTA NO. 3</p>	<p>27 DE MAYO DE 2023                  HASTA LA FECHA SE HA VENIDO TRABAJANDO EN DIVERSAS AREAS Y EN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:                  MODULO DE INFORMACION DE LA USE: FORJADO DE BARRAS SUPERIORES CON PANELES DE BARRAS MOVIMIENTO DE ELEMENTOS METALICOS PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO.                  REGISTRO PUBLICO (USE): ADMINISTRACION E INSTALACION DE PESTA A BASE DE TABLARCA. APES DE RECEPCION HOMEX: INSTALACION DE KITO DE PANELES TIPO BARRAS. FABRICACION DE MUEBLES DE ALUMINIO Y VIDRIO EN AREAS DE RECEPCION EDIFICIO "B" MODULO 1 Y MODULO 2 EN PALACIO DE GOBIERNO: SE HA VENIDO TRABAJANDO EN FABRICACION DE MUEBLES DE RECEPCION DE 4.80X1.10M DE SUPER ALUMINIO BARRAS DE ATENCION DE 0.60X4.80M L A BASE DE TABLARCA INCLUYENDO SU INSTALACION EFECTIVA.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>