

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

21 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

30 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
722	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA 2.	VARIOS	ESTATAL	\$15'000,838.86	\$15'000,838.86	\$15'000,786.91	\$51.95	100	100