


CONYUCB

OBRA:	CLUES: SLSA000152 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
CONTRATO N°:	ALFONSO G. CALDERON (POBLA) SIETE) AHOME, SINALOA. (HERRERIA Y PINTURA).
UBICACION:	SSS/ISO/AD/014/2022
CONTRATISTA:	ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
PERIODO DE ESTIMACION:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.
ESTIMACION:	07 DE OCTUBRE DE 2022 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022
	01 FINQUITO
	FECHA: 05/11/2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES								\$ 21,398.33
PRE02-015	Demolición y retiro de árbol grande, extracción de raíces y retiro del mismo fuera de la obra, incluye: acareros, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 3,467.31	\$ 17,336.55
PRE03-006	Desmontaje de w.c. sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 947.91	\$ 947.91
PRE03-015	Desmontaje de lavadero de concreto o granito sin recuperación, incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 947.91	\$ 947.91
PRE03-366	Desmontaje sin recuperación de chapa en puerta de herrería, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 710.94	\$ 1,421.88
PRE04-036	Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1.00	0.72	0.00	0.00	0.72	\$ 120.57	\$ 86.81
PRE04-281	Corte de firme de concreto con cortadora de disco, incluye: trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	3.40	3.40	0.00	0.00	3.40	\$ 193.61	\$ 658.27
	ALBAÑILERÍA								\$ 8,573.07
ALB06-005	Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acareros, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	0.36	0.36	0.00	0.00	0.36	\$ 772.18	\$ 277.98



CONYUCUB

OBRA:	CLUES: SLSSA000152 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE) AHOME, SINALOA. (HERRERIA Y PINTURA).
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/014/2022
UBICACIÓN:	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.
PERIODO DE ESTIMACION:	07 DE OCTUBRE DE 2022 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION:	01 FINIQUITO
FECHA:	05/11/2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
ALB08-016	Registro sanitario o pluvial con medidas interiores de 0.20 x 1.20 y de 0.20 m. de profundidad, fabricado con concreto hecho en obra de Fc=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial. Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,354.47	\$ 3,354.47
ALB15-003	Reparación de muros con acabado mortero por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.00	4.10	0.00	0.00	4.10	\$ 277.18	\$ 1,136.44
ALB16-030	Suministro y colocación de lavadero de granito 80x73 cms. altura terminada de 95 cms., incluye: fijación con mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,804.18	\$ 3,804.18
IMP01-002	IMPERMEABILIZACION Impermeabilizante elastomérico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas críticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	m2	6.00	5.56	0.00	0.00	5.56	\$ 193.86	\$ 1,077.86
									\$ 2,161.01

ING. CARLOS JUAN DE JESUS FIERRO AGUIRRE  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.

ING. OMAR PANTALEON NEVAREZ TIZOC  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA






CONYUCUB

OBRA:	CLUES: SLSSA000152 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
CONTRATO N°:	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE) AHOMÉ, SINALOA. (HERRERÍA Y PINTURA).
UBICACIÓN:	SSS/SO/AD/014/2022
CONTRATISTA:	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.
ESTIMACIÓN:	07 DE OCTUBRE DE 2022 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACIÓN	
01 FINQUITO	
FECHA:	05/11/2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
IMP01-008	Impermeabilizante elastomérico en líneas de tuberías del equipo de aire acondicionado en azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: mortificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er, 2da. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	pza	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	\$ 120.35	\$ 1,083.15
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS									
HIDR10-010	Salida hidráulica para mingitorio, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	sal	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,136.82	\$ 1,136.82
HIDR10-020	Salida hidráulica para lavabo, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcación para mono alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,136.82	\$ 1,136.82
SAN01-053	Ramaleo exterior a base de tubería de pvc en línea de 3" para drenaje pluvial, desde registros, rejillas y bajantes de azotea, incluye, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	\$ 191.04	\$ 343.87
SAN03-002	Suministro y colocación de W.C. Vienna, color blanco, código 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, maniguera, tornillos de sujeción, tapones cubre pilas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 7,803.65	\$ 7,803.65
SAN03-050	Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo media vuelta en cromo marca URREA model R46CL o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 2,616.98	\$ 5,233.96



CONYUCUB

OBRA:	CLUES: SLSSA000152 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
CONTRATO N°:	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLA) SIETE/AHOME, SINALOA. (HERRERÍA Y PINTURA).
UBICACIÓN:	SSS/ISO/AD/014/2022
CONTRATISTA:	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
PERIODO DE ESTIMACION:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.
ESTIMACION:	07 DE OCTUBRE DE 2022 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022
	01 FINIQUITO
	FECHA: 05/11/2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	ESTIMACION		EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
				HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.				
SAN03-065	Suministro y colocación de llave mingitorio temporizadora cromada fontanery, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,598.25	\$ 1,598.25
HIDR13-005	Reparación de fugas con tubería de pvc hidráulico en muro o losas, incluye: ranurado, cortes, piezas requeridas de pvc, pegamiento, pruebas, resanes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,159.31	\$ 2,318.62
INSTALACION ELECTRICA									\$ 19,470.96
ELEC15-041	Reubicación de luminaria rectangular, incluye: resanes, cableado, ductos, lámparas, balastro, acrílico, de ser necesarios, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	pza	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 3,245.16	\$ 19,470.96
ACABADOS									\$ 581.94
ACAB01-002	Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y juntaada con boquilla anthongo, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	1.00	0.72	0.00	0.00	0.72	\$ 808.25	\$ 581.94
CRISTALERIA Y ALUMINIO									\$ 20,038.29
ALU03-153	Suministro e instalación de repisa 0.20x0.60 mts. de cristal y perfil de aluminio color blanco, incluye: material, mano de obra y herramienta.	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,203.66	\$ 2,203.66
ALU04-026	Suministro e instalación de bastidor de aluminio natural de 2" de 0.10 m de alto y de 3.00 a 3.50 m de longitud, fijado a muro y techo, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 2,076.53	\$ -
ALU05-019	Suministro e instalación de mampara de aluminio blanco 2" y acrílico opalino 3 mm. de espesor, en regaderas incluye: puerta corredera y un fijo, jaladera, toallero de aluminio, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 8,882.34	\$ 8,882.34

ING. CARLOS ALFONSO JESUS FIERRO AGUIRRE  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.

ING. OMAR PANTALEON NEVAREZ TIZOC  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA





CONYUCUB

OBRA:	CLUES: SLSSA000152 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD		
CONTRATO N°:	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE) AHOME, SINALOA. (HERRERÍA Y PINTURA).		
UBICACIÓN:	SSS/SO/AD/014/2022		
CONTRATISTA:	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		
PERIODO DE ESTIMACION:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.		
ESTIMACION:	07 DE OCTUBRE DE 2022 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022		
ESTIMACION		01 FINQUITO	FECHA:
			05/11/2022


No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
ALU06-001	Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3 mm. de espesor. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.88	0.88	0.00	0.00	0.88	\$ 8,280.33	\$ 7,286.69
ALU06-003	Suministro y colocación de sellador base silicona color marfil o blanco. Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	\$ 34.70	\$ 1,665.60
<b>HERRERIAS</b>									
HER10-003	Suministro e instalación de protección de 60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herrería, anclado a losa de azotea con ancla de ángulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	\$ 3,926.06	\$ 35,334.54
HER13-003	Suministro e instalación de pasamanos de acero en dos líneas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero en herrería tubo de 2" cedula 30, fijado a ángulo de 4"x8" de largo y 4" de ancho elaborado con solera 5/16"x3 1/2" anclado con varilla corrugada 3/8", incluye: fijación, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	ml	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	\$ 2,408.68	\$ 50,582.28
HER14-001	Suministro y colocación de chapa de sobrepone para puerta de herrería, marca phillips o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 825.52	\$ 1,651.04



CONYUCB

OBRA:	CLUES: SISSA000152 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
CONTRATO N°:	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE) AHOMÉ, SINALOA. (HERRERIA Y PINTURA).
UBICACIÓN:	SSS/SO/AD/014/2022
CONTRATISTA:	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA
PERIODO DE ESTIMACION:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.
ESTIMACION:	07 DE OCTUBRE DE 2022 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION:	01 FINIQUITO
FECHA:	05/11/2022

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
HER11-007	Basidor para marquesina de herreria de 2.00 mts. de largo x 0.80 mts. de ancho a base de basidor de pñr de 1 1/2" x 3" y travesaños a cada 45 cms. fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, anclado a muro con taquete. Tirante a base de varilla lisa de 3/8" soldada a placa 5 cm X 5 cm a pretiti, recubierta de policarbonato fijado con cinta 3m doble cara, perfil h para juntar hojas, cinta aluminio y cinta ventana, sellado con sikaflex a muros, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 7,176.12	\$ 7,176.12
PINTURAS									\$ 33,037.95
PIN01-008	Pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 313.59	\$ 627.18
PIN01-009	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas de herreria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor. Incluye: preparacion de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,099.99	\$ 2,199.98
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	155.00	153.98	0.00	0.00	153.98	\$ 109.40	\$ 16,845.41
PIN01-101	Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicacion.	m2	56.00	55.14	0.00	0.00	55.14	\$ 242.39	\$ 13,365.38
VAR02-006	VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS) Colocacion de despachador de toalla interdoblada, incluye: fijacion con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,253.16	\$ 1,253.16
									\$ 6,301.76



CONYUCB

OBRA:	CLUES: SI.SSA000152 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
CONTRATO N°:	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE) AHOME, SINALOA. (HERRERIA Y PINTURA).
UBICACION:	SSS/SO/AD/014/2022
CONTRATISTA:	ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
PERIODO DE ESTIMACION:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.
ESTIMACION:	07 DE OCTUBRE DE 2022 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022
	01 FINIQUITO
	FECHA: 05/11/2022

ESTIMACION

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
VAR02-011	Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sintéticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de película de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, decorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de aluminio 2.50 mts. de longitud, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, color gris claro, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 2,524.30	\$ 5,048.60

ING. CARLOS JULIO DE JESUS FIERRO AGUIRRE  
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE R.L. DE C.V.

ING. GEMAR FANTALEON NEVAREZ TIZOC  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA