

FINIQUITO DE OBRA



7/2	COBIERNO DEL EST	00				•							CA FORCATIVA	
CONTRATISTA: MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS DIRECCION: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CONCORDA EL VERDE NO. 3, CONCORDIA, SINALOA R.F.C. VAPL570617JS3										STRUCTURA F	Fecha: 18-oct-22 A FÍSICA EDUCATIVA			
TN- C.	and the second s					_ FINIOUITA	DE OBRA			/		en skriger		
	PGO: 22303	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	No DE OBRA:	220681	7	/	/ OL OBIGA	P. 23. 4 5			O L CANA		/	
PLANT	TEL: RIPCIÓN:	IMPERN	//EABILIZANTE	DEL EDIFICIO	BAES 35, ZONA D"J" Y REHABI	LITACION DE	VITROPISO EN	: MAZATLAN I TALLER DE 1	URISMO EDIF	ICIO "C" EN M	MUNICIPIO:	MAZATLAN OR IGNACIO E	RAMIRE7	
	DO DE CONTRATO:	(COBAE	:S 35, ZUNA US), UBICADA E AL:	N MAZATLAN, 8 23-oct-22	MUNICIPIO DE	MAZATLAN, E CONTRATO:	STADO DE SI	NALOA. CONV-ADE-CB-	,				
IMPOR	ITE DE OBRA: ITE DE ANTICIPO DE OBRA: ITE TOTAL DE CONTRATO;	\$ \$ \$	368,291.95 - 990,637.96		CONVENIO A	INVENIO ADIC		.0		AL:		CONTRATO:	18-ago-22	
CLAVE	CONCEPTO	Ų		SEGUN PROYEC	ito .	OBRA	NORMAL	ÓBRA A	DICKONAL	OBRA EXT	RAORDINARIA	CANT.	IMPORTE TOTALES	
		<u> </u>	vot.	PU	MORTE	CANT.	MPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	TOTALES	MPORIE IDIALES	
REHA	RMEABILIZANTE DE EDIF BILITACION EDIFICIO "J"	ICIO "J	" Y REHABII	LITACION D	E VITROPISC	EN TALLE	R DE TURIS	MO EDIFICIO	o "c"					
85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA. LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA, RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA	M 2	178-42	\$105.85	\$18,885 76	361.68	\$38,283.83	-0.00	\$0.00	0.00	\$0.90	361 68	\$38,283.83	
38000	ENTORTADO EN AZOTEA CON 6.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO PREMEZCIADO FIBRA FESTERROMO (RELLIVO FIUIDO FUE 60 KG/CM2 REV 18 CM A 28 DIAS) TIRO CON BOMBA INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	178.42	\$878.00	\$120,969.76	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
85755	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 4.00 MM.	M2	179.64	\$420.22	\$75,488.32	361.68	\$151,085.17	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	361.68	\$151.985 17	
90006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORRO AISLANTE ARMAFLEX. COLOCACION DE CINTA HOMIA EN TUBERIA CONDENSADORA INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$999.64	\$1,979.28	10.00	\$9,896.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$9,896.40	
90007	SUBINISTRO Y APLICACION DE IMPERIMENISTRO Y APLICACION DE IMPERMENISTRO BLANCO AL FORRO AISTOMERICO BLANCO AL FORRO AISLANTE DE LA CONDENSADORA A LINA MANO DE LASTOMERICO SE COLOCARA LA MALLA MEMBRANA Y ARRIBA OTRA CAPA DE L'ASTOMERICO PARA PROTEGER LA MALLA, INCLIVE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE MALLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO E MALPO TODO DE MALLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO DE MALLA, LO NECESARIO DE MALLA, LO NECESARIO DE MALLA CON LO RECORDA DE MALLA CON LO NECESARIO DE MALLA CON LO RECESARIO DE MALLA CON LO RECESARIO DE MALLA CON LO NECESARIO DE MALLA CON LO RECESARIO DE MALLA CON LO R	PZA	2.00	\$1.216.84	\$2,433.28	19.00	\$12,168.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$12,166.40	
98456	BASE PARA MINISPLIT DE 1,20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	\$1,219.28	\$6,096.40	15 00	\$18,289.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	15.00	\$18,289.20	
REHAE	ILITACION EDIFICIO "C"				\$225,851.80	l	\$230,621.00	<u> </u>	\$0.00		\$0.00	L	\$230,821.00	
80628	ALBAÑILERIA DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 9 CM DE ESPESOR, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	M2	51:84	\$209.38	\$10,853.22	46.98	\$9,835.73	0.00	\$9.00	0.00	\$0.00	46 98	\$9,835.73	
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO COPISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO	МЗ	5.18	\$443.29	\$2,296.24	18.60	\$8,245.19	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	18.60	\$8,245.19	
11121	RELLENO Y COMPACTACON DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC CIPISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO	мз	10.36	\$292.02	\$3,025.33	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
31211	FIRME DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, INIVELACION Y COMPACTACION	M2	51.84	\$358.47	\$18,583 08	45.98	\$16,840.92	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	46.98	\$16.840.92	
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSCIODADA 66-1010 EN PISOS INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	51.84	\$88.22	\$4,573.32	46.98	\$4,144.58	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	46.98	\$4,144.58	
85075	SUM. Y COL. DE VITROPISO 33X33 CMS., INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO. S. Y C. DE ZOCLO INTER DE B CM	M2	51.84	\$721 05	\$37,379.23	46.98	\$33,874.93	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	46,98	\$33,874 93	
85096	ASENT Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM DE ESP. INCLUYE	MŁ	29.96	\$255.24	\$7,391.75	26.90	\$6,865.96	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	26 90	\$6,865 96	

X. R. A

 $\gamma \gamma \gamma$



FINIQUITO DE OBRA



HOJA: CONTRATISTA: DEPENDENCIA-MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS DIRECCION: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CONCORDIA EL VERDE NO. 3, GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CONCORDIA, SINALOA R.F.C. VAPL570617JS3 FINIQUITO DE OBRA 235 PGO: 22303 No DE OBRA: 220681 IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05) LOCALIDAD: MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN IMPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO "J" Y REHABILITACION DE VITROPISO EN TALLER DE TURISMO EDIFICIO "C" EN MEDIA SUPERIOR IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05), UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. DESCRIPCIÓN: PERIODO DE CONTRATO: DEL: 25-ago-22 23-oct-22 CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-182-2022 FECHA DE CONTRATO: 18-ago-22 368,291,95 IMPORTE DE OBRA: CONVENIO ADICIONAL: IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: PERÍODO CONVENIO ADICK DEL: AL: 990,637,96 TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO: SEGUN PROYECTO OBRA NORMAL OBRA ADICIONAL OBRA EXTRAORDINARIA CANT. TOTALES CONCEPTO U CLAVE EMPORTE TOTALES PU IMPORTE IMPORTE CANT, SUMINISTRO FABRICACION E SUMMISTRO FABRICACIÓN E
INSTALACIÓN DE DIVISION DE
MAMPARA EN MINGATORIO DE 0.60
X 1 55 M. PERFIL 128 NEGRO,
PERFIL LANNA ESTRADA 149 CAL
20. CUADRADO DE 172 DE
REFUERZO. TAQUETEADO IN
MUNO Y PATAS DE PTR X. FONDO
GRIS PINTURA ESMALTE BEREL
SUMMA COD 6858 INCLUYE.
SUMMISTRO FABRICACIÓN,
INSTALACIÓN, HERRAMIENTA
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 45086 PZA 1 00 \$7,539.09 \$7,539.09 1.00 \$7,539.09 0.00 \$0.00 0.00 \$0.00 1.00 \$7,539 09 \$7,539.09 87,539.09 \$0.00 \$7,539.09 \$0.00 SUMA REHABILITACION DE AULAS: \$317,493.08 \$317,987.40 \$0,00 \$0.00 \$317,967.4D REHABILITACION EDIFICIO "J"
REHABILITACION EDIFICIO "J" \$225.851.80 \$225,851.80 \$230,621,00 \$0.00 \$0.00 \$230,621.00 REHABILITACION EDIFICIO "C" \$79,807.31 HERRERIA \$7.539.09 \$7.539.09 50.00 \$6.00 \$7 539 09 \$91,641,26 \$87,346.40 \$87,346.40 \$8.00 \$0.00 -\$550.23 \$317,493.06 \$317,967.40 \$317,967.40 \$0.00

\$317,967.40 \$50,874.78

\$368,842.18

\$317,493.06 \$50,798.89

\$368,291,95

MARIA DE LA LUZ VALENZUEJA PASOS
MARIA DE LA LUZ VALENZUEJA PASOS
Contrelista

VA 16%

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor

\$0.00

\$0.00

\$317,967.40

\$50,874.78 \$368,842.18

\$0.00

\$0.00