

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

21 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

27 DE FEBRERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
650	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR. E.C. MEXICO 15-SAN JOSE DE LA BRECHA-PLAYA BELLAVISTA	GUASAVE	ESTATAL	\$284,282.33	\$284,282.33	\$284,282.33	\$0.00	100	100