

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

23 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

23 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
811	CONSERVACION MENOR CARRETERA CAIMANERO-EL TIGRE .	MOCORITO	ESTATAL	\$98,824.73	\$98,824.73	\$98,824.73	\$0.00	100	100