

OBRA: CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA COMUNIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE CHOW, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 793,480.12 (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2022 AL 22 DE ABRIL DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303J-2022, DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2022, A CARGO DE LA COMPAÑIA "CHINOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".


LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. MAURICIO BOJORQUEZ MONTTOYA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. MAURICIO BOJORQUEZ MONTTOYA.



SOP



CONTRATISTA.


OBRA: CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA COMUNIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303J-2022

NOTA DE BITACORA N° 02

09/MARZO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL SUPERINTENDENTE MAURICIO BOJORQUEZ MONTAYA.




SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

09/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, POR OTRA PARTE SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCESSE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.



SOP

CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE LATERIA FILTRANTE EN LA COMUNIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303J-2022

NOTA DE BITACORA N° 04

09/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIERON INICIO CON LOS TRABAJOS REFERENTE A LA LATERIA FILTRANTE CON LO QUE ES EL TRAZO Y EXCAVACION PARA EL PRIMER ANILLO.



SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 05

16/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE 1° y 2° ANILLO COLADOS, SE TRABAJA EN EL ACERO PARA EL COLADO DEL 3° ANILLO.



SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

23/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLADO EL 3° ANILLO, SE TRABAJA EN EL ACERO DEL 4° ANILLO.



SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

30/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLADO EL 4° ANILLO, SE TRABAJA EN EL ACERO DEL 5° ANILLO.



SOP

CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE GALLERIA FILTRANTE EN LA COMUNIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 0303J - 2022

NOTA DE BITACORA N° 08

06/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLADO EL 5° ANILLO, SE TRABAJA EN LA CIMBRA PARA EL COLADO DEL 6° ANILLO.



SGP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

09/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN COLADOS LOS ANILLOS Y LA LOSA TAPA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.



SGP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

12/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE LE REAFIRMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 777,248.77 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 110,627.65 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 09 DE MARZO DEL 2022 AL 10 DE ABRIL DEL 2022.


SGP


CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA COMUNIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303J-2022

NOTA DE BITACORA N° 11

12/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA ESCALERA MARINA Y EN LA COLOCACION DE TUBERIA LISA Y MANUADA DE 14" (RIO - GALERIA), SE TRABAJA EN LA REHABILITACION DE CASETA EXISTENTE (PINTURA), SE DESINSTALO CABLEADO VIEJO.



SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

15/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA LINEA ELECTRICA, CABLEADO SE TIENE POSTERIA, ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOR COLOCADO, SE TRABAJA TAMBIEN EN EL ARREGLO HIDRAULICO Y LA LINEA DE CONDUCCION DE GALERIA A MED Y COLOCADO DE MRAQUES EN LA MISMA, SE ESTA COLANDO TAPA DE GALERIA.


SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

19/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE VALVULAS COMPORETAS, CHECK, ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, ASI COMO LA COLOCACION DE LA BOMBA, EN LA CASETA SE ESTA COLOCANDO EL ARRANCADOR.


SEP


CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA COMUNIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303J-2022

NOTA DE BITACORA N° 14

22/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 NORMAL FINQUITO PARA SU REVISION.


SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 15

25/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE LE REPRESTA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 NORMAL FINQUITO YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 600,722.11 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 369,505.19 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE ABRIL DEL 2022 AL 22 DE ABRIL DEL 2022, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2022.


SEP


CONTRATISTA