



SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA:

“CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA), BADIRAGUATO, SINALOA”

DATOS CONTRATISTA:

CONTRATISTA: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 93, COL. GUADALUPE, C.P. 80220
LOCALIDAD: CULIACÁN, SINALOA
R. F. C.: GVA-161201-P39

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/003/2022

IMPORTE CONTRATO CON IVA: \$1,403,000.00
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 25 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 25 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 23 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION REAL: 23 DE JULIO DE 2022
CONVENIO No.: NO APLICA
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: \$423,318.97

PROGRAMA: APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL 2022

COMPAÑIA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
NUMERO FIANZA ANTICIPO NO APLICA
IMPORTE NO APLICA
NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 22A22384
IMPORTE \$140,300.00
NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 22A22384
IMPORTE \$140,300.00

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 29 DE JULIO DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA SSS/SO/AD/003/2022

“CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD BADIRAGUATO (PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA), BADIRAGUATO, SINALOA”

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE SIN IVA	MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO.	23/05/2022	\$ 1,209,482.76	\$ 1,403,000.00
PAGO ANTICIPO 35 %	04/06/2022	\$ 423,318.97	\$ 491,050.00
ESTIMACION NO.1 (NORMAL)	27/06/2022	\$ 555,748.90	\$ 644,668.72
ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO)	23/07/2022	\$ 579,569.42	\$ 672,300.53
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 1,135,318.32	\$ 1,316,969.25
CARGOS AL CONTRATISTA:		\$ -	\$ -
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 74,164.44	\$ 86,030.75
SUMAS IGUALES		\$ 1,209,482.76	\$ 1,403,000.00

RECIBE SUPERVISOR:

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO

ENTREGA:

RECIBE:

FIRMA:

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

FIRMA:

ING. MÓNICA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS