

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

20 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

08 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
807	BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 CULIACAN-LAS BRISAS ETAPA 2.	VARIOS	ESTATAL	\$1'659,178.00	\$1'659,178.00	\$1'657,269.95	\$1,908.05	100	100