

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

*Obra 819: Mejoramiento de camino a las
labradas.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Mejoramiento de camino a las
labradas.

Del 16 al 20 de Junio del 2022
Importe de la obra: \$ 982,650.20

Con esta fecha se abre el
presente libro de bitácora para dar
seguimiento a los trabajos correspondientes
a la construcción de la obra omiba
mencionada.

La normatividad estará a cargo
de premezclas, concretos y Agregados
de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Oscar Daniel García Aguilar como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o
hacer anotaciones de bitácora serán
por la secretaría de Obras Públicas (S.O.P.)
el Ing. Humberto Arreola Bustamante y
por Preecasin el Ing. Oscar Daniel García
Aguilar.

SUPERVISOR

HUMBERTO ARREOLA B
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Mejoramiento de camino a las labradas.

Del 15 al 20 de Junio del 2022

En este día se inician los trabajos de mejoramiento de este camino con material de banco TMA 1 1/2" a finos extendido con motoconformadora y compactado con vibracompactor y pipa de agua. Incluye:

- Material
- Acarreo de Material hasta el sitio de colocación.
- Mano de obra.

Se mejoraron 1722.00 m² de camino, terminando con los trabajos el día 20 de Junio del 2022 terminando las anotaciones de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

HUBERTO ARREDON B.

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA