

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 734: Conservación mayor autopista Benito Juárez
2022 etapa #3

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

25-Abril-2022

001

01

Obra: Conservación mayor autopistas Benito Juárez 2022 etapa #3

Del 25 de Abril al 29 de Mayo del 2022
Importe de la Obra: \$15,002,389.13

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Prestadores Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) la Arq. Margarita Camacho Borquez y por PREECASIN el Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación mayor autopista Benito
Juarez 2022 etapa # 3

Del 25 de Abril al 01 de Mayo del 2022

Se inicia señalamiento preventivo y con
los trabajos de recuperación de carpeta en
el km 93+647 cuerpo derecho, carril de
baja.

Se concluye el tramo 93+647 al 94+050
cuerpo derecho, carril de baja y el tramo
92+100 al 92+365.50 cuerpo izquierdo,
carril de alta con los trabajos de recupera-
ción de carpeta, riego de liga, suministro
tendido y compactación de carpeta asfáltica.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 etapa #3

Del 02 al 08 de Mayo del 2022

Se continúa con los trabajos de recuperación de carpeta iniciando en el tramo 91+808 del cuerpo izquierdo, carril de baja.

Se concluye el tramo 94+200 al 94+535 cuerpo izquierdo, carril de baja con los trabajos de recuperación de carpeta, riego de liga, suministro, tendido y compactación de carpeta asfáltica.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conservación mayor autopista Benito
Juarez 2022 etapa # 3

Del 09 al 15 de Mayo del 2022

Se continua con los trabajos de recupera-
cion de carpeta en el Km 93+800, cuerpo
Izquierdo, carril de baja.

Se concluye el tramo 93+257 al 93+600
Cuerpo izquierdo, carril de baja con los
trabajos de recuperación de carpeta, riego
de liga, suministro, tendido y compacta-
cion de carpeta asfáltica.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 etapa #3.

Del 16 al 22 de Mayo del 2022

Se continúa con los trabajos de recuperación de carpeta iniciando en el tramo 93+450 del cuerpo izquierdo, carril de alta.

Se concluye el tramo 93+267 al 93+800 cuerpo izquierdo, carril de alta con los trabajos de recuperación de carpeta, riego de liga, suministro, tendido y compactación de carpeta asfáltica.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

006

06

Obra: Conservación mayor autopista
Benito Juárez 2022 etapa #3

Del 23 al 29 de Mayo del 2022

Se continúa con los trabajos de recuperación de carpeta iniciando en el tramo 93+450 del cuerpo derecho carril de baja.

Se concluye el tramo 90+000 al 100+000 con los trabajos de recuperación de carpeta, riego de liga, suministro, extendido y compactación de carpeta, marcado de rayas continuas y discontinuas, colocación de vialitas con lo cual se hace cierre de bitácora, el día 29 de Mayo del 2022.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA