

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 30/01/2023

INICIO:

22 DE NOVIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

22 DE ENERO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
844	CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA 12, CULIACAN-LAS BRISAS.	VARIOS	ESTATAL	\$15'043,030.63	\$15'043,030.63	\$15'042989.65	\$40.98	100	100