

12 OCT 2022
OPPV - EST - ADT - FISE - APDA - 06103-2022

OBRAS REHABILITACION DE EMISOR DE ALCAN-
TARILLADO EN EL TRAMO COLONIA PASEO
RAM COLECTOR ARROYO GRANDE. EN COSALA.
MUNICIPIO COSALA. ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION A CONTRATISTA
AREA A TRABAJAR PARA QUE REALI-
CE TRABAJO CONTEMPLADOS EN EL
CONTRATO.

02° - INICIA CON DESMONTE A MANO PARA
DESDEJAR AREA A TRABAJAR. Y PROCE-
DER CON EL DESMONTE. CON MAQUINA UN ANCHO
DE 9.00 MTS. ORIGINANDO CANTIDAD ADICIONAL
FECHA 18-OCT-2022

03° - EXCAVACION CON MAQUINA PARA
COLOCAR TUBO PVC SANITARIO DE 8".

FECHA 26-OCT-2022

04° - INSTALACION DE TUBOS DE 8" SANI-
TARIO PARA ATARJEA


FECHA: 01-NOV-2022

05° - EXCAVACION CON MAQUINA PARA
COLOCAR LINEA DE TUBO DE 8".

FECHA: 08-NOV-2022

06° - INSTALACION DE TUBO DE 8" PARA
ATARJEA


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

08 Nov 2022
OPPV - EST - FISE - APPA - 06109-2022.

ORPA. KRAKABUATACION DE EMISOR DE
ALCENTRADO EN EL TRAMO COLONIA
PASTO KAY COLACION. ARROTO GRANDE
EN COSTA. MUNICIPIO COSTA ESTADO
DE SIMBA.

07. LINE EXISTENTE DE 8' BTA
EXISTIA DUEO A QUE PRA POR
UN MOTO. SE ANALIZA LA
DESIGNADO DE ENCONCAR. LINEA
NUEVA PARA QUE SUCEDA LOS MISMO
Y ASI BATE PROPIA.

08. RECIBO SOLICITUD DE D.U EXTRAS.
PARA RENCOPIAL CON CONTRATO LINEA
PAR PROCEED.

FECHA: 12-NOV-2022


09. RECIBO GENERADOR PMA ESTIMACION
01 NORMAL CON 12 NOV. 2022. DEL

FECHA: 14-NOV-2022

10. APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO
DEL 12-OCT-2022 AL 12-NOV-2022

FECHA: 16-NOV-2022

11. RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$91,285.56
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO. PERIODO DEL
12-OCT-2022 AL 12-NOV-2022.



Supervisor sep -


Supervisor sep -

OPPU - EST-ADJ-FISE-APDA-0610B-2022

OBRA: REHABILITACION DE EMISOR DE ALCAN-
TARILLADO EN EL TRAMO COL. PASO RAY-
COLECTOR ARROYO GRANDE EN COSALA
MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

12- ESTA NOTA ANULA LA ANTERIOR.
RECIBO ESTIMACION DE NORMAL POR UN
IMPORTE DE \$ 585,845.48 IVA INCLUIDO
MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRAT.
CON UN PERIODO DEL 12-10-2022 AL
12-11-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "



[Signature]

SUPERVISOR SOP.

[Signature]

SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADT - FISE - APDA - 06 10M - 2022.

OMPA: REGULARIZACION DE EMISOR DE
ALCANTARILLADO EN EL TRAMO PASO
RAY - COLECTOR ARROYO GRANDE.
EN COSALA MUNICIPIO DE COSALA.
ESTADO DE SINALOA.

13° - BOMBEO DE AGUQUE CON BOMBA.
AUTOCENTR. DE 3". PARA DESALOJAR
AGUA PRESENTE QUE BROTA DE VENERO
Y/O LIQUER DE LINEA EXISTENTE.

FECHA: 22-NOV-2022

14° - INSTALACION DE TUBO DE PVC 8".
DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO.

FECHA: 30-NOV-2022

15° - DESCARGAS DOMICILIARIAS DE HASTA.
18:00 MTS. LON. 18.0 MTS.

FECHA: 30-11-2022

16° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
N° 02 NORMAL CON UN PERIODO DEL 13-11-22
AL 30-11-22.

FECHA: 02-DIC-2022

17° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO
DEL 13-11-2022 AL 30-11-2022.

FECHA: 05-12-2022

18° - RECIBI ESTIMACION N° 02 NORMAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 427,120.98 IVA
INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO
AL CONTRATO PERIODO DEL 13-11-2022 AL
30-11-2022 PERIODO DEL 13-11-2022 AL
30-11-2022 AUTORIZACION DE ESTIMACION


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

SITACORA DE PARA FECHA 05 12 2022
OPPU - EST - ADJ - FISE - APPA - 0610B - 2022

OPERA: REHABILITACION DE EMISOR DE ALCAN-
TARILLADO EN EL TRAMO COL. PASO RAY
COLECTOR. ARROYO GRANDE EN COSALA
MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

19° CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN.
NOT. APLANADO EN POZO EXTERIOR CONCEPTO EXTRAORDINA-
RIO.

20° RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
03 NORMAL PERIODO DEL 01-12-2022
AL 03-12-2022.

21° APROXACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 03 NORMAL PERIODO
DEL 01-12-2022 AL 03-12-2022.

FECHA: 06-12-2022

22° RECIBO ESTIMACION 03 NORMAL POR
UN IMPORTE DE \$ 124,770.88. IVA.
INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO
AL CONTRATO PERIODO DEL 01-12-2022.
AL 03-12-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

FECHA: 07-12-2022

23° RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 04 ADICIONAL PERIODO DEL
04-12-2022 AL 05-12-2022.

24° APROXACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 04 ADICIONAL PERIODO DEL
04-12-2022 AL 05-12-2022.


SUPERVISOR Sop.



OPPU - EST - ADJ - FISE - APDA - 06100 - 2022.

OBRA: REHABILITACION DE EMISOR DE ALCA-
TARILADO. EN EL TRAMO COLONIA PASO
RAY COLECTOR ARROYO GRANDE EN COSALA
MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

25° - RECIBO ESTIMACION 04 ADICIONAL POR
UN IMPORTE DE \$ 29,897.45 IVA INCLU-
DO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL
CONTRATO PERIODO DEL 04-12-2022 AL
05-12-2022

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

26° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTI-
MACION N° 05 EXTRAORDINARIA PERIODO
DEL 06-12-2022 AL 07-12-2022.

27° - APROXACION DE NUMEROS GENERADO-
RES PARA ESTIMACION N° 05 EXTRAORDI-
NARIA PERIODO DEL 06-12-2022 AL
07-12-2022.

FECHA: 09-12-2022

28° - RECIBO ESTIMACION 05 EXTRAORDINARIA
POR UN IMPORTE DE \$ 175,444.37
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUER-
DO AL CONTRATO PERIODO DEL 06-12-2022
AL 07-12-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - FISE - APDA - 0610B - 2022.

OBRA: REHABILITACION DE EMISOR DE ALCANTARILLADO EN EL TRAMO COL. PASEO KAY. COLECTOR ARROYO GRANDE EN COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

29° - ENCONTRADO DE TUBERIA DE 8" A BASE DE CONCRETO $F'c = 100 \text{ kg/cm}^2$. CONCEPTO EXTRAORDINARIO

FECHA: 10-12-2022.

30° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.

31° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION O6 FINIQUITO PERIODO DEL 06-12-2022 AL 10-12-2022.


FECHA: 12-12-2022

32° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION O6 FINIQUITO PERIODO DEL 06-12-2022 AL 10-12-2022

33° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPERA: REHABILITACION DE EMISOR DE ALCA
TARILLADO EN EL TRAMO COL. PASEO RAY
COLECTOR ARROYO GRANDE EN COSALA
MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

OPPU - EST - ADJ - FISE - APPA - 0610B - 2022 .

OPERA: REHABILITACION DE EMISOR DE ALCA
TARILLADO EN EL TRAMO COL. PASEO RAY
COLECTOR ARROYO GRANDE EN COSALA
MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

34° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA
VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU
CALIDAD Y SE PROCEDE A LA ENTREGA
Y RECEPCION.

FECHA: 26-12-2022

35° - RECIBO ESTIMACION O G FINIQUITO POR
UN IMPORTE DE \$ 21,700.00 IVA INCL
DO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL
CONTRATO PERIODO DEL 06-12-2022.
AL 10-12-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

36° - SE DECLARA CERRADA ESTA BITACOR.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE