

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA ABRIL - JUNIO 2026
REPORTE DE INVERSION EN OBRA PUBLICA POR PROGRAMA Y MODALIDAD

IA-RIOPPM-32-(20260406)

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	CONTRATO											DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DOMICILIO DE LOS TRABAJOS	RECURSOS	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
	NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	MONTO AUTORIZADO	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONVENIO	IMPORTE CONTRATADO + IMPORTE DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PLAZO DEL CONVENIO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS + PLAZO DEL CONVENIO	FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS							
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$800,000.00	\$800,000.00	N/A	N/A	23 DE ABRIL DE 2026	13 DE MAYO DE 2026	21 DÍAS NATURALES	N/A	21 DÍAS NATURALES	13 DE MAYO DE 2026	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON DOS TANQUES DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS CADA TANQUE, DE LA UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	BLVD. MACARIO GAXIOLA Y CARRETERA INT MÉXICO 15 S/N, LOS MOCHIS, SINALOA	RECURSOS PROPIOS 2026	UADEO-001-2026	UADEO-OP-ADE-001-2026	100%	100%

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



UAdO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA ABRIL - JUNIO 2026
REPORTE DE OBRAS PÚBLICAS
BD-OP-36-(20260406)

N°	CAMPO	Descripción del campo
1	Año	2026
2	Periodo	20260406
3	Cuenta_Contable	N/A
4	Nombre Cuenta Contable	N/A
5	Núm. de Obra	UADEO-001-2026
6	Municipio	AHOME
7	Localidad	LOS MOCHIS
8	Coordenadas Geográficas	25.8101149,-108.9682740
9	Programa	EDUCACIÓN
10	Subprograma	CONSTRUCCIÓN
11	Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON DOS TANQUES DE CAPACIDAD DE 10,000 LTS CADA TANQUE, DE LA UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS
12	Importe Total Autorizado	\$ 800,000.00
13	Origen Federal	N/A
14	Importe	\$0.00
15	Origen Estatal	N/A
16	Importe	\$0.00
17	Origen Municipal	N/A
18	Importe	\$0.00
19	Otras Inversiones	RECURSOS PROPIOS 2026
20	Origen	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
21	Importe	\$ 800,000.00
22	Modalidad de Ejecución	CONTRATO
23	Tipo de Contratación	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL
24	Nombre del Contratista o Proveedor	INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INTEGRAL S.A. DE C.V.
25	Representante legal	C. ANGEL ALFONSO OCHOA DEL VALLE
26	Número de Contrato	UADEO-OP-ADE-001-2026
27	Importe del Contrato / Administración Directa	\$ 800,000.00
28	Fecha del contrato	22 DE ABRIL DE 2026
29	Fecha Inicio de Ejecución	23 DE ABRIL DE 2026
30	Fecha Terminación de Ejecución	13 DE MAYO DE 2026
31	Porcentaje Avance Físico	100%
32	Importe Ejercido	\$ 800,000.00
33	Porcentaje Avance Financiero	100%
34	Beneficiarios	2,033
35	Estatus	CONCLUIDA
36	Fecha de convenio modificadorio al contrato	N/A
37	Tipo de convenio modificadorio	N/A
38	Importe del convenio modificadorio	N/A
39	Días que se incrementan con el convenio	N/A
40	Fecha del acta de entrega recepción	13 DE MAYO DE 2026
41	Fecha del acta de suspensión	N/A

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA ARCE
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO