



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

02 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

22 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
803	CONSERVACION MENOR CARRETERA QUILA- MAXIPISTA.	CULIACAN	ESTATAL	\$122,811.73	\$122,811.73	\$122,811.73	\$0.00	100	100