

17 AGO 2022
OPP - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022

OPERA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE JESUS ALMADA. ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AV. MACARIO GAXIOLA EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION VIALIDAD. PARA QUE PROCEDA A INICIAR TRABA-
JOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO ARRIBA. DESCRITO.

02° - INICIAN CON TRAZO PARA CONSTATAR. ALINEAMIENTO Y AFECTACIONES.

03° - EN Km. 0+130 - Y LADO DERECHO POSTES DE CFE. AFECTA TRAZO DE PRO-
YECTO. POR LO TANTO SE MODIFICAN. PRO-
YECTO - EN SUS ANCHOS.

04° - EN Km. 0+110. LADO IZQ. EXISTE. BASE Y POSTE DE CAMARA DE VIGILANCIA. C4. SE REEMPLAZA LA QUE BASE ESTA MUY SUPERFICIAL Y EXISTE EL RIESGO DE UN ACCIDENTE, ASI COMO SEMAFOROS PARA REEMPLAZARLOS. CONCEPTOS EXTRAOR-
NARIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

05° - PROCEDEN A DEMOLICION Y RETIRO DE CONCRETO EXISTENTE. EN LOSAS DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

20 AGOST 2022
OPPU - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA
EN LA CALLE JESUS ALMADA ENTRE
CALLE JORGE ALMADA Y AV. MACARLO GIL-
XOLA EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO.
MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA

06° - DEMOLICION DE CONCRETO EN LOSAS
DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y RETIRO
DEL MISMO.

07° - EXCAVACION PARA INSTALACIONES HIDRA-
ULICAS Y SANITARIAS.

FECHA: 26-AGOST-2022

08° - INSTALACION DE LINEAS PARA DRENAJE.
(COLECTOR). DE 14" Y 8" EN ATARJAS.
6" EN DESCARGAS.

09° - DESASOLIR CON CAMION VACTOR. YA
QUE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS ESTAN
REBAJADOS. NIVEL SITO. CONCEPTO EXTRAORD.

FECHA: 30-AGOSTO-2022

10° - EXCAVACION CON MAQUINA PARA INTRO-
DUCIR LINEA PARA AGUA POTABLE.
TUBO DE 6" P.V.C.

11° - BOMBEO DE ACHIQUE PARA DESALDO
DE AGUAS -

- SE PRESENTA AREA SATURADA DE HUMEDAD
BAJO LAS EXCAVACIONES. SE ESTABILIZA
CON PIEDRA BOLA. CONCEPTO EXTRAORDINARIO


SUPERVISOR SOP-


SUPERINTENDENTE.

05 SEPT 2022
OPPU - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022.

OPERA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE JESUS ALMADA ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AVENIDA MACARIO CASIOLA EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

12° - EXCAVACIONES EN CORTES BAJO LA SUBRASANTE.

FECHA: 08-SEPT-2022

13° - CONTINUAR CON APERTURA DE CAVA. KM. 0+000 - 0+250.

FECHA: 09-SEPT-2022

14° - SUMINISTRO ACARREO DE MATERIAL SUBRASANTE.

FECHA: 12-SEPT-2022

15° - TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL SUBRASANTE.

FECHA: 14-SEPT-2022

16° - SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE.

FECHA: 16-SEPT-2022

17° - ESTA PROGRAMADA IMPREGNACION CON EMULSION.

18° - LABORATORIOS REALIZAN SONDEOS Y CALAS PARA VERIFICAR COMPACTACIONES.


SUPERVISOR SEP.


SUPERINTENDENTE.

17 SEP 2022
OPP - EST-LP - PEST-TURI - 0908 - 2022.

OPERA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE JESUS ALMADA ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AV. MACARIO GAXIOLA EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

19° RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL 17-AGOSTO-2022 AL 17-SEPT-2022.

FECHA: 20-SEPT-2022

20° APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL 17-AGOSTO-2022 AL 17-SEPT-2022

FECHA: 23-SEPT-2022

21° RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL POR UN IMPORTE DE: \$ 4,419,860.91 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 17-AGOSTO-2022 AL 17-SEPT-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".


SUPERVISOR SOP-


SUPERINTENDENTE-

26 09 2022
OPP - OPP - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022.

OPERA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN
URBANA. EN CALLE JESUS ALMADA.
ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AVENIDA
MACARIO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE
NAVOLATO MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO DE
SINALOA.

22° - CONTINUAMOS CON TRABAJOS DE EXCAVACIONES EN CORTES BAJO LA SUPERFACIE.

FECHA: 30-09-2022

23° - SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL SUPERFACIE Km. 0+110 - 0+220.

FECHA: 03-10-2022

24° - COLADO DE LOSAS PARA GUARNICIONES 0+000 - 0+110 LADO DERECHO.

25° - SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE 0+110 - 0+220.

FECHA: 06-10-2022

26° - CONTINUAN CON COLADO DE LOSAS PARA GUARNICIONES LADO IZQUIERDO. Km. 0+000 - 0+110

27° - FABRICACION DE REGISTROS E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICOS Y BASES PARA ANOTANTES

28° - LOSAS PARA BANQUETAS LADO DERECHO.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022

OPERA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN
URBANA EN CALIE. JESUS ALMADA
ENTRE CALIE. JORGE ALMADA Y AVENIDA
MACARIO GAXIOLA EN LA LOCALIDAD.
DE NAVOLATO MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO
DE SINALOA.

29° - LOSAS PARA BANQUETAS IZQUIERDA.

FECHA: 14 - 10 - 2022

30° - COLADO DE LOSAS PARA GUARNICION.
BANQUETAS Y PAVIMENTO ESTAMPADO.

FECHA: 18 - 10 - 2022

31° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
02 NORMAL PERIODO DEL 18 - 09 - 2022
AL 18 - 10 - 2022

FECHA: 20 - 10 - 2022

32° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO
DEL 18 - 09 - 2022 AL 18 - 10 - 2022.

FECHA: 24 - 10 - 2022

33° - RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL POR
UN IMPORTE DE: \$ 7,888,016.52 IVA.
INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO
AL CONTRATO PERIODO DEL 18 - 09 - 2022
AL 18 - 10 - 2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

27 OCT 2022
OPPU - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022.

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE JESUS ALMADA ENTRE CALLE CALLE JORGE ALMADA Y AVENIDA MACARIO GAXIOLA EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO MUNICIPIO NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

34° - CONTINUAN CON FABRICACION DE REGISTROS E INSTALACION DE REGISTROS PREFABRICADOS.

35° - COLADO DE LOSAS PARA GUARNICION.

FECHA: 01-11-2022

36° - INSTALACION DE DOLIDUCTO E INSTALACION DE REGISTROS PREFABRICADOS Y BASES PIRAMIDALES PARA ARBORES.

37° - COLADO DE LOSAS PARA BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR CONCRETO $F_c = 150 \text{ Kg/cm}^2$.

FECHA: 07-11-2022

38° - COLADO DE LOSAS PARA PAVIMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO CONCRETO PREMEZCLADO MK-40.

FECHA: 11-11-2022.

39° - SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE. REGISTRO PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO

FECHA: 14-11-2022

40° - RECIBO SOLICITUD DE D.V. EXTRAORDINARIA. KIOS NESESARIOS PARA LA EVOLUCION DE LA O.


SUPERIOR SOP -


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE JESUS SUMADA ENTRE CALLE JORGE SUMADA Y AVENIDA MACARIO GAYO LA EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

41° - COLADO DE LOSAS PARA PAVIMENTO ACERADO ESTAMPADO EN LOSAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CONCRETO MR-40.

FECHA: 21-11-2022

42° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION 03 NORMAL PERIODO DEL 19-10-2022 AL 19-11-2022.

FECHA: 23-11-2022

43° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 03 NORMAL PERIODO DEL 19-10-2022 AL 19-11-2022

FECHA: 25-11-2022

44° - RECIBO ESTIMACION 03 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 6,040,469.75 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP:
SUPERINTENDENTE

30 11 2022
OPPU - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022.

OPERA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA
EN CALLE JESUS ALMADA ENTRE CALLE
JOSCE ALMADA Y AV. MACARIO GAXIOLA.
EN LA LOCALIDAD NAVOLATO MUNICIPIO DE
NAVOLATO ESTADO DE SINALOA

45° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMA-
CION N° 04 NORMAL. PERIODO DEL
20-11-2022 AL 30-11-2022.

FECHA: 02-12-2022.

46° - APROBACION DE NUMERO) GENERADORES
PARA ESTIMACION N° 04 NORMAL PERIO-
DO DEL 20-11-2022 AL 30-11-2022.

- RECIBO SOLICITUD POR CONVENIO EN MONTO Y
PLAZO. FECHA: 05-12-2022

47° - RECIBO ESTIMACION 04 NORMAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 8,399,267.54.
NA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE.
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL.
20-11-2022 AL 30-11-2022.


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022

OPERA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN UR-
BANA EN LA CALLE JESUS ALMADA ENTRE
CALLE JORGE ALMADA Y AV. MICARLO GA-
XIOLA EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO.
MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA

48° - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL
(HUIX DE ORO). INCLUYE EL CUIDADO Y
SU CONSERVACION EN OPTIMAS CONDICIO-
NES HASTA LA FECHA DE ENTREGA.

FECHA: 12-12-2022

49° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION OS NORMAL PERIODO DEL
01-12-2022 AL 12-12-2022.

FECHA: 14-12-2022

50° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION OS NORMAL PERIODO
DEL 01-12-2022 AL 12-12-2022.

FECHA: 19-12-2022

51° - RECIBO ESTIMACION OS NORMAL POR UN
IMPORTE DE: \$ 6,890,028.53 IVA INCLUIDO
MENOS REDUCCIONES DE ACUERDO AL
CONTRATO PERIODO DEL 01-12-2022 AL
12-12-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

FECHA 20-12-2022
OPPO - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022

OPERA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA
NA EN LA CALLE JESUS ALMADA ENTRE,
CALLE JORGE ALMADA Y AV. MACARIO GAXIO -
LA EN LA LOCALIDAD DEL NAVOLATO
MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

52° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION DE NORMAL PERIODO DEL
13-12-2022 AL 20-12-2022.

FECHA: 21-12-2022

53° - APROBACION DE NUMEROS GENERADO -
RES PARA ESTIMACION DE NORMAL
PERIODO DEL 13-12-2022 AL
20-12-2022.


FECHA: 22-12-2022


54° - RECIBO ESTIMACION DE NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 123,808.49
DOL INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO
DEL 13-12-2022 AL 20-12-2022.

4 AUTORIZACION DE ESTIMACION

FECHA: 23-12-2022.

55° - INSTALACION DE TRANSFORMADORES


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

FECHA 26 12 2022
OPPU - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022.

OBRAS MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE JESUS ALMADA ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AL. MACARIO GAYO. LA EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

56° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 07 ADICIONAL PERIODO DEL 21-12-2022 AL 25-12-2022.

FECHA: 27-12-2022

57° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 07 ADICIONAL PERIODO DEL 21-12-2022 AL 25-12-2022

FECHA: 28-12-2022

58° - RECIBO ESTIMACION N° 07 ADICIONAL POR UN IMPORTE DE: \$ 3,003,221.13 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 21-12-2022 AL 25-12-2022

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

30 12 2022

OPP - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022

OPERA - MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE NEPUS ALMADA ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AV. MACARLO GAXIOLA EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO. MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

59° - RECEPCION NUMERO) GENERADORES PARA ESTIMACION OS EXTRAORDINARIA PERIODO DEL 26-12-2022 AL 30-12-2022

FECHA: 03-01-2023

60° - APROBACION DE NUMERO) GENERADORES PARA ESTIMACION OS EXTRAORDINARIA PERIODO DEL 26-12-2022 AL 30-12-2022

FECHA: 06-01-2023

61° - RECIBO ESTIMACION N° 08 EXTRAORDINARIA POR UN MONTO DE \$ 4,585,937.42 IVA INCLUIDO MENOS REDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 26-12-2022 AL 30-12-2022

1 AUTORIZACION DE ESTIMACION


SUPERVISION SOP


SUPERINTENDENTE

FECHA 12 ENR 2023.
OPPU - EST - LP - PEST - TURI - 0908 - 2022.

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN
URBANA EN CALIE. JESUS ALMADA, ENTRE
CALIE. JORGE ALMADA Y AV. MACARIO
GAXIOLA EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO.
MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

62° - DETALLAN REGISTRO EN SU INTERIOR.
PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS.

FECHA: 20 - ENR - 2023

63° - INICIAN CON INSTALACION DE PRIMERAS
BANCA.

FECHA: 30 - ENR - 2023

64° - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASURERO

FECHA: 15 - 02 - 2023

65° - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALCO-
MANIAS IDENTIFICADORA DE TRANSFORMADORES



SUPERVISOR SEP.



SUPERINTENDENTE

FECHA 06-03-2023
OPPU - EST - LP - DEST - TURI - 0908 - 2022.

OPERA - MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN UR-
BANA EN CALLE JESUS ALMADA, ENTRE
CALLE JORGE ALMADA Y AV. MARCO
GAXIOLA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO.
MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINA-
LOA

66° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 09 EXTRAORDINARIA PERIODO
DEL 01-01-2023 AL 05-03-2023.

FECHA: 09-03-2023

67° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 09 EXTRAORDINARIA
PERIODO DEL 01-01-2023 AL
05-03-2023.

FECHA: 10-03-2023.

68° - RECIBO ESTIMACION N° 09 EXTRAORDINA-
RIA POR UN IMPORTE DE \$ 2,236,344.22.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 01-01-
2023 AL 05-03-2023.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

098-EST-LP - EST-TPL - 0908-2022
31 03 2023

DRA: 4750PAMIENTO DEL LA
 URBANIZACION EN CALLE JESUS
 COLITA JORDAN ALMADA. 7AV. MARQUEO BA.
 XICHA 1 EN LA LOCALIDAD DE NAVATO
 MUNICIPIO DE NAVATO ESTADO DE SINALOA

69^a - TRAMPADES ESTAN TERNUNDAOS.

to - Récibo Números 10
Estimación N° 10
IRL 00-MARZO 2023 AL 31-MARZO 2023
Deposito

FD-302a, 03-04-2023

[illegible]

92° - JR CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL DISEÑO Y/O RECONSTRUCCIÓN DEL ALFARO PARA REALIZAR FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR DONDE SE UBICAN LAS TUBERÍAS TRAMADOS Y DESMONTAJES Y SI CORRESPONDA LA TUBERÍA Y RECEPCIÓN.

73-25 KИЗУ КИРОВА ПОКА ОСТА
ТРАФИКАТО ТИМАТОС ТЕРМИНАТОС
СУ. СЕЛОВАТО. 7 СТ. ПРОЦЕД. * В А ТУП
7 КИРОВАТО.

~~Supervisor~~ ~~Doc~~

20 PERINTEN DENT


17 04 2023
OPPU - EST - LP - PEST-TUH - 0908 - 2022.

OPERA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE JESUS ALMADA, ENTRE CALLE JOSE ALMADA Y AV. MACARIO GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

74° - RECIBO ESTIMACION N° 10 FINQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 2,358,168.03 IVA INCLUIDO (MENOS DEDUCCIONES) DE ACUERDO AL CONTRATO. PERIODO DE 06 MARZO 2023 AL 31-MARZO-2023

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

75° - SR. DECLARA CERRADA RITA MITACORA


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE